



01/04 Openbaar domein

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 10105445

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en onderhoud het openbaar domein en de groene ruimten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt. In het bijzonder de verdere ontwikkeling en realisatie van de fietsostrade Lier Oost en Heist-op-den-Berg vragen nog bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Omschrijving

Lier zal tegen 31/12/2025 de kwaliteit van het openbaar domein verbeteren, door minstens 22 miljoen te investeren in straten, pleinen en fietspaden.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het totale budget dat deze legislatuur zal zijn ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit op openbaar domein, zal de vooropgestelde 22 miljoen ruimschoots overschrijden.

- Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Er werden ook acties verschoven naar een later tijdstip.
- Het budget wordt opgemaakt op basis van ramingen. Pas wanneer de eindafrekening van de werken is opgemaakt, kennen we het effectieve uitvoeringsbedrag.
- Budgetoverschrijdingen worden zo veel mogelijk ondervangen door tussen de acties te verschuiven. Pas bij de eindafrekening zullen we weten of er voldoende budget is voor de acties van dit actieplan.

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	306,49	0,00
Uitgaven	16.235,75	144.100,00
Saldo Exploitatie	-15.929,26	-144.100,00
Investerings		
Ontvangsten	631.638,18	533.661,00
Uitgaven	8.032.751,20	13.010.137,26
Saldo Investerings	-7.401.113,02	-12.476.476,27

Actie

- 01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad

Omschrijving

Lier werkt aan de veiligheid van fietsers door de aanleg van een fietspad aan de Aarschotsesteenweg.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2021:

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 19/05/2021: Er vond een bewonersvergadering plaats om het voorontwerp en de timing toe te lichten.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen stelde een aannemer aan voor het bouwrijp maken van de zone voor de aanleg van de nutsleidingen.
- 2de kwartaal 2021: Het voorontwerp van de N10 en de zijtakken werd met voorwaarden goed gekeurd.
- 13/12/2021: Het college keurde de eindafrekening voor uitgevoerde werken goed.
- 2021 (tot half 2022): De nutswerken aan de noordzijde werden uitgevoerd.

2022:

- 01/06/2022: De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend.
- 28/11/2022: De gemeenteraad keurde de gebruiksovereenkomst voor het Lokaal Pact nummer 5 goed.
- 13/12/2022: De Vlaamse Regering verleende de omgevingsvergunning aan stad Lier en AWV.

2023:

- 6/03/2023: De gemeenteraad keurde de 'samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken' voor de heraanleg van de N10-Aarschotsesteenweg tussen de Schollebeekstraat en de N10 goed.
- 30/05/2023 : Het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor heraanleg N10 Aarschotsesteenweg en zijstraten goed.
- 26/06/2023 : De gemeenteraad keurde de aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken voor de heraanleg van de N10 Aarschotsesteenweg goed.

- 13/11/2023 : Het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor actualisatie van het technisch verslag goed.
- 11/12/2023 : Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de gunning van de werken door AWV en keurde het aandeel stad Lier goed.

2024:

- 25/03/2024 : De gemeenteraad keurde het addendum nr. 1 bij de samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken aanleg fietspaden en herinrichting Aarschotsesteenweg (N10) tussen Lier en Koningshooikt goed.
- 30/09/2024 : Het college van burgemeester en schepenen keurde verrekening nr. 1 voor grondverbetering voor het nieuwe fietspad fase 1 goed.
- 18/11/2024 : Het college van burgemeester en schepenen keurde verrekening nr. 3 voor grondverbetering voor het nieuwe fietspad fase 3 goed.
- 25/11/2024 : Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het PV van ingebruikname van fase 1 en fase 3 .

2025:

- 6/01/2025: Het college van burgemeester en schepenen keurde het plaatsen van tijdelijke verlichting aan Aarschotsesteenweg tussen 152 en 252 goed.
- 24/03/2025: Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het PV van ingebruikname van fase 2.
- 7/04/2025: Het college van burgemeester en schepenen keurde het PV van ingebrekestelling aan Sweco goed.
- 8/05/2025: Het verweer op ingebrekestelling van Sweco werd ontvangen.
- 28/07/2025 : Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aangetekend schrijven als antwoord op het verweer gericht aan Sweco. Omwille van de constructieve samenwerking met Sweco wordt getracht een minnelijk onderhandelde regeling te treffen.
- 10/11/2025 : Het college van burgemeester en schepenen keurde verrekening nr. 4 voor grondverbetering fase 2 - 4 - 5 en 6 goed.
- 17/11/2025 : Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het PV van ingebrekestelling nr. 1 en 2 van fase 6.
- 17/12/2025 : Een rondgang werd gehouden voor opmaak PV van ingebruikname van fase 4 en 6. De volledige werf wordt in gebruik genomen.

2026:

- 12/01/2026 : Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het PV van ingebruikname van fase 4 en 6.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

De werken zijn gestart op 6/05/2024 en in gebruik genomen op 17/12/2025.

De feestelijke opening is voorzien op 14/01/2026.

De voorlopige oplevering en de eindafrekeningen dienen nog opgemaakt en goedgekeurd te worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

Lier herstelt het openbaar domein in het Begijnhof, volgens de bepalingen in de meerjarenpremieovereenkomst.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

De beoogde resultaten voor deze actie kunnen niet worden behaald omwille van aanpassing timing restauratie begijnhofwoningen.

In zitting van 1/07/2024 heeft het Vast Bureau beslist om een éénmalige termijnverlenging te vragen tot 1 juni 2031 voor het indienen van de einddossiers van de meerjarenpremieovereenkomst - de restauratie van de 45 begijnhofwoningen en het openbaar domein in het begijnhof van Lier- bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

In kader van opmaak MJP 206 - 2031 zijn fase 5 en fase 1 verder uitgesteld : fase 5 (restauratie 9 woningen) is voorzien voor januari 2032 - april 2035 en fase 1 (openbaar domein) voor mei 2035- mei 2037.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie ondervindt een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet tijdig meer zal kunnen worden voltooid.

Door de aanpassing van de timing van de restauratie van de begijnhofwoningen verschuift de studie en uitvoering van de aanleg van het openbaar domein naar volgende legislatuur.

Voorziene timing voor fase 1, restauratie openbaar domein, is mei 2035 - mei 2037.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2037

- 01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)

Omschrijving

Lier legt het openbaar domein grenzend aan de ontwikkeling Normaalschool aan in samenwerking met de buurt (Berlaarsestraat en Kluizenplein). Er wordt extra aandacht besteed aan archeologische opgravingen tijdens deze ontwikkeling.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het archeologisch onderzoek is afgerond voor :

- Fase 1 : Barbara Vettersplein
- Fase 2 : Ondergrondse parking met werfweg
- Fase 4 : Het archeologisch onderzoek voor het gedeelte cohousing (tuinzone) en de archeologische begeleiding van doorgang gebouw H zijn uitgevoerd.

De aanleg van riolering, nutsvoorzieningen en openbaar domein Barbara Vettersplein is uitgevoerd.

De ondergrondse parking is gebouwd.

De aanleg van het Willem I-plein en de doorgang naar de Kwekerij is in uitvoering.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie loopt vertraging op.

Verdere timing van het archeologisch onderzoek is afhankelijk van de planning der werken door THV Normaalschool en werd aangepast :

- Fase 3 (onderkeldering van gebouwen I-J en rijwoningen) : 2026

Voor de aanpassingen aan het Kluizeplein is nog timing gekend gezien deze afhankelijk zijn van het einde werken op de site zelf.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2028

- 01/04/SAP/01/04 Berlarij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarij.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- De werken van de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd.
- 02/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen;
- 30/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het aangepaste ontwerp en de raming goedgekeurd.
- 26/09/2022: college burgemeester & schepenen heeft de actualisatie van het technisch verslag en sloopopvolgingsplan goedgekeurd.
- 12/12/2022: college burgemeester & schepenen heeft de offerte voor aanvraag van de bemalingsvergunning goedgekeurd.

2023:

- 6/02/2023: college burgemeester & schepenen heeft het aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 17/03/2023: opening offertes.
- 3/04/2023: college burgemeester & schepenen heeft de riolerings- en wegeniswerken toegewezen.
- 12/06/2023: start van de werken.
- 6/11/2023: college burgemeester & schepenen heeft het meerwerk voor het archeologisch onderzoek goedgekeurd.
- 11/12/2023: college burgemeester & schepenen heeft de werken geschorst van 1/12/2023 tot 26/01/2023.

2024:

- 18/03/2024 : college burgemeester & schepenen heeft verrekening nr. 1 voor het leveren en plaatsen van wachtbuizen incl. trekputten tbv kerstverlichting goedgekeurd.
- 8/07/2024: college van burgemeester & schepenen heeft het PV van ingebruikname van het kruispunt Berlarij/Kluizeplein, voor openstelling voor het verkeer, goedgekeurd.
- 13/08/2024 : plaatsing van de groenslingers

2025:

- 19/05/2025: college burgemeester & schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebrekestelling nr. 1 betreffende het niet correct uitvoeren van de afwerking van de groenaanleg van het project weg- en rioleringswerken.
- 23/05/2025: de rondgang voor opmaak PV van voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden.

- 28/07/2025 : college burgemeester & schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 29/09/2025 : de gemeenteraad heeft de eindafrekening goedgekeurd.

2026:

- 5/01/2026 : college burgemeester & schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebrekestelling nr. 2 betreffende het aanvullen boombakken en aanleveren 12 fietsnieten.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken zijn opgeleverd en de eindafrekening is goedgekeurd.

De aanpassingen aan de boombakken en het inzaaien van de bloemenweide moeten nog gebeuren.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

Lier legt de Bosstraat aan in het kader van nieuwe woonontwikkelingen en de stationsontsluiting.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- De nutsmaatschappijen hebben tijdens kwartaal 2 van 2022 hun werken verdergezet.
- 16/05/2022: omgevingsvergunning is afgeleverd

- 30/06/2022: omwille van de onmiddellijke nabijheid van een 'no regret' zone (OVAM) is bijkomend PFAS onderzoek voorzien. Het veldwerk (staalname) hiervoor is uitgevoerd op 30 juni 2022 . Hieruit blijkt dat het huidig toetsingskader niet overschreden wordt.
- 12/09/2022: college van burgemeester en schepenen heeft het uitvoeren van een bemalingsstudie goedgekeurd.
- 24/10/2022: college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het opstellen van de omgevingsvergunning voor de bemaling met optionele waterzuivering goedgekeurd.

2023:

- 23/03/2023: het aanbestedingsdossier is ingediend.
- 3/04/2023: college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor heraanleg van de Bosstraat en inclusief de aanleg van het openbaar domein in de verkaveling van Immpect goedgekeurd.
- 8/06/2023: opening offertes.
- 11/09/2023: college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 13/11/2023: college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor actualisatie van het technisch verslag goed.

2024:

- 19/02/2024 : start van de werken. De uitvoeringstermijn bedraagt 125 werkdagen.
- 25/11/2024 : college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname van de Bosstraat en de verkaveling thv nr. 111 (Moederplein en A. Thirystraat).
- 9/12/2024 : college van burgemeester en schepenen keurde verrekening nr. 6 voor het plaatsen van jumboblokken thv de inrit/uitrit aan Moederplein en A. Thirystraat goed.

2025:

- 15/04/2025 : rondgang voor de opmaak van PV van voorlopige oplevering.
- 15/12/2025 : college van burgemeester en schepenen hebben het PV van voorlopige oplevering en de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken zijn voorlopig opgeleverd en de eindafrekening is goedgekeurd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat

Omschrijving

Lier legt de Dorpstraat en Beekstraat aan in het kader van de nieuwbouw van school Dagpauwoog.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

De scope van de actie is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de vooropgestelde aanpassingen niet zullen worden uitgevoerd.

- Augustus 2019: O.w.v. de budgettaire impact van strenge eisen in het kader van de waterproblematiek (strengere buffer- en lozingsvoorwaarden) aangestuurd vanuit de provincie heeft het dossier vertraging opgelopen. De voorwaarden voor het masterplan worden herbekeken.
- Mei 2022: na overleg tussen de deskundige mobiliteit van stad Lier en school Dagpauwoog zijn er nieuwe inzichten betreffende het masterplan. Vooraan de straat komt een kiss&ride en oversteek zodat de heraanleg van de zijstraat niet meer nodig is.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De scope van de actie is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de vooropgestelde aanpassingen niet zullen worden uitgevoerd.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/04/SAP/01/07 Lisp 2 (Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen)

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Eeuwfeestlaan (fase 1 Bareelstraat tot Guldensporenlaan).

In zitting van 6/01/2025 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van het participatietraject in het kader van de heraanleg Eeuwfeestlaan en goedkeuring gehecht aan de uitgewerkte projectdefinitie waarmee het studiebureau S.Bilt aan het voorontwerp kan starten.

De projectdefinitie is opgebouwd rond 3 krijtlijnen :

- verkeersveiligheid
- parkeren in de straat
- groen in de straat

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat - herstelling wegdek en riolering Eeuwfeestlaan fase 1 binnen het huidige MJP - zal niet kunnen gehaald worden.

De verdere fasering is :

- maart 2026 : indienen voorontwerp
- april 2026 : goedkeuring voorontwerp door college van burgemeester en schepenen
- mei 2026 : bewonersoverleg
- tweede helft 2026 : aanvraag omgevingsvergunning
- eerste helft 2027 : voorbereidende werken nutsmaatschappijen
- tweede helft 2027 : aanstellen aannemer en start werken

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie heeft een vertraging opgelopen . Het project is opgenomen in de volgende legislatuur (MJP 2026 - 2031.).

Het voorontwerp wordt verwacht in maart 2026.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-09-2021

Einddatum

31-12-2028

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Investerings		
Uitgaven	175,05	47.000,00
Saldo Investerings	-175,05	-47.000,00
Gerealiseerd resultaat	-175,05	-47.000,00

- 01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Antwerpen-Lier verder door te trekken.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald.

2022:

- 16/09/2022: Segment 5 van de fietsostrade kon niet worden opengesteld wegens het ontbreken van een deel van de brugdekbekleding op de stalen fietsbrug. Hiervoor is PV van weigering van openstelling opgesteld.
- 1/10/2022: officiële ingebruikname.
- 10/10/2022: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebrekestelling nr. 2.

2023:

- 5/06/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van voorlopige oplevering.

2024:

- Het vooropgestelde resultaat is behaald.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is gerealiseerd en de werken zijn voorlopig opgeleverd.

Er is een waarborgperiode van 3 jaar voorzien welke start op 27/4/2023.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

- 01/04/SAP/01/09 Fietsostrade Heist-op-den-Berg

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Heist-op-den-Berg verder door te trekken.

De provincie Antwerpen wenst de komende jaren een fietsostrade (F104) te realiseren, tussen Lier en Aarschot, met volwaardige fietsvoorzieningen die beantwoorden aan de verwachtingen en noden van fietsers en minstens voldoen aan de richtlijnen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen uit 2022.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen maar wordt terug opgenomen binnen de volgende legislatuur.

Het tracé Lier (Beatrijslaan) tot Aarschot (station) wordt opgedeeld in 7 clusters, die afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en kostenramingen gefaseerd uitgevoerd worden.

Cluster 1 (Lier - Berlaar) bevindt zich grotendeels op grondgebied Lier en is op zijn beurt opgedeeld in 5 deelprojecten. Hiervoor is de projectnota, met bijhorende ontwerpplannen en ramingen, opgemaakt.

Deze projectnota wordt begin 2026 ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Na goedkeuring van de projectnota zijn de verdere stappen :

- overleg met en informeren van bewoners
- opmaak onteigeningsdossiers
- ADC-toets ivv nabijheid natuurgebied
- afwerking voorontwerpdossier
- aanvraag omgevingsvergunning
- opmaak aanbestedingsdossier + aanbesteding

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

- 01/04/SAP/01/10 Fietsostrade Lier Oost

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Oost verder door te trekken.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden, doordat er onvoldoende duidelijkheid is over het toekomstige traject.

- Er is momenteel nog onduidelijkheid over scope en timing.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen.

- Door de onduidelijkheid over scope en verdere timing, zal deze actie niet kunnen afgerond worden binnen het huidige meerjarenplan.

Status

0 - Nog niet begonnen

- 01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de aanleg van fietssuggestiestroken in Koningshooikt.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Deze actie omvat verschillende werken ter bevordering van de fietsveiligheid in Lier en Koningshooikt, met focus op schoolomgevingen.
- Mei 2022: realisatie wegmarkeringen op de Aarschotsesteenweg.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema, maar er is een aandachtspunt:

De meeste herstellingen aan de thermoplastmarkeringen van de fietszone zijn in de winterperiode 2022 uitgevoerd. Doordat nog 1 kleine herstelling moet uitgevoerd worden en 1 vergeten pictogram moet worden aangebracht, zijn de werken nog niet voorlopig opgeleverd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Investerings		
Uitgaven	0,00	14.816,28
Saldo Investerings	0,00	-14.816,28
Gerealiseerd resultaat	0,00	-14.816,28

- 01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- 25/04 - 03/06/2022 : de plaatselijke herstellingen van de kasseiverharding werden uitgevoerd.
- 02/05/2022: toewijzing door het college van burgemeester en schepenen van het aanbrengen van een hydrofobering op de kasseivoegen.
- 13/06/2022: college van burgemeester en schepenen nam kennis van het PV van ingebruikname van de kasseiherstellingen.
- 19/09/2022: college van burgemeester en schepenen heeft het PV van definitieve oplevering goedgekeurd.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

De hydrofobering zal vanaf nu jaarlijks herhaald worden.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 16/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor de weg- en rioleringswerken goedgekeurd.
- 04/06/2022: De omgevingsvergunning is afgeleverd door de gewestelijk omgevingsambtenaar.
- 20/06/2022: De offertes werden ontvangen.
- 04/07/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 19/09/2022: start der werken.
- 19/12/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor de afvoer van aangetroffen betonpuin goedgekeurd.
- 19/12/2022: De gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Waterweg en de stad Lier betreffende de aanleg van de ontsluitingsweg sportsite Hoge Velden goedgekeurd.

2023;

- 13/02/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor grondwaterverlaging ten behoeve van de aanleg nutsleidingen goedgekeurd.

- 13/03/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk 'wijziging asfaltverharding rijweg', 'camera-inspectie' en 'wijziging gracht tussen K4 en K5' goedgekeurd.
- 3/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor 'vellen en ontstronken bomen' en 'aansluiten van riolering op gracht onder brug' goedgekeurd.
- 3/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de wijziging van de boomsoort voor de ontsluitingsweg.
- 5/06/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor het leveren en plaatsen van een draadafsluiting en het herplaatsen van een poort ter hoogte van de visvijver goedgekeurd.
- 12/06/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een aantal verrekeningen goedgekeurd voor nivelleren berm tussen visclub en fietspad, uitgraven en aanvullen van boomplantvakken, vervangen van grasbetontegels door printbeton, aanleg inrit en parkeervakken visclub.
- 14/08/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor het leveren en aanbrengen van een kasseibeschoeiing goedgekeurd.
- 06/11/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname van de werken.
- 18/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor het leveren en plaatsen van een houten afsluiting tegen de vangrail goedgekeurd.

2024:

- 8/02/2024: werken zijn voorlopig opgeleverd.
- 3/06/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening en het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd. De uitbetaling van de fietspadsubsidie in het kader van het Kopenhagenplan is aangevraagd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Met uitzondering van het nog uit te voeren groenonderhoud tussen voorlopige en definitieve oplevering zijn de werken afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	18.060,08	42.628,64
Saldo Investerings	-18.060,08	-42.628,64
Gerealiseerd resultaat	-18.060,08	-42.628,64

- 01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Huibrechtstraat en Koning Albertstraat.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het projectgebied is uitgebreid met de Kammenstraat en Wijngaardstraat, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 25/07/2022: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het participatietraject in kader van de heraanleg en gaat akkoord met de uitgewerkte projectdefinitie.
- Rioolinspectie, geotechnische onderzoeken en infiltratieproeven zijn uitgevoerd.

2023:

- 13/03/2023: een bewonersvergadering is georganiseerd .
- 02/10/2023: college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de uitvoering van het project binnen het huidige MJP te behouden.

2024:

- 2/09/2024 : college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp goedgekeurd mits een aantal opmerkingen herbekeken worden.
- 30/09/2024 : de gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst in kader van een rioleringsproject HidroSan mbt de weg- en rioleringswerken goedgekeurd.
- de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

2025:

- 7/07/2025: de omgevingsvergunning is afgeleverd.
- 8/12/2025: college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgebreid maar zit nog steeds op schema.

- Publicatie aanbestedingsdossier : 2de week januari 2026
- Opening biedingen : 2de week februari 2026
- start der werken : na zomerbouwverlof 2026
- Uitvoeringstermijn : 145 werkdagen

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

Lier legt het openbaar domein aan in het kader van de woonontwikkeling Kozak.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Omwille van de grotere budgettaire impact dan voorzien, zijn de programma-eisen bijgesteld. Daardoor heeft de actie vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 24/01/2022: voorontwerp is aangepast en voorgelegd op een bewonersvergadering.
- Maart 2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 25/07/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor de sloopwerkzaamheden en het ruimen van bouwterreinen goedgekeurd.
- 15/09/2022: indienen van de offertes.
- 31/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de sloopwerken toegewezen.
- 9/01/2023: start sloopwerken.
- 15/05/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de meerwerken voor de huur van de werfafsluiting goedgekeurd.
- 09/10/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde de overdracht van het postinterventiedossier goed.
- 30/11/2023: rondgang voor voorlopige oplevering.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen doordat het programma van eisen is bijgesteld, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De sloopwerken zijn klaar, het terrein is bouwrijp en in orde.

Verdere timing :

- januari 2024 : goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering
- februari 2024 : verlijden van de notariële verkoopakte

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

- 01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad langs de Kesselsesteenweg.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden maar loopt vertraging op.

- De herschatting en innamegesprekken worden opgenomen door de dienst vastgoedtransactie van het Agentschap Wegen & Verkeer.
- 05/12/2022: infomoment over innames voor eigenaars wordt gehouden.
- februari 2023: de innamegesprekken zijn opgestart.
- fase 1 (R16 - Netekanaal) : groot deel verkoopovereenkomsten zijn getekend .
- fase 2 (noordelijk deel) : innames on hold in afwachting van het ontwerp aansluiting fietssnelweg en bufferbekken .

Het rioleringsontwerp is nog af te stemmen op vlak van buffering met ontwerp Marnixdreef.

Het wegenisontwerp zijstraten is aan te passen aan de opmerkingen van mobiliteit.

Het definitief plan fietspaden spooroverweg is in opmaak om door te sturen naar Infrabel.

De start van de werken is afhankelijk van toezegging budget AWV (module 13) waarover pas uitsluitsel zal zijn in april 2026.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie heeft een tijdelijke vertraging waardoor de vooropgestelde planning aangepast is.

Verdere timing :

- indiening omgevingsvergunning: mei 2026
- gunning en uitvoering: 2028

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2031

- 01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Sterrenstraat, Maanstraat en Komeetstraat.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de oorspronkelijke projectzone werd uitgebreid met het Hemelplein, de omgeving van sporthal De Komeet en het binnengebied van de Maanstraat.

2022:

- 31/01/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van de projectzone met uitbreidingen.
- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld.
- 19/09/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending goed voor uitbreiding technisch verslag en sloopopvolgingsplan.
- 24/10/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending voor de studieopdracht goed.
- 8/11/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

2023:

- 26/06/2023: de omgevingsvergunning is afgeleverd.
- 13/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor de actualisatie van het technisch verslag goed.

- 20/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.
- 11/12/2023 : start werken nuts (15 fases)

2024:

- 8/04/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende verrekening voor actualisatie en conformverklaring van het technisch verslag en sloopopvolgingsplan, in kader van tijdelijk handelingskader PFAS, goed.
- 22/04/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde de toewijzing van de werken goed.
- 16/09/2024 : een bewonersvergadering is gehouden.
- 14/10/2024 : start van de werken

2025:

- 24/03/2025: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname van de werken in de Sterrenstraat (fase 1) .
- 7/04/2025: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan de ontwerpwijzigingen in de Maan- en Komeetstraat om de parkeerstroken in grasbetontegels voor de private garages door te trekken en te verschuiven van de nieuwe OCT in de parkeerstrook in de Komeetstraat.
- 26/05/2025: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname van de werken in de Maanstraat (fase 2).

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en de werken zijn uitgevoerd.

Het PV van voorlopige oplevering en de eindafrekening moeten nog opgemaakt worden.

De straatopening is voorzien op 1 juni 2026.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

- 01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad in de Marnixdreef.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden maar de actie liep wel vertraging op.

2023:

- naar aanleiding van het recent definitief vastleggen van het tracé voor de drinkwaterleiding van Pidpa, die de Marnixdreef deels en de Bist over de volledige lengte zal volgen, werd aan het studiebureau gevraagd het voorontwerp van de riolering en de wegenis hierop aan te passen.
- in juni 2023 is het project opgenomen in het subsidieprogramma van de VMM waardoor de kosten voor de rioleringswerken (incl. sleufherstel) voor 75% subsidieerbaar zijn.
- december 2023 : het voorontwerp is ingediend.

2024:

- 8/05/2024: bewonersoverleg Marnixdreef.
- 20/06/2024 : bewonersoverleg verkeersveiligheid Bist. Als gevolg hiervan is er een proefopstelling in de Bist die door de mobiliteitsdienst van de stad dient geëvalueerd te worden.
- 16/09/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft het aangepaste voorontwerp en raming voor de weg- en rioleringswerken in Marnixdreef - Bist goed gekeurd mits het herbekijken van een aantal zaken.
- 16/12/2024 : de gemeenteraad heeft kennis genomen van een aantal ondertekende overeenkomsten tot grondoverdracht.

2025:

- 24/02/2025: de gemeenteraad heeft goedkeuring gehecht aan de SOW tussen de stad Lier en Pidpa voor de weg- en rioleringswerken in de Marnixdreef - Bist- Ravenstijn - Kesselsesteenweg.
- 24/02/2025: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan de offerte van Fluvius voor het ondergronds brengen van de nutsleidingen aan Marnixdreef - Bist.
- 12/03/2025: tweede bewonersoverleg betreffende de verkeersveiligheid Bist (team mobiliteit).

- 18/08/2025 : het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning met voorwaarden goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen maar zal wel kunnen gerealiseerd worden.

Het dossier is aan VMM opgedragen voor subsidies waardoor de uiterste gunningsdatum van 30/06/2027 een harde deadline is voor behoud van de subsidie.

Verdere fasering :

- Maart 2026 : goedkeuring aanbestedingsdossier en publicatie opdracht
- Maart 2026 : start voorbereidende nutswerken

De uitvoeringstermijn wordt bepaald op 215 werkdagen, verdeeld over 3 deelfases + 35 bijkomende werkdagen in het geval de optie voor de drinkwaterleiding geactiveerd wordt.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2031

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers voor de verbetering van het fietspad van de Mechelbaan.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal mogelijks, met vertraging, gehaald kunnen worden.

De heraanleg van het fietspad in het kader van het Kopenhagenplan wordt niet weerhouden omdat er onvoldoende conformiteit met het fietsvademecum kan bereikt worden zonder bijkomende grondinnames en aanzienlijke ingrepen langs grachten.

Samen met de gemeenten Sint-Katelijne-Waver en Duffel worden riolerings- en wegeniswerken voorzien voor Beukheuvel (zijstraten) - Berlaarbaan/Mechelbaan - Zoeteweide/Soeteweide (deel) - Beekstraat (deel) - Boterhoek - Klavervelden - Scherpenbos - Donderheide (deel) - Voorbos. In het bestek van de studieopdracht wordt ook een stedenbouwkundige studie voorzien voor de fietspaden en de opmaak van een rooilijn- en innemingsplan in de Beukheuvel en Berlaarbaan/Mechelbaan.

Het infrastructuurproject Beukheuvel - Mechelbaan - Soeteweide is gezien het bovengemeentelijk aandeel en het gemeente-overschrijdend karakter in zijn totaliteit één van de grootste projecten die Lier en de betrokken gemeenten uitvoeren. Dit project heeft een belangrijk aandeel in het realiseren van de reductiedoelstellingen op de waterlopen tegen 2033, het sluit 673 IE aan op een waterzuivering.

- 8/04/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de studieopdracht goedgekeurd.
- 24/06/2024: de gemeenteraad heeft het geïntegreerde projectplan en de engagementsverklaring goedgekeurd.
- 5/08/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft de toewijzing van het studiebureau goedgekeurd.

In 2025 zijn verschillende overlegmomenten voorzien ter voorbereiding van de projectstuurgroep inzake fietspadsubsidies op 23/10/2025.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie wordt herbenoemd naar 'Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide'.

Een volgende projectstuurgroep inzake fietspadsubsidies is voorzien op 3/03/2026 waar de startnota zal besproken worden.

Verder gewenste lange termijn timing :

- 4de kwartaal 2026 : proefstel gronden en vergunningen
- 2de kwartaal 2027 : einde ontwerp
- 4de kwartaal 2028 : aanbesteding
- 4de kwartaal 2029 : start der werken
- 1ste kwartaal 2032 : voorlopige oplevering

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2032

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Investerings		
Uitgaven	0,00	162.361,78
Saldo Investerings	0,00	-162.361,78
Gerealiseerd resultaat	0,00	-162.361,78

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

Lier legt samen met de gemeente Ranst het wegdek en de riolering van de Mulderweg aan.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

2019:

- In 2019 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan om financieel te participeren in de aanleg van de riolering van de Mulderweg door de gemeente Ranst.
- Het vooropgestelde resultaat is afhankelijk van uitvoering door de gemeente Ranst.
- De gemeente Ranst heeft de aanbesteding gepubliceerd met als aanbestedingsdatum 9/02/2023.

2023:

- 6/03/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de toewijzing van de werken voor het aandeel stad Lier goedgekeurd.
- 6/09/2023: bewonersvergadering.
- 18/09/2023: start der werken.

2024:

- 5/08/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft het PV voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 25/11/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken zijn voorlopig opgeleverd en de eindafrekening is goedgekeurd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	2.545,59	3.412,56
Saldo Investerings	-2.545,59	-3.412,56
Gerealiseerd resultaat	-2.545,59	-3.412,56

- 01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16

Omschrijving

Lier zorgt voor de ontsluiting van de stationsbuurt door de aanleg van de ontsluitingsweg tussen de R16 en het station.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op door de heronderhandeling met een private partner.

2022:

- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor het archeologisch onderzoek goedgekeurd.
- 5/09/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 26/09/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen.
- 21/11/2022: start uitvoering verkennend booronderzoek (archeo). Na evaluatie van de monsters blijkt geen verder onderzoek naar steentijd noodzakelijk te zijn.

2023:

- 27/03/2023: de aangepaste en finale versie van het aanbestedingsdossier is ingediend.
- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor aanleg van de stationsontsluitingsweg vanaf de R16, heraanleg van het kruispunt met de Boomlaarstraat en R16 en aanleg van de ventweg Tramweglei goedgekeurd.
- 26/06/2023: de gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst AWV-Aquafin-Pidpa-Lier goed.
- 13/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor de actualisatie van het technisch verslag goed.
- 20/11/2023: het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de gunning van de werken door AWV en keurde het deel ten laste van de stad goed.

2024:

- 4/03/2024: start van de werken
- 8/04/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde verrekening nr. 1 voor verbindingsriool riolering inclusief de heraanleg van de bovenbouw vanaf Boomlaarstraat 281 tot aan kruispint Bosstraat goed.
- 17/06/2024 : start aanleg ovonde
- einde juni : proefsleuven archeologie uitgevoerd - rapport en eindafrekening in opmaak
- 19/08/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 2 voor aanleg van het gemeentelijk fietspad in roodbruine asfalt niet goedgekeurd.
- 18/11/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 3 voor het plaatsen van plooiplaatsjes langs het fietspad achter Boomlaarpark goedgekeurd.

2025:

- 17/02/2025: het college van burgemeester en schepenen heeft de aanwending voor het leggen van de persleiding en aansluiten pompput voor de aanleg riolering voor de woningen Tramweglei 117 tem 125, nav van de werken aanleg stationsomgeving, uitgevoerd door BMV, goedgekeurd.
- 24/03/2025: het college van burgemeester en schepenen heeft de mobiliteitsvisie stationsontsluiting goedgekeurd.
- 9/06/2025: het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 11 voor de aanleg parkzone en het plaatsen van een schapenkop in cortenstaal goedgekeurd.
- 9/06/2025: het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 2 voor aanleg driehoek station goedgekeurd.
- 18/08/2025 : het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het pv van ingebruikname nr. 2 voor aanleg Bosstraat en ontsluitingswegen R16.
- 15/09/2025 : het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening 4 voor het verplaatsen van een wadi thv verkaveling Deneve/Fenway goedgekeurd.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De werken zijn grotendeels uitgevoerd. De aanplant bomen en frezen/inzaaien moet nog uitgevoerd worden.

De voorlopige oplevering is nog af te spreken en de eindafrekening moet nog ingediend worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald.

- 27/7/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de inrichting van het kerkplein goed. Omwille van een herbestemmingsonderzoek (OE) voor de kerk, met inbegrip van het voorplein, dienden de plannen aangepast te worden.
- Maart, mei en juni 2021: De betrokken nutsmaatschappijen voerden al voorbereidende werken uit.
- 31/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 23/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft werken toegewezen.
- 19/09/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de overdracht postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator goedgekeurd.
- 4/07/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.
- 25/09/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 4/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is afgerond.

Op het einde van de waarborgperiode dient nog een PV van definitieve oplevering opgemaakt te worden.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

- 01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2

Omschrijving

Lier gaat verder met het project Sion/Ros Beiaard en vervolledigt fase 2.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 14/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

Lier legt het wegdek en de riolering van de Schollebeekstraat aan.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 08/03/2022 : het voorontwerp is goedgekeurd door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) met aanvaarding afwijking op artikel 19 van het subsidiebesluit van 5 mei 2017.
- 14/03/2022 : de voorwaardelijke omgevingsvergunning is afgeleverd.
- 09/05/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.
- 24/06/2022: indienen en nazicht offertes. Opvragen prijsverantwoordingen.
- 22/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 17/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor de begeleiding van de grondwerken goedgekeurd.
- 07/11/2022: start van de werken.

2023:

- 16/01/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het meerwerk voor leveren, plaatsen, onderhouden en wegnemen van een waterzuivering goed.
- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor stilstanden van de rioleringsploeg ten gevolge van de vastgestelde vervuiling in het opgepompte grondwater goedgekeurd.

2024:

- 8/01/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor de uitvoering van de 2 opritten in gewapende betonverharding goedgekeurd.
- 4/03/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.
- 25/03/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft de verrekening voor het bijkomend storten van een betonverharding thv uitrit van de firma Steylaerts en ter hoogte van de kruising Fortweg - Mijl goedgekeurd.
- 12/06/2024: rondgang voor opmaak PV van voorlopige oplevering.
- 8/07/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 21/10/2024: de gemeenteraad heeft de eindafrekening goedgekeurd.
- meerdere subsidieaanvragen voor het afkoppelen van de hemelwaterleiding voor aansluiting op een openbare gescheiden riolering werden goedgekeurd.

2025:

- het college van burgemeester en schepenen heeft de facturen voor Igemo, in kader van de overeenkomst voor het realiseren van onteigeningen (grondverwervingen), goedgekeurd.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

De waarborgperiode tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering werd vastgesteld op 2 jaar.

In juni 2026 kunnen de werken definitief worden opgeleverd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2026

- 01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de zone Bril-Kattenstraat-Deensestraat-Volmolenstraat.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het projectgebied is uitgebreid met de Werf.

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden.

Omwille van de fietsveiligheid heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het project Huibrechtstraat - Kon. Albertstraat te behouden binnen het huidige MJP en voorrang te geven op het project Volmolenstraat.

2022:

- Op basis van het participatietraject (buurtboekje, bevraging, workshop) is een projectdefinitie geformuleerd.
- 27/06/2022: projectdefinitie voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Deze definitie wordt gehanteerd als basis voor het voorontwerp.
- 29/08/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de heraanleg van de Werf samen met de heraanleg van de Volmolenstraat goed binnen de huidige legislatuur.
- 19/09/2022 : overlegvergadering voor opstart van de voorontwerpfase.
- 09/12/2022: het schetsontwerp werd ingediend en voor pré-advies doorgestuurd.

2023:

- 15/02/2023: het schetsontwerp werd voorgesteld aan de buurt.
- 22/05/2023: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uitgebreide proefsleuvenonderzoek in kader van opmaak rioleringsontwerp.
- 02/10/2023: het college van burgemeester en schepenen beslist om de uitvoering van het project te verplaatsen naar het volgende MJP. De lopende ontwerpstudie blijft wel behouden in het huidige MJP om de uitvoering van de werken vanaf 2026 niet te vertragen.

2024:

- 24/04/2024: overlegmoment bewoners Werf.
- 27/05/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde, op basis van het participatiemoment van 24/04/2024 met de bewoners van de Werf, het inrichtingsvoorstel voor de Werf goed.
- 24/09/2024: overleg met Agentschap Onroerend Erfgoed over de inrichting van de Werf.
- 16/12/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde het meerwerk voor de inspectie van de kademuur van de Werf goed.

2025:

- 13/01/2025: het college van burgemeester en schepenen besliste de principiële beslissing van 27/05/2025 te handhaven met het behoud van het voorstel van 5 grote bomen en de keuze voor (dikke) kasseien met open voeg.
- 2/06/2025: het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed mits een aantal aandachtspunten.
- 16/06/2025: infovergadering met buurtbewoners.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit niet meer op schema. De uitvoering van de werken is verschoven naar volgend MJP.

Indicatieve timing :

- start aanleg nutsleidingen : gefaseerd tussen begin en einde 2026.
- maart - april 2026 : tussentijdse terugkoppeling over verdere timing aan het college

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2028

- 01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 03-04/03/2022 : De uitvoering van de tweede nabehandeling met pekkel is uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn ook de openstaande punten uit de voorlopige oplevering opgenomen.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie is tijdens het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

- 01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt

Omschrijving

Lier legt de riolering en het wegdek op de Zaat en Veemarkt aan.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden.

De studieopdracht wordt beeindigd gezien het project geschrapt is in het MJP 2026 - 2031.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie zal niet gerealiseerd worden.

Bij opmaak MJP 2026 -2031 is het project geschrapt.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

- 01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur

Omschrijving

Lier levert de straten die in de vorige legislatuur werden heraangelegd definitief op.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

Volgende straten zijn definitief opgeleverd:

- Kanunnik Davidlaan
- Ros Beiaardstraat fase 1
- Senthout
- Spekkestraat
- St.-Gummarusstraat
- Leike

In zitting van 08/08/2022 hecht het college van burgemeester en schepenen goedkeuring aan de eindafrekening en het proces-verbaal van definitieve oplevering herprofilering retentiebekken Sander de Vosstraat.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Investerings		
Uitgaven	300,82	5.026,84
Saldo Investerings	-300,82	-5.026,84
Gerealiseerd resultaat	-300,82	-5.026,84

- 01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest

Omschrijving

Lier investeert in de aanpassing van het openbaar domein Leuvensevest in het kader van de bereikbaarheid van Sporthal Stadspark en de school Koninklijk Atheneum

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- De werken werden uitgevoerd in de 2de helft van 2020.
- 30/11/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de voorlopige oplevering en de eindafrekening goed .

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond en voltooid.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-11-2020

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd gehaald.

- 04/07/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.

- De boringen (voor proefresultaten) zijn uitgevoerd in oktober.
- 24/10/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de overdracht van het postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator goedgekeurd.
- 25/09/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 4/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.
- 15/01/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanpassing van de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is afgerond.

Op het einde van de waarborgperiode dient nog een PV van definitieve oplevering opgemaakt te worden.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

04-05-2020

Einddatum

31-12-2023

- 01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur

Omschrijving

Er worden voorbereidende studies voorzien voor de straten die in volgende legislatuur worden heraangelegd.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet gehaald worden voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang .

- Voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang werden de voorontwerpen nog niet goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen om budgettaire redenen. De studie en uitvoering van deze straten kunnen daardoor niet meer tijdig gerealiseerd worden.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang een onomkeerbare vertraging opgelopen.

Voor de heraanleg van openbaar domein Sint-Gummarussite - Rechtestraat, H. Geeststraat, Kard. Mercierplein wordt een nieuwe actie gemaakt (01/04/SAP/01/40).

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Investerings		
Uitgaven	4.706,16	41.268,25
Saldo Investerings	-4.706,16	-41.268,25
Gerealiseerd resultaat	-4.706,16	-41.268,25

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald.

2022:

- 21/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp goedgekeurd.
- 26/08/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

2023:

- 03/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 30/05/2023: indienen offertes.
- 25/09/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 13/11/2023 : Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de Confirmation Letter Kopenhagenplan
- 27/11/2023: start van de werken.

2024:

8/01/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 1 'verwijderen van gronden met Japanse duizendknoop' goedgekeurd.

- 5/02/2024: Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de schorsing van de werken vanaf 2/02/2024. De duur van de schorsing wordt in onderling overleg bepaald met de aannemer.
- 11/03/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 2 'bemaling klasse 3' goedgekeurd.
- 10/06/2024 : Het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 3 'verwijderen van Japanse duizendknoop en het plaatsen van een wortelscherm' goedgekeurd.
- 14/10/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte goedgekeurd voor het verlengen van de inbuizing onder het dijklichaam.
- 12/12/2024 : rondgang voor opmaak PV van voorlopige oplevering.

2025:

- 10/03/2025: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening van de studiekosten goedgekeurd.
- 28/04/2025: Het college van burgemeester en schepenen heeft de overdracht van het postinterventiedossier goedgekeurd.
- 10/11/2025 : Het college van burgemeester en schepenen heeft de voorlopige oplevering van de werken goedgekeurd.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie is gerealiseerd.

De werken dienen na einde waarborgperiode nog definitief opgeleverd te worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

- 01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek

Omschrijving

Lier doet de nodige investeringen rond de site van de GAS-fabriek

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 17/01/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft, binnen het raamcontract voor afkoppelingswerken, een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld die de private riolering van de 31 woningen in de Gaslei in kaart zal brengen.
- 09/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het onderzoek van de private rioleringen.
- 28/11/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het uitvoeren van een sondering van de vijvers goedgekeurd.

2023:

- 27/2/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan de behandeling van 2 van de 3 vijvers (slibreductie).

2024:

- 17/06/2024: Een bewonersvergadering werd georganiseerd.

2025:

- overeenkomst is in opmaak door de juridische dienst.
- een erfdienstbaarheid is op te maken tussen Pidpa en VME.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie loopt vertraging op.

- Conform het bijkomend onderzoek van de private riolering dienen een aantal eigenaars zich in regel te stellen met de aansluitingsplicht aan de straatriolering.
- De ramingen voor sloop muur en plaatsen draad dienen geactualiseerd te worden en opgenomen te worden bij budgetopmaak.

De uitvoering is nog niet gepland.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Investerings		
Ontvangsten	0,00	34.911,15
Uitgaven	0,00	19.822,00
Saldo Investerings	0,00	15.089,15
Gerealiseerd resultaat	0,00	15.089,15

- 01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar

Omschrijving

Lier investeert samen met de gemeente Berlaar in de riolering van de N10 tussen de Sander De Vosstraat en de Gangelberg

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- De gemeente Berlaar heeft de aanbesteding gevoerd en de werken gegund.
- 13/06/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de medefinanciering goed.
- Begin juli 2022 : aflevering omgevingsvergunning.
- 25/07/2022 : het college van burgemeester en schepenen keurt de bijakte voor de opdracht van diensten goed.
- Half augustus - begin september 2022: zone bouwrijp gemaakt.
- 8/9/2022 : infovergadering te Berlaar.
- 19/9/2022 : start werken nutsmaatschappijen.

2023:

- 13/11/2023 : het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening nr. 3 voor het PFAS-onderzoek goed.
- 18/12/2023 : het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebrekestelling nr. 1 betreffende de laattijdige uitvoering van nutswerken inclusief overkoppelingen door Proximus.

2024:

- 29/04/2024: de gemeenteraad keurde de bijakte nr. 3 bij de samenwerkingsovereenkomst tussen AWV - gemeente Berlaar - Aquafin - Pidpa en de stad Lier goed.
- 7/08/2024: AWV heeft een PV van voorlopige oplevering opgesteld.

2025:

- 10/02/2025: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van voorlopige oplevering van voorwaardelijk deel 1 en deel 2.

- 24/03/2025: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken moeten na de waarborgperiode (tot 6/08/2027) nog definitief opgeleverd worden.

Status

3 - Nadert einde

Einddatum

31-08-2027

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Uitgaven	411,11	0,00
Saldo Exploitatie	-411,11	0,00
Investerings		
Uitgaven	37.952,42	146.086,71
Saldo Investerings	-37.952,42	-146.086,71
Gerealiseerd resultaat	-38.363,53	-146.086,71

- 01/04/SAP/01/35 Ontsluiting Site Posthoorn

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Er werd beslist om de budgetten voor deze actie te herbestemmen naar een nieuwe actie.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Na herbestemming van het bijhorende budget naar een nieuwe actie zal hiervoor ook een nieuwe planning worden opgesteld.

Status

0 - Nog niet begonnen

- 01/04/SAP/01/36 Hoge Velden : aanleg ontsluiting camperplaats

Omschrijving

Stad Lier voorziet de aanleg van de ontsluitingweg camperplaats.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De stad dient voor de ontsluiting van de camping/camperplaats de aanleg van een uitgeruste weg te voorzien, vanaf de reeds voorziene aansluiting op de ontsluitingsweg tot aan de Schollebeek. Omwille van strengere wetgeving inzake waterbuffering en een noodzakelijke bijhorende ophoging van de terreinen om bruikbare terreinen te creëren kan de trekkerscamping niet gerealiseerd worden op de voorziene locatie.

- Er worden 3 camperplekken aangelegd op de publiek toegankelijke parking van Sportpark Lier. Tevens wordt een servicezuil voorzien met 3 aftappunten voor drinkwater en elektriciteit (tegen betaling).
- Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte hiervoor goedgekeurd in zitting van 24/03/2025.
- Het college van burgemeester en schepenen heeft de dienstovereenkomst voor de servicezuil goedgekeurd in zitting van 25/08/2025.
- De gemeenteraad heeft in zitting van 29/09/2025 het huishoudelijk reglement en het retributiereglement op verbruik van water en elektriciteit op de camperplaatsen goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De aanleg van de 3 camperplaatsen zijn gelijktijdig uitgevoerd met de aanleg van de parking op het sportpark Lier.

Status

4 - Afgerond

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	306,49	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	306,49	0,00
Investerings		
Uitgaven	43.584,45	41.414,83
Saldo Investerings	-43.584,45	-41.414,83
Gerealiseerd resultaat	-43.277,96	-41.414,83

- 01/04/SAP/01/37 Hoge Velden : aanleg parking

Omschrijving

In het RUP Hoge Velden is ten zuiden van de Marieke Vervoortlaan een zone voor 'hoogdynamische recreatie, trekkerscamping en waterrecreatie' voorzien. In aanloop naar de vergunning en bouw van het sportpark Lyra-Lierse werd duidelijk dat de trekkerscamping en de naastliggende parking niet kon gerealiseerd worden door strengere wetgeving inzake waterbuffering en een noodzakelijke bijhorende ophoging van de terreinen om bruikbare terreinen te creëren hiervoor.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In het RUP Hoge Velden is ten zuiden van de Marieke Vervoortlaan een zone voor 'hoogdynamische recreatie, trekkerscamping en waterrecreatie' voorzien. In aanloop naar de vergunning en bouw van het sportpark Lyra-Lierse werd duidelijk dat de trekkerscamping en de naastliggende parking niet kon gerealiseerd worden door strengere wetgeving inzake waterbuffering en een noodzakelijke bijhorende ophoging van de terreinen om bruikbare terreinen te creëren hiervoor.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Niet vergunbaar en dus niet realiseerbaar.

Status

0 - Nog niet begonnen

- 01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30

Omschrijving

Lier legt het wegdek en riolering aan in de Bosstraat 1-30

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 7/02/2022: het college van burgemeester en schepenen stelt een studiebureau aan voor de studie van de weg- en rioleringswerken in de oude Bosstraat.
- 20/06/2022: het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van 3 pompputten goed voor de tijdelijke rioleringsmaatregel.
- 27/06/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo mbt de grondverwervingen.
- 03/10/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo voor opmaak schattingsverslagen.

2023:

- 30/01/2023: de gemeenteraad keurt de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan 'Oude Bosstraat' goed.
- 22/05/2023: de gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van het rooilijnplan goed.
- 10/07/2023 : het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het voorontwerp mits voorwaarden.
- september 2023 : indienen omgevingsvergunningsaanvraag.

2024:

- 8/04/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp met bijhorende raming goedgekeurd.
- 19/08/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.

- voor start van de werken dienen nog enkele innames goedgekeurd te worden.
Team vastgoed bereidt dit voor.

2025:

- 24/02/2025: de gemeenteraad heeft de inname Bosstraat 6-8 en deels vruchtgebruik goedgekeurd.
- 3/03/2025: start van de werken .
- 21/04/2025: het college heeft verrekening nr. 1 voor de aanleg van een tijdelijke werfweg goedgekeurd.
- 28/07/2025 : het college heeft verrekening nr. 2 voor de meerkost voor een ingestorte dekplaat en het verwijderen van de Japanse duizendknoop goedgekeurd.
- 10/11/2025 : het college heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.
- 15/12/2025 : het college heeft verrekening nr. 3 voor het zeven van puinhoudende grond, afvoeren steenpuin en leveren en plaatsen van een afsluiter goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De voorlopige oplevering is voorzien na het inzaaien van de bermen en wadi's (voorjaar 2026).

De eindafrekening is in opmaak.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2026

- 01/04/SAP/01/39 Hockeyweg

Omschrijving

Lier doet het nodige om de Hockeyweg recht te trekken in kader van ontwikkeling Fietsostrade.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In het kader van de aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Lier, in opdracht van de provincie Antwerpen, worden er werken gepland langsheen de Hockeyweg. De Hockeyweg maakt ergens langsheen het traject een 'knik'. Idealiter wordt de weg hier rechtgetrokken mede op vraag van de provincie en in functie van de verkeersveiligheid. Hiervoor dient een grondruil te gebeuren tussen Infrabel, stad Lier en de aangelande private eigenaar. Door het uitblijven van overeenkomsten werd deze actie geschrapt.

In februari 2024 stelde Infrabel de vraag om alsnog de ruilovereenkomst te verlijden bij de notaris. In zitting van 8/04/2024 heeft het college van burgemeester en schepenen goedkeuring gehecht aan het recht trekken van de Hockeyweg ifv aanleg fietsostrade dmv ruilovereenkomst en gaat akkoord met de verschuiving van het budget.

Het bestek en de meetstaat zijn opgemaakt.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is nog niet gerealiseerd. De werken kunnen maar uitgevoerd worden na verlijden akte grondruil Infrabel. Deze akte is nog steeds niet verleden.

Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 50 werkdagen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Investerings		
Uitgaven	175,09	132.500,00
Saldo Investerings	-175,09	-132.500,00
Gerealiseerd resultaat	-175,09	-132.500,00

- 01/04/SAP/01/40 Rechtestraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein

Omschrijving

Lier voert een studie uit voor de heraanleg van de St-Gummarussite (Rechtestraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein).

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Gezien de cruciale rol van de omgeving van de Sint-Gummaruskerk binnen het historische stadscentrum op velerlei vlakken (riolering, waterstructuur, mobiliteit, toerisme, cultuur,...) dient extra aandacht besteed te worden aan de selectie van het ontwerpbureau, waarbij bij voorkeur een team van ontwerpers wordt aangesteld met aanzienlijke expertise in alle aspecten van de ontwerpopdracht.

2023:

In zitting van 11/09/2023 beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de studieopdracht aanleg omgeving Sint-Gummaruskerk een beroep te doen op het team van de Vlaamse Bouwmeester.

In zitting van 27/11/2023 heeft de gemeenteraad goedkeuring gehecht aan :

- het beroep doen op team van de Vlaams Bouwmeester voor de studieopdracht aanleg omgeving Sint-Gummaruskerk
- het mandaat voor deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester
- het samenwerkingsprotocol voor het vastleggen van de afspraken tussen de stad Lier en de Vlaams Bouwmeester voor de gunning van de volledige studieopdracht voor herontwikkeling van de omgeving rond de Sint-Gummaruskerk via de procedure van de Open Oproep

2024:

In zitting van 1/07/2024 heeft het college van burgemeester en schepenen goedkeuring gehecht aan het selectieverslag en de projectdefinitie voor de open oproep 0047 - project 05 - studieopdracht omgeving St.-Gummaruskerk.

Op 19/08 en 16/09/2024 is er een briefing gegeven aan de 4 geselecteerde kandidaat ontwerpteams.

Ten laatste op 8/11/2024 diende de offertebundel ingediend te worden. Op 22/11/2024 stelden de teams, op basis van een beeldpresentatie, hun offerte voor aan de gunningscommissie.

2025:

Op 27/01/2025 heeft het college van burgemeester en schepenen de ontwerpopdracht toegewezen.

Bij opmaak MJP 2026-2031 is beslist om fase 3 van de restauratie van de St.-Gummaruskerk te verschuiven naar volgende legislatuur. Bijkomend is beslist om de rioleringswerken, heraanleg van de omgeving St.-Gummaruskerk (deel Rechtestraat, H. Geeststraat, deel Berlaarsestraat en Kard. Mercierplein) én de ontsluitingswerken van de kerk en toren gelijktijdig uit te stellen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De nieuwe voorziene einddatum van de meerjarenpremieovereenkomst voor de St.-Gummarussite is 31/12/2036.

De heraanleg van de omgeving van de St.-Gummaruskerk is eveneens uitgesteld (tot na 2034).

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2036

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Investerings		
Uitgaven	61.193,80	77.137,50
Saldo Investerings	-61.193,80	-77.137,50
Gerealiseerd resultaat	-61.193,80	-77.137,50

- 01/04/SAP/01/41 Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg

Omschrijving

Lier investeert in aanpassingen aan het kruispunt van de Kazernedreef en Mechelsesteenweg.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Er moet een studie uitgevoerd worden alvorens een ontwerp op te maken voor de nieuwe lichtenregeling kruispunt Kazernedreef x Mechelsesteenweg en Sluislaan x Mechelsesteenweg, uitvoering van de het ontwerp van de nieuwe lichtenregeling, en de eventuele noodzaak tot het plaatsen van een iVRI (intelligente verkeersregelinstallatie) . Hiervoor kan beroep gedaan worden op verschillende raamcontracten van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het vooropgestelde resultaat zal, met vertraging, kunnen behaald worden.

2023:

- 15/05/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het uitvoeren van een kruispunttelling aan kruispunt Mechelsesteenweg x Kazernedreef en Mechelsesteenweg x Sluislaan goedgekeurd.
- 19/06/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de aanwending voor het opmaken van V-plannen voor het kruispunt Kazernedreef x Mechelsesteenweg x Sluislaan ikv raamcontract AWW goedgekeurd.
- 26/06/2023: de gemeenteraad heeft de toetredingsdocumenten voor een aantal raamcontracten via de aankoopcentrale van AWW goedgekeurd.
- 30/10/2023 : het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp V-plan voor aanpassing kruispuntregeling Kazernedreef goedgekeurd.

2024:

- 12/02/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan de aanpassing van de verkeersregeling installatie (VRI) kruispunt Kazernedreef - Mechelsesteenweg.
- 4/03/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft de raming voor aanpassing bestaand voetpad en fietspad langs beide zijden van Mechelsesteenweg thv kruispunt Kazernedreef goedgekeurd.

De mobiliteitsraad vraagt een aanpassing van het ontwerp. De deskundige mobiliteit dient de aanpassingen nog op te lijsten en de definitieve circulatie te schetsen.

2025:

- De gevraagde aanpassingen betekenen ook dat meer budget dient voorzien te worden bij opmaak MJP. Het doorgeschoven budget vanuit MJP 2019-2025 zal ontoereikend zijn voor de gewenste aanpassingen. Deze behelzen onder meer een verbreding van het fietspad tussen beide VRI's en een nieuwe sturing.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen.

De dienst mobiliteit laat, in overleg met de mobiliteitsraad, het ontwerp verder opmaken door Sweco.

De noodzakelijke budgetten voor de geplande aanpassingen zijn nog niet bekend.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2026

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Investerings		
Uitgaven	6.415,42	133.927,34
Saldo Investerings	-6.415,42	-133.927,34
Gerealiseerd resultaat	-6.415,42	-133.927,34

- 01/04/SAP/01/42 Slenderstraat-Heistraat (Aquafin)

Stand van zaken (status)



Tijd (status)



Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	50.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-50.000,00
Investerings		
Uitgaven	125,79	0,00
Saldo Investerings	-125,79	0,00
Gerealiseerd resultaat	-125,79	-50.000,00

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/02 Investerings en onderhoud groene ruimten

Omschrijving

Lier zal tegen 31/12/2025 investeren in nieuw kwalitatief groen, door 10.000 nieuwe bomen en struiken aan te planten en een nieuw landschapspark Pallieterland in te richten.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, o.a. voor de realisatie van landschapspark Pallieterland en het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	0,00
Saldo Exploitatie	-500,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	200.000,00	498.561,16
Uitgaven	429.519,75	515.487,24
Saldo Investerings	-229.519,75	-16.926,08

Actie

- 01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland

Omschrijving

Om de leefkwaliteit in en rond onze stad te vergroten worden verschillende natuurkerngebieden met elkaar verbonden tot 1 groot landschapspark.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

- 20/06/2022: college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering buurtmoestuin en hondenspeelweide.
- De herprofilering van de grachten en beperkte aanleg van halfverharding zijn uitgevoerd.
- De infoborden, picknickbanken en grondwaterpompen zijn geplaatst.

De einddeclaratie voor de 'Natuur in je Buurt' subsidie is ingediend op 9/12/2024 en ondertussen uitbetaald.

Voor de vergunningsplichtige werken en verdere realisatie is geen budget meer voorzien in het MJP 2026-2031.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het project later dan voorzien zal afgerond worden.

Het GRUP Beneden-Nete Lier is definitief vastgesteld op 28/03/2025 en sinds 21/04/2025 van kracht.

De vergunningsplichtige werken zouden kunnen aangevraagd worden maar er is geen budget voorzien voor uitvoering van de werken. De uitvoering van strategisch project 1 en strategisch project 2 is afhankelijk van verwerving van verschillende percelen. In het MJP 2026-2031 is geen budget voorzien voor de verdere realisatie.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	0,00
Saldo Exploitatie	-500,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	200.000,00	106.000,00
Uitgaven	23.262,73	58.336,73
Saldo Investerings	176.737,27	47.663,27
Gerealiseerd resultaat	176.237,27	47.663,27

- 01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken

Omschrijving

Tegen 2025 planten we 10.000 extra bomen en struiken aan op Liers grondgebied.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022

- 17/01/2022: de bomenbalans voor 2021 werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en bedraagt 3.737 (met inbegrip van klimaatbomenactie)
- De klimaatbomenactie
 - In 2020 kon de actie "2020 Klimaatbomen" niet plaatsvinden o.w.v. de Covid-19 pandemie. De actie werd verschoven naar 2021.
 - Tot 15/9/2021 konden bewoners van Lier een bestelling plaatsen. Op 20, 27 en 28 november konden ze hun klimaatboom of -heester ophalen.
 - In totaal zijn hierdoor 2.609 bomen geplant in particuliere tuinen.
- Aanplant van extra bomen :
 - op de site Campus Louis Zimmer;
 - nieuwe bomenrij langs het pad van de Binnennete;
 - in de Ros Beiaardstraat;
 - op begraafplaats Beekstraat Koningshooikt;
 - in de tuin van het stadsmuseum;
 - in de verkaveling bij de Mimosalaan.
- 23/05/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de aanplantingswerken op de begraafplaats Kloosterheide en Beekstraat.
- Op diverse wandellussen (Bunkerpad, Koningsbossenpad, Lammekespad en Stombaershoekpad) zijn, in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland, extra bomen aangeplant.
- 05/12/2022: het vast bureau gaat akkoord met het bebossen van 5 percelen, in eigendom van het OCMW, in kader van bosuitbreiding. In samenspraak met de Bosgroep en de provincie Antwerpen wordt het stappenplan verder uitgewerkt. Er kunnen mogelijk 11.550 extra bomen geplant worden op deze manier.

2023

- 27/03/2023 : de gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Bosgroep en de stad Lier betreffende de ondersteuning bij de bosuitbreiding op 3 locaties goedgekeurd.

- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt de aanplant van 131 inlandse eiken langs de ontsluitingsweg sportpark Hoge Velden goed.
- 12/06/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp voor de heraanleg omgeving kerk Koningshooikt goed. Er worden een 5-tal nieuwe zuilvormige bomen aangeplant.
- 12/06/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst het rooien van 23 bomen en het planten van 27 bomen in de Krokuslaan toe.
- 19/06/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt de offertes voor het plantplan van de bebossingsprojecten goed.
- Erfgoedbeheersplan voor de stadsvesten :
 - 17/04/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het aanplanten van 53 bomen op de Davids- en Begijnenvest toe.
 - 18/09/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het aanplanten van 33 bomen en aanplant bosplantsoen op Anton Bergmann- en Spuivest toe.
- 20/11/2023 : het college van burgemeester en schepenen verleent principiële goedkeuring, om in afwachting van de budgetbesprekingen, voorbereidingen te treffen voor de klimaatactie bomen en heesters 2024.
- 4/12/2023 : het college van burgemeester en schepenen keurt het lastenkohier, raming en opstarten procedure goed voor de klimaatactie 2024.

2024

- 12/02/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de stand van zaken van het aantal aangeplante bomen in 2023 (in totaal : 6.106 bomen).
- 16/03/2024: tijdens de klimaat(bomen)actie zijn 1.275 bomen, 793 heesters en 993 klimplanten uitgedeeld aan de Lierse burgers .
- eerste helft 2024 :
 - op de Mechelsesteenweg is een bos aangeplant met 600 heesters en 1.275 bomen.
 - aan het Fort van Lier is een bos aangeplant met 2.470 heesters en 5.270 bomen.
 - verspreid over het Lierse grondgebied zijn 30 straatbomen, 110 heesters en 90 vaste planten aangeplant.
- 4/11/2024 : het college van burgemeester en schepenen keurt de inboet van bomen, struiken en vaste planten voor het najaar 2024 (totaal 70 stuks) goed.
- 4/11/2024 : het vast bureau keurt de overdracht technisch beheer bossen van ANB aan ocmw Lier goed. Het technisch beheer wordt opgenomen door de bosploeg van de TUD.

2025

- 10/03/2025: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan de offerte van de Bosgroep Antwerpse Gordel voor het bebossen van 2 percelen op Lachenen (3,55ha).
- 14/04/2025: het Vast Bureau heeft goedkeuring gehecht aan het omvormen van de bospercelen tot ecologische boscorridors onder de hoogspanningslijnen van Elia.
- 26/05/2025: de gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Bosgroep en de stad Lier betreffende de ondersteuning bij de bosuitbreiding op 2 locaties goedgekeurd.
- 3/11/2025: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan de offertes van de Bosgroep voor het bebossen van de percelen Lachenen (Pallierterland).
- 28/11/2025 : plantactie in bos Lachenen

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2025

	Rekening 2025	Budget 2025
Investerings		
Ontvangsten	0,00	392.561,16
Uitgaven	406.257,02	457.150,51
Saldo Investerings	-406.257,02	-64.589,35
Gerealiseerd resultaat	-406.257,02	-64.589,35

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	2.944.949,17	2.608.820,17
Uitgaven	1.782.937,68	1.842.086,57
Saldo Exploitatie	1.162.011,49	766.733,60
Investerings		
Ontvangsten	1.716.375,22	1.943.856,34
Uitgaven	11.914.416,24	18.828.196,18
Saldo Investerings	-10.198.041,02	-16.884.339,83
Financiering		
Ontvangsten	584.038,71	479.089,00
Uitgaven	243.345,83	247.314,00
Saldo Financiering	340.692,88	231.775,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2025	Budget 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	2.944.642,68	2.608.820,17
Uitgaven	1.766.201,93	1.697.986,57
Saldo Exploitatie	1.178.440,75	910.833,60
Investerings		
Ontvangsten	884.737,04	911.634,19
Uitgaven	3.452.145,29	5.302.571,67
Saldo Investerings	-2.567.408,25	-4.390.937,48
Financiering		
Ontvangsten	584.038,71	479.089,00
Uitgaven	243.345,83	247.314,00
Saldo Financiering	340.692,88	231.775,00

