



# 01/04 Openbaar domein

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

## Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en onderhoud het openbaar domein en de groene ruimten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt. In het bijzonder de verdere ontwikkeling en realisatie van de fietsostrade Lier Oost en Heist-op-den-Berg vragen nog bijkomende aandacht.

### *Prioritaire Actieplannen*

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

### **Omschrijving**

Lier zal tegen 31/12/2025 de kwaliteit van het openbaar domein verbeteren, door minstens 22 miljoen te investeren in straten, pleinen en fietspaden.

### **Geld (status)**



### **Geld (toelichting)**

Het totale budget dat deze legislatuur zal zijn ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit op openbaar domein, zal de vooropgestelde 22 miljoen ruimschoots overschrijden.

- Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Er werden ook acties verschoven naar een later tijdstip.
- Het budget wordt opgemaakt op basis van ramingen. Pas wanneer de eindafrekening van de werken is opgemaakt, kennen we het effectieve uitvoeringsbedrag.
- Budgetoverschrijdingen worden zo veel mogelijk ondervangen door tussen de acties te verschuiven. Pas bij de eindafrekening zullen we weten of er voldoende budget is voor de acties van dit actieplan.

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	6.513,71	33.750,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.513,71</b>	<b>-33.750,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	535.136,30
Uitgaven	7.582.955,30	10.391.921,16
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-7.582.955,30</b>	<b>-9.856.784,86</b>

## Actie

- 01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad

## Omschrijving

Lier werkt aan de veiligheid van fietsers door de aanleg van een fietspad aan de Aarschotsesteenweg.

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 19/05/2021: Er vond een bewonersvergadering plaats om het voorontwerp en de timing toe te lichten.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen stelde een aannemer aan voor het bouwrijp maken van de zone voor de aanleg van de nutsleidingen.
- 2de kwartaal 2021: Het voorontwerp van de N10 en de zijtakken werd met voorwaarden goed gekeurd.
- 13/12/2021: Het college keurde de eindafrekening voor uitgevoerde werken goed.
- 2021 (tot half 2022): De nutswerken aan de noordzijde werden uitgevoerd.
- 01/06/2022: De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend.
- 28/11/2022: De gemeenteraad keurde de gebruiksovereenkomst voor het Lokaal Pact nummer 5 goed.
- 13/12/2022: De Vlaamse Regering verleende de omgevingsvergunning aan stad Lier en AWV.
- 6/03/2023: De gemeenteraad keurde de 'samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken' voor de heraanleg van de N10-Aarschotsesteenweg tussen de Schollebeekstraat en de N10 goed.
- 30/05/2023 : Het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor heraanleg N10 Aarschotsesteenweg en zijstraten goed.
- 26/06/2023 : De gemeenteraad keurde de aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken voor de heraanleg van de N10 Aarschotsesteenweg goed.
- 13/11/2023 : Het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor actualisatie van het technisch verslag goed.

- 11/12/2023 : Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de gunning van de werken door AWV en keurde het aandeel stad Lier goed.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Verdere timing zoals voorzien in de aangepaste meerjarenplanning:

- 06/03/2024 : infomarkt
- april - mei 2024 : start werken
- zomer 2025 : einde werken

### Status

2 - Halverwege

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2025

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	93.986,44	172.546,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-93.986,44</b>	<b>-172.546,00</b>
	<b>-93.986,44</b>	<b>-172.546,00</b>

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

### Omschrijving

Lier herstelt het openbaar domein in het Begijnhof, volgens de bepalingen in de meerjarenpremieovereenkomst.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

De beoogde resultaten voor deze actie kunnen niet worden behaald omwille van aanpassing timing restauratie begijnhofwoningen.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie ondervindt een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet tijdig meer zal kunnen worden voltooid.

Door de aanpassing van de timing van de restauratie van de begijnhofwoningen verschuift de studie en uitvoering van de aanleg van het openbaar domein naar volgende legislatuur.

### Status

0 - Nog niet begonnen

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2026

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)

### **Omschrijving**

Lier legt het openbaar domein grenzend aan de ontwikkeling Normaalschool aan in samenwerking met de buurt (Berlaarsestraat en Kluizenplein). Er wordt extra aandacht besteed aan archeologische opgravingen tijdens deze ontwikkeling.

### **Stand van zaken (status)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het archeologisch onderzoek is afgerond:

- Fase 1 : Barbara Vettersplein
- Fase 2 : Ondergrondse parking (met uitzondering van de werfweg)
- Fase 4 : Het archeologisch onderzoek voor het gedeelte cohousing (tuinzone) is uitgevoerd.

De aanleg van riolering, nutsvoorzieningen en openbaar domein Barbara Vettersplein is uitgevoerd.

### **Tijd (status)**



### **Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

Verdere timing van het archeologisch onderzoek is afhankelijk van de planning der werken door THV Normaalschool:

- Fase 3: Onderkeldering van gebouwen I-J, voorzien van riolering en aanleg van een publieke en private paviljoentuin wordt voorzien in 2024;
- Fase 4: De begeleide uitgraving voor het gedeelte cohousing (gebouw H) is voorzien einde maart 2024.

### **Status**

2 - Halverwege

### **Startdatum**

01-01-2020

## Einddatum

31-12-2025

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	109.034,11	113.512,24
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-109.034,11</b>	<b>-113.512,24</b>
	<b>-109.034,11</b>	<b>-113.512,24</b>

- 01/04/SAP/01/04 Berlarlij

## Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarlij.

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De werken van de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd.
- 02/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen;
- 30/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het aangepaste ontwerp en de raming goedgekeurd.
- 26/09/2022: college burgemeester & schepenen heeft de actualisatie van het technisch verslag en sloopopvolgingsplan goedgekeurd.
- 12/12/2022: college burgemeester & schepenen heeft de offerte voor aanvraag van de bemalingsvergunning goedgekeurd.
- 6/02/2023: college burgemeester & schepenen heeft het aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 17/03/2023: opening offertes.

- 3/04/2023: college burgemeester & schepenen heeft de riolerings- en wegeniswerken toegewezen.
- 12/06/2023: start van de werken.
- 6/11/2023: college burgemeester & schepenen heeft het meerwerk voor het archeologisch onderzoek goedgekeurd.
- 11/12/2023: college burgemeester & schepenen heeft de werken geschorst van 1/12/2023 tot 26/01/2023.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

- 05/02/2024 : heropstart aannemer na schorsingsperiode
- juni 2024 : voorlopige oplevering

### Status

2 - Halverwege

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2024

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	500.820,56	1.093.142,35
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-500.820,56</b>	<b>-1.093.142,35</b>
	<b>-500.820,56</b>	<b>-1.093.142,35</b>



- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

### **Omschrijving**

Lier legt de Bosstraat aan in het kader van nieuwe woonontwikkelingen en de stationsontsluiting.

### **Stand van zaken (status)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De nutsmaatschappijen hebben tijdens kwartaal 2 van 2022 hun werken verdergezet.
- 16/05/2022: omgevingsvergunning is afgeleverd
- 30/06/2022: omwille van de onmiddellijke nabijheid van een 'no regret' zone (OVAM) is bijkomend PFAS onderzoek voorzien. Het veldwerk (staalname) hiervoor is uitgevoerd op 30 juni 2022 . Hieruit blijkt dat het huidig toetsingskader niet overschreden wordt.
- 12/09/2022: college van burgemeester en schepenen heeft het uitvoeren van een bemalingsstudie goedgekeurd.
- 24/10/2022: college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het opstellen van de omgevingsvergunning voor de bemaling met optionele waterzuivering goedgekeurd.
- 23/03/2023: het aanbestedingsdossier is ingediend.
- 3/04/2023: college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor heraanleg van de Bosstraat en inclusief de aanleg van het openbaar domein in de verkaveling van Impact goedgekeurd.
- 8/06/2023: opening offertes.
- 11/09/2023: college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 13/11/2023: college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor actualisatie van het technisch verslag goed.

### **Tijd (status)**



### **Tijd (toelichting)**

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De verdere timing voorziet:

- 19/02/2024 : start van de werken.
- september 2024 : einde van de werken.

### Status

2 - Halverwege

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2024

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	34.104,40	339.497,68
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-34.104,40</b>	<b>-339.497,68</b>
	<b>-34.104,40</b>	<b>-339.497,68</b>

- 01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat

### Omschrijving

Lier legt de Dorpstraat en Beekstraat aan in het kader van de nieuwbouw van school Dagpauwoog.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

De scope van de actie is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de vooropgestelde aanpassingen niet zullen worden uitgevoerd.

- Augustus 2019: O.w.v. de budgettaire impact van strenge eisen in het kader van de waterproblematiek (strengere buffer- en lozingsvoorwaarden) aangestuurd vanuit de

provincie heeft het dossier vertraging opgelopen. De voorwaarden voor het masterplan worden herbekeken.

- Mei 2022: na overleg tussen de deskundige mobiliteit van stad Lier en school Dagpauwoog zijn er nieuwe inzichten betreffende het masterplan. Vooraan de straat komt een kiss&ride en oversteek zodat de heraanleg van de zijstraat niet meer nodig is.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De scope van de actie is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de vooropgestelde aanpassingen niet zullen worden uitgevoerd.

### Status

0 - Nog niet begonnen

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2025

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen

### Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Eeuwfeestlaan (fase 1 Bareelstraat tot Guldensporenlaan).

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat - herstelling wegdek en riolering Eeuwfeestlaan fase 1 binnen het huidige MJP - zal mogelijk niet kunnen gehaald worden.

- Dit dossier heeft door verschuivingen van prioriteiten en toegevoegde straten aan het actieplan tijdelijk on hold gestaan.
- Er zal voor de heraanleg een participatietraject opgestart worden in samenspraak met team communicatie.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen, waardoor de vooropgestelde planning niet gehaald zal kunnen worden.

- De opmaak van het ontwerp is voorzien in 2024 (fase 1 : tussen Guldensporenlaan en Bareelstraat).
- De start van het participatietraject is nog te bepalen.
- De uitvoering is voorzien binnen het volgende meerjarenplan.

### Status

0 - Nog niet begonnen

### Startdatum

01-09-2021

### Einddatum

31-12-2024

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier

### **Omschrijving**

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Antwerpen-Lier verder door te trekken.

### **Stand van zaken (status)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat is behaald.

- 16/09/2022: Segment 5 van de fietsostrade kon niet worden opengesteld wegens het ontbreken van een deel van de brugdekbekleding op de stalen fietsbrug. Hiervoor is PV van weigering van openstelling opgemaakt.
- 1/10/2022: officiële ingebruikname.
- 10/10/2022: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebrekestelling nr. 2.
- 5/06/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van voorlopige oplevering.

### **Tijd (status)**



### **Tijd (toelichting)**

De actie is gerealiseerd en de werken zijn voorlopig opgeleverd.

Er is een waarborgperiode van 3 jaar voorzien welke start op 27/4/2023.

### **Status**

3 - Nadert einde

### **Startdatum**

01-01-2020

### **Einddatum**

31-12-2023

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	219.584,12	219.584,13
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-219.584,12</b>	<b>-219.584,13</b>
	<b>-219.584,12</b>	<b>-219.584,13</b>

- 01/04/SAP/01/09 Fietsostrade Heist-op-den-Berg

### Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Heist-op-den-Berg verder door te trekken.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het vooropgestelde resultaat niet meer kan gehaald worden binnen deze legislatuur.

- De provincie Antwerpen onderzoekt het toekomstige traject voor deze actie.
- Deze actie is dus nog niet van start kunnen gaan. Dit is afhankelijk van het resultaat uit het onderzoek dat provincie Antwerpen momenteel uitvoert.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het vooropgestelde resultaat niet meer kan gehaald worden binnen deze legislatuur.

### Status

0 - Nog niet begonnen

### Startdatum

## Einddatum

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/10 Fietsostrade Lier Oost

## Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Oost verder door te trekken.

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden, doordat er onvoldoende duidelijkheid is over het toekomstige traject.

- Er is momenteel nog onduidelijkheid over scope en timing.

## Tijd (status)



## Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen.

- Door de onduidelijkheid over scope en verdere timing, zal deze actie niet kunnen afgerond worden binnen het huidige meerjarenplan.

## Status

0 - Nog niet begonnen

## Startdatum

## Einddatum

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid

## Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de aanleg van fietssuggestiestroken in Koningshooikt.

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Deze actie omvat verschillende werken ter bevordering van de fietsveiligheid in Lier en Koningshooikt, met focus op schoolomgevingen.
- Mei 2022: realisatie wegmarkeringen op de Aarschotsesteenweg.

## Tijd (status)



## Tijd (toelichting)

De actie zit op schema, maar er is een aandachtspunt:

De meeste herstellingen aan de thermoplastmarkeringen van de fietszone zijn in de winterperiode 2022 uitgevoerd. Doordat nog 1 kleine herstelling moet uitgevoerd worden en 1 vergeten pictogram moet worden aangebracht, zijn de werken nog niet voorlopig opgeleverd.

## Status



3 - Nadert einde

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2023

**Jaarrekening 2023**

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	36.021,01
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.021,01</b>
	<b>0,00</b>	<b>-36.021,01</b>

- 01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien

**Omschrijving**

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

**Stand van zaken (status)**



**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- 25/04 - 03/06/2022 : de plaatselijke herstellingen van de kasseiverharding werden uitgevoerd.
- 02/05/2022: toewijzing door het college van burgemeester en schepenen van het aanbrengen van een hydrofobering op de kasseivoegen.
- 13/06/2022: college van burgemeester en schepenen nam kennis van het PV van ingebruikname van de kasseiherstellingen.
- 19/09/2022: college van burgemeester en schepenen heeft het PV van definitieve oplevering goedgekeurd.

**Tijd (status)**



### Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

De hydrofobering zal vanaf nu jaarlijks herhaald worden.

### Status

4 - Afgerond

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2022

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting

### Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 16/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor de weg- en rioleringswerken goedgekeurd.
- 04/06/2022: De omgevingsvergunning is afgeleverd door de gewestelijk omgevingsambtenaar.
- 20/06/2022: De offertes werden ontvangen.

- 04/07/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 19/09/2022: start der werken.
- 19/12/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor de afvoer van aangetroffen betonpuin goedgekeurd.
- 19/12/2022: De gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Waterweg en de stad Lier betreffende de aanleg van de ontsluitingsweg sportsite Hoge Velden goedgekeurd.
- 13/02/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor grondwaterverlaging ten behoeve van de aanleg nutsleidingen goedgekeurd.
- 13/03/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk 'wijziging asfaltverharding rijweg', 'camera-inspectie' en 'wijziging gracht tussen K4 en K5' goedgekeurd.
- 3/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor 'vellen en ontstronken bomen' en 'aansluiten van riolering op gracht onder brug' goedgekeurd.
- 3/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de wijziging van de boomsoort voor de ontsluitingsweg.
- 5/06/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor het leveren en plaatsen van een draadafsluiting en het herplaatsen van een poort ter hoogte van de visvijver goedgekeurd.
- 12/06/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een aantal verrekeningen goedgekeurd voor nivelleren berm tussen visclub en fietspad, uitgraven en aanvullen van boomplantvakken, vervangen van grasbetontegels door printbeton, aanleg inrit en parkeervakken visclub.
- 14/08/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor het leveren en aanbrengen van een kasseibeschoeiing goedgekeurd.
- 06/11/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname van de werken.
- 18/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor het leveren en plaatsen van een houten afsluiting tegen de vangrail goedgekeurd.

#### **Tijd (status)**



#### **Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

- februari 2024 : voorlopige oplevering

- 21/02/2024: opening ontsluitingsweg

### Status

3 - Nadert einde

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2024

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	409.743,00
Uitgaven	2.694.900,53	2.938.860,13
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-2.694.900,53</b>	<b>-2.529.117,13</b>
	<b>-2.694.900,53</b>	<b>-2.529.117,13</b>

- 01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat

### Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Huibrechtstraat en Koning Albertstraat.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het projectgebied is uitgebreid met de Kammenstraat en Wijngaardstraat, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 25/07/2022: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het participatietraject in kader van de heraanleg en gaat akkoord met de uitgewerkte projectdefinitie.
- Rioolinspectie, geotechnische onderzoeken en infiltratieproeven zijn uitgevoerd.
- 13/03/2023: een bewonersvergadering is georganiseerd .

- 02/10/2023: college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de uitvoering van het project binnen het huidige MJP te behouden.

**Tijd (status)**



**Tijd (toelichting)**

De actie is uitgebreid maar zit nog steeds op schema.

- 12/02/2024: bespreking van aangepast rioleringsontwerp
- 03/03/2024 : overleg met nutsmaatschappijen
- einde 2024 : start nutswerken

**Status**

1 - Gestart

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2025

**Jaarrekening 2023**

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

**Omschrijving**

Lier legt het openbaar domein aan in het kader van de woonontwikkeling Kozak.

**Stand van zaken (status)**



**Stand van zaken (toelichting)**

Omwille van de grotere budgettaire impact dan voorzien, zijn de programma-eisen bijgesteld. Daardoor heeft de actie vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 24/01/2022: voorontwerp is aangepast en voorgelegd op een bewonersvergadering.
- Maart 2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 25/07/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor de sloopwerkzaamheden en het ruimen van bouwterreinen goedgekeurd.
- 15/09/2022: indienen van de offertes.
- 31/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de sloopwerken toegewezen.
- 9/01/2023: start sloopwerken.
- 15/05/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de meerwerken voor de huur van de werfafsluiting goedgekeurd.
- 09/10/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde de overdracht van het postinterventiedossier goed.
- 30/11/2023: rondgang voor voorlopige oplevering.

#### **Tijd (status)**



#### **Tijd (toelichting)**

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen doordat het programma van eisen is bijgesteld, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De sloopwerken zijn klaar, het terrein is bouwrijp en in orde.

Verdere timing :

- januari 2024 : goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering
- februari 2024 : verlijden van de notariële verkoopakte

#### **Status**

3 - Nadert einde

#### **Startdatum**

01-01-2020

## Einddatum

31-12-2023

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	161.839,29	365.360,17
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-161.839,29</b>	<b>-365.360,17</b>
	<b>-161.839,29</b>	<b>-365.360,17</b>

- 01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad

## Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad langs de Kesselsesteenweg.

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De herschatting en innamegesprekken worden opgenomen door de dienst vastgoedtransactie van het Agentschap Wegen & Verkeer.
- 05/12/2022: infomoment over innames voor eigenaars wordt gehouden.
- februari 2023: de innamegesprekken zijn opgestart.

## Tijd (status)



## Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De uitvoering van de actie is voorzien na aanleg fietspad Aarschotsesteenweg.

Verdere timing :

- einde februari 2024 : indienen aangepast ontwerp

## Status

1 - Gestart

## Startdatum

01-01-2020

## Einddatum

31-12-2026

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	8.565,76	35.558,44
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-8.565,76</b>	<b>-35.558,44</b>
	<b>-8.565,76</b>	<b>-35.558,44</b>

- 01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)

## Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Sterrenstraat, Maanstraat en Komeetstraat.

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de oorspronkelijke projectzone werd uitgebreid met het Hemelplein, de omgeving van sporthal De Komeet en het binnengebied van de Maanstraat.

- 31/01/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van de projectzone met uitbreidingen.
- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld.
- 19/09/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending goed voor uitbreiding technisch verslag en sloopopvolgingsplan.



- 24/10/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending voor de studieopdracht goed.
- 8/11/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 26/06/2023: de omgevingsvergunning is afgeleverd.
- 13/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor de actualisatie van het technisch verslag goed.
- 20/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.
- 11/12/2023 : start werken nuts (15 fases)

### **Tijd (status)**



### **Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

Verdere timing :

- 2/02/2024 : opening biedingen
- april 2024 : start werken (afhankelijk van planning aannemer)

### **Status**

2 - Halverwege

### **Startdatum**

01-01-2020

### **Einddatum**

31-12-2024

### **Jaarrekening 2023**

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	799,75	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-799,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	26.511,27	109.703,85
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-26.511,27</b>	<b>-109.703,85</b>
	<b>-27.311,02</b>	<b>-109.703,85</b>

- 01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad

### Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad in de Marnixdreef.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden maar de actie liep wel vertraging op.

- naar aanleiding van het recent definitief vastleggen van het tracé voor de drinkwaterleiding van Pidpa, die de Marnixdreef deels en de Bist over de volledige lengte zal volgen, werd aan het studiebureau gevraagd het voorontwerp van de riolering en de wegeis hierop aan te passen.
- in juni 2023 is het project opgenomen in het subsidieprogramma van de VMM waardoor de kosten voor de rioleringswerken (incl. sleufherstel) voor 75% subsidieerbaar zijn.
- december 2023 : het voorontwerp is ingediend.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen maar zal wel kunnen gerealiseerd worden.

Verdere timing :

- 12/02/2024 : bespreking rioleringsontwerp met Pidpa
- na goedkeuring van het voorontwerp kunnen de innamegesprekken terug opgestart worden door Igemo

- 27/06/2024 : uiterste datum voor indienen voorontwerp voor rioleringsubsidie VMM
- einde 2024 : na advies VMM indienen omgevingsvergunningsaanvraag

### Status

1 - Gestart

### Startdatum

01-01-2023

### Einddatum

31-12-2025

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

### Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers voor de verbetering van het fietspad van de Mechelbaan.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet gehaald kunnen worden.

De heraanleg van het fietspad in het kader van het Kopenhagenplan wordt niet weerhouden omdat er onvoldoende conformiteit met het fietsvademeccum kan bereikt worden zonder bijkomende grondinnames en aanzienlijke ingrepen langs grachten.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie zit niet op schema.

Een ruwe raming dient opgemaakt te worden voor de aanleg van een volwaardig fietspad (2m). Afhankelijk van de raming kan dit opgenomen worden in de volgende meerjarenplanning.

### Status

0 - Nog niet begonnen

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2025

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

### Omschrijving

Lier legt samen met de gemeente Ranst het wegdek en de riolering van de Mulderweg aan.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In 2019 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan om financieel te participeren in de aanleg van de riolering van de Mulderweg door de gemeente Ranst.
- Het vooropgestelde resultaat is afhankelijk van uitvoering door de gemeente Ranst.
- De gemeente Ranst heeft de aanbesteding gepubliceerd met als aanbestedingsdatum 9/02/2023.
- 6/03/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de toewijzing van de werken voor het aandeel stad Lier goedgekeurd.

- 6/09/2023: bewonersvergadering.
- 18/09/2023: start der werken.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

In januari 2024 wordt de voorlopige oplevering van de werken voorzien.

### Status

3 - Nadert einde

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

30-01-2024

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	-5.762,94
Uitgaven	40.995,60	80.840,49
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-40.995,60</b>	<b>-86.603,43</b>
	<b>-40.995,60</b>	<b>-86.603,43</b>

- 01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16

### Omschrijving

Lier zorgt voor de ontsluiting van de stationsbuurt door de aanleg van de ontsluitingsweg tussen de R16 en het station.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op door de heronderhandeling met een private partner.

- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor het archeologisch onderzoek goedgekeurd.
- 5/09/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 26/09/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen.
- 21/11/2022: start uitvoering verkennend booronderzoek (archeo). Na evaluatie van de monsters blijkt geen verder onderzoek naar steentijd noodzakelijk te zijn.
- 27/03/2023: de aangepaste en finale versie van het aanbestedingsdossier is ingediend.
- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor aanleg van de stationsontsluitingsweg vanaf de R16, heraanleg van het kruispunt met de Boomlaarstraat en R16 en aanleg van de ventweg Tramweglei goedgekeurd.
- 26/06/2023: de gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst AWV-Aquafin-Pidpa-Lier goed.
- 13/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor de actualisatie van het technisch verslag goed.
- 20/11/2023: het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de gunning van de werken door AWV en keurde het deel ten laste van de stad goed.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Verdere timing:

- 4/03/2024 : start van de werken (bouwrijp maken en uitgestelde proefsleuven archeologie).
- maart-april 2024: start nutswerken

## Status

2 - Halverwege

## Startdatum

01-01-2020

## Einddatum

31-12-2024

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	10.800,00
Uitgaven	45.230,03	567.384,63
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-45.230,03</b>	<b>-556.584,63</b>
	<b>-45.230,03</b>	<b>-556.584,63</b>

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

## Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald.

- 27/7/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de inrichting van het kerkplein goed. Omwille van een herbestemmingsonderzoek (OE) voor de kerk, met inbegrip van het voorplein, dienden de plannen aangepast te worden.
- Maart, mei en juni 2021: De betrokken nutsmaatschappijen voerden al voorbereidende werken uit.
- 31/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 23/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft werken toegewezen.

- 19/09/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de overdracht postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator goedgekeurd.
- 4/07/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.
- 25/09/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 4/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie is afgerond.

Op het einde van de waarborgperiode dient nog een PV van definitieve oplevering opgemaakt te worden.

### Status

4 - Afgerond

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2023

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	149.255,99	249.904,59
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-149.255,99</b>	<b>-249.904,59</b>
	<b>-149.255,99</b>	<b>-249.904,59</b>



- 01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2

### Omschrijving

Lier gaat verder met het project Sion/Ros Beiaard en vervolledigt fase 2.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 14/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

### Status

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2021

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	68.325,12	70.434,89
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-68.325,12</b>	<b>-70.434,89</b>
	<b>-68.325,12</b>	<b>-70.434,89</b>

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

### **Omschrijving**

Lier legt het wegdek en de riolering van de Schollebeekstraat aan.

### **Stand van zaken (status)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 08/03/2022 : het voorontwerp is goedgekeurd door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) met aanvaarding afwijking op artikel 19 van het subsidiebesluit van 5 mei 2017.
- 14/03/2022 : de voorwaardelijke omgevingsvergunning is afgeleverd.
- 09/05/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.
- 24/06/2022: indienen en nazicht offertes. Opvragen prijsverantwoordingen.
- 22/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 17/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor de begeleiding van de grondwerken goedgekeurd.
- 07/11/2022: start van de werken.
- 16/01/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het meerwerk voor leveren, plaatsen, onderhouden en wegnemen van een waterzuivering goed.
- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor stilstanden van de rioleringsploeg ten gevolge van de vastgestelde vervuiling in het opgepompte grondwater goedgekeurd.

### **Tijd (status)**



### **Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

- 7/02/2024 : rondgang voor voorlopige oplevering.

## Status

3 - Nadert einde

## Startdatum

01-01-2020

## Einddatum

31-12-2023

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.713,96	33.750,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-5.713,96</b>	<b>-33.750,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	3.173.027,45	2.887.079,22
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-3.173.027,45</b>	<b>-2.887.079,22</b>
	<b>-3.178.741,41</b>	<b>-2.920.829,22</b>

- 01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)

## Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de zone Bril-Kattenstraat-Deensestraat-Volmolenstraat.

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het projectgebied is reeds uitgebreid met de Werf.

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden.

Omwille van de fietsveiligheid heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het project Huibrechtstraat - Kon. Albertstraat te behouden binnen het huidige MJP en voorrang te geven op het project Volmolenstraat.

- Op basis van het participatietraject (buurtboekje, bevraging, workshop) is een projectdefinitie geformuleerd.
- 27/06/2022: projectdefinitie voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Deze definitie wordt gehanteerd als basis voor het voorontwerp.

- 29/08/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de heraanleg van de Werf samen met de heraanleg van de Volmolenstraat goed binnen de huidige legislatuur.
- 19/09/2022 : overlegvergadering voor opstart van de voorontwerpfase.
- 09/12/2022: het schetsontwerp werd ingediend en voor pré-advies doorgestuurd.
- 15/02/2023: het schetsontwerp werd voorgesteld aan de buurt.
- 22/05/2023: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uitgebreide proefsleuvenonderzoek in kader van opmaak rioleringsontwerp.
- 02/10/2023: het college van burgemeester en schepenen beslist om de uitvoering van het project te verplaatsen naar het volgende MJP. De lopende ontwerpstudie blijft wel behouden in het huidige MJP om de uitvoering van de werken vanaf 2026 niet te vertragen.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie zit niet meer op schema. De uitvoering van de werken is verschoven naar de volgende MJP.

Uitvoering van de werken wordt voorzien vanaf 2026.

### Status

1 - Gestart

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2027

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	28.916,12	90.021,46
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-28.916,12</b>	<b>-90.021,46</b>
	<b>-28.916,12</b>	<b>-90.021,46</b>

- 01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten

### Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 03-04/03/2022 : De uitvoering van de tweede nabehandeling met pekels is uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn ook de openstaande punten uit de voorlopige oplevering opgenomen.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie is tijdens het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

### Status

4 - Afgerond

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2021

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt

### **Omschrijving**

Lier legt de riolering en het wegdak op de Zaat en Veemarkt aan.

### **Stand van zaken (status)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen wees de opdracht voor de berekening van de dimensionering voor de riolering toe, zodat het voorontwerp kan goedgekeurd worden.
- 30/03/2022: Bewonersvergadering.
- 13/06/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor opmaak technisch verslag en sloopopvolgingsplan goedgekeurd.
- Najaar 2022: bij de aanpassingen MJP is beslist uitsluitend het budget voor de studie te weerhouden.

### **Tijd (status)**



### **Tijd (toelichting)**

De actie zal deze legislatuur niet volledig afgerond kunnen worden. Bij aanpassing MJP najaar 2022 is beslist uitsluitend het budget voor de studie te weerhouden. De uitvoering van de werken wordt voorzien in het volgende MJP.

Verdere timing :

- maart 2024 : indienen voorontwerp met raming

### **Status**

2 - Halverwege

### **Startdatum**

01-01-2020

## Einddatum

31-12-2025

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	10.504,51	26.502,43
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-10.504,51</b>	<b>-26.502,43</b>
	<b>-10.504,51</b>	<b>-26.502,43</b>

- 01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur

## Omschrijving

Lier levert de straten die in de vorige legislatuur werden heraangelegd definitief op.

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

Volgende straten zijn definitief opgeleverd:

- Kanunnik Davidlaan
- Ros Beiaardstraat fase 1
- Senthout
- Spekkestraat
- St.-Gummarusstraat
- Leike

In zitting van 08/08/2022 hecht het college van burgemeester en schepenen goedkeuring aan de eindafrekening en het proces-verbaal van definitieve oplevering herprofilering retentiebekken Sander de Vosstraat.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

### Status

4 - Afgerond

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2022

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	4.129,38	30.881,55
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-4.129,38</b>	<b>-30.881,55</b>
	<b>-4.129,38</b>	<b>-30.881,55</b>

- 01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest

### Omschrijving

Lier investeert in de aanpassing van het openbaar domein Leuvensevest in het kader van de bereikbaarheid van Sporthal Stadspark en de school Koninklijk Atheneum

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- De werken werden uitgevoerd in de 2de helft van 2020.
- 30/11/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de voorlopige oplevering en de eindafrekening goed .



### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond en voltooid.

### Status

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

30-11-2020

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

### Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd gehaald.

- 04/07/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.
- De boringen (voor proefresultaten) zijn uitgevoerd in oktober.

- 24/10/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de overdracht van het postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator goedgekeurd.
- 25/09/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 4/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.
- 15/01/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanpassing van de eindafrekening goedgekeurd.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie is afgerond.

Op het einde van de waarborgperiode dient nog een PV van definitieve oplevering opgemaakt te worden.

### Status

4 - Afgerond

### Startdatum

04-05-2020

### Einddatum

31-12-2023

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	90.478,55	107.074,11
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-90.478,55</b>	<b>-107.074,11</b>
	<b>-90.478,55</b>	<b>-107.074,11</b>

- 01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur

### **Omschrijving**

Er worden voorbereidende studies voorzien voor de straten die in volgende legislatuur worden heraangelegd.

### **Stand van zaken (status)**



### **Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal niet gehaald worden voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang .

- Voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang werden de voorontwerpen nog niet goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen om budgettaire redenen. De studie en uitvoering van deze straten kunnen daardoor niet meer tijdig gerealiseerd worden.

### **Tijd (status)**



### **Tijd (toelichting)**

De actie heeft voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang een onomkeerbare vertraging opgelopen.

Voor de heraanleg van openbaar domein Sint-Gummarussite - Rechtestraat, H. Geeststraat, Kard. Mercierplein wordt een nieuwe actie gemaakt (01/04/SAP/01/40).

### **Status**

4 - Afgerond

### **Startdatum**

01-01-2020

### **Einddatum**

31-12-2025

### **Jaarrekening 2023**

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	6.005,28	17.481,37
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-6.005,28</b>	<b>-17.481,37</b>
	<b>-6.005,28</b>	<b>-17.481,37</b>

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

### Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 21/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp goedgekeurd.
- 26/08/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 03/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 30/05/2023: indienen offertes.
- 25/09/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 13/11/2023 : Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de Confirmation Letter Kopenhagenplan
- 27/11/2023: start van de werken.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

## Status

2 - Halverwege

## Startdatum

01-01-2020

## Einddatum

31-12-2024

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	42.645,85	366.620,17
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-42.645,85</b>	<b>-366.620,17</b>
	<b>-42.645,85</b>	<b>-366.620,17</b>

- 01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek

## Omschrijving

Lier doet de nodige investeringen rond de site van de GAS-fabriek

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 17/01/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft, binnen het raamcontract voor afkoppelingswerken, een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld die de private riolering van de 31 woningen in de Gaslei in kaart zal brengen.
- 09/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het onderzoek van de private rioleringen.
- 28/11/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het uitvoeren van een sondering van de vijvers goedgekeurd.
- 27/2/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan de behandeling van 2 van de 3 vijvers (slibreductie).

## Tijd (status)



## Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Conform het bijkomend onderzoek van de private riolering dienen een aantal eigenaars zich in regel te stellen met de aansluitingsplicht aan de straatriolering.
- Verdere maatregelen zullen in samenspraak met bewoners en team Omgeving (aanleg pad + tuinmuur) uitgewerkt worden. Hierin is nog geen verdere actie ondernomen.
- oktober - november 2023: tweede behandeling van de vijvers is voorzien.

## Status

1 - Gestart

## Startdatum

## Einddatum

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	28.047,80	28.547,80
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-28.047,80</b>	<b>-28.547,80</b>
	<b>-28.047,80</b>	<b>-28.547,80</b>

- 01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar

## Omschrijving

Lier investeert samen met de gemeente Berlaar in de riolering van de N10 tussen de Sander De Vosstraat en de Gangelberg

## Stand van zaken (status)



### **Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De gemeente Berlaar heeft de aanbesteding gevoerd en de werken gegund.
- 13/06/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de medefinanciering goed.
- Begin juli 2022 : aflevering omgevingsvergunning.
- 25/07/2022 : het college van burgemeester en schepenen keurt de bijakte voor de opdracht van diensten goed.
- Half augustus - begin september 2022: zone bouwrijp gemaakt.
- 8/9/2022 : infovergadering te Berlaar.
- 19/9/2022 : start werken nutsmaatschappijen.
- 13/11/2023 : het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening nr. 3 voor het PFAS-onderzoek goed.
- 18/12/2023 : het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebrekestelling nr. 1 betreffende de laattijdige uitvoering van nutswerken inclusief overkoppelingen door Proximus.

### **Tijd (status)**



### **Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema. De werken zijn, gefaseerd, in uitvoering.

Einde van de werken is voorzien in maart - april 2024.

### **Status**

2 - Halverwege

### **Startdatum**

### **Einddatum**

31-12-2024

### **Jaarrekening 2023**

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	114.849,94
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.849,94</b>
	<b>0,00</b>	<b>-114.849,94</b>

- 01/04/SAP/01/35 Ontsluiting Site Posthoorn

### Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Er werd beslist om de budgetten voor deze actie te herbestemmen naar een nieuwe actie.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Na herbestemming van het bijhorende budget naar een nieuwe actie zal hiervoor ook een nieuwe planning worden opgesteld.

### Status

0 - Nog niet begonnen

### Startdatum



## Einddatum

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/04/SAP/01/36 Hoge velden : aanleg ontsluiting camperplaats

## Omschrijving

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

De stad dient voor de ontsluiting van de camping/camperplaats de aanleg van een uitgeruste weg te voorzien, vanaf de reeds voorziene aansluiting op de ontsluitingsweg tot aan de Schollebeek.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De studie dient nog aanbesteed te worden maar staat on hold wegens problematiek waterhuishouding.

## Status

0 - Nog niet begonnen

## Startdatum

## Einddatum

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking

### Omschrijving

Lier legt op de site Hoge velden een parking aan.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Voor deze nieuwe actie is, voor opmaak budget 2023, een ruwe raming gemaakt voor de studiekosten en de eigenlijke aanleg.

Zowel het budget voor de studie als voor de aanleg is opgenomen in het budget 2023.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De studie dient nog aanbesteed te worden maar staat on hold wegens problematiek RUP en waterhuishouding.

### Status

0 - Nog niet begonnen

### Startdatum

### Einddatum

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	30.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

- 01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30

### Omschrijving

Lier legt het wegdek en riolering aan in de Bosstraat 1-30

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 7/02/2022: het college van burgemeester en schepenen stelt een studiebureau aan voor de studie van de weg- en rioleringswerken in de oude Bosstraat.
- 20/06/2022: het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van 3 pompputten goed voor de tijdelijke rioleringsmaatregel.
- 27/06/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo mbt de grondverwingen.
- 03/10/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo voor opmaak schattingsverslagen.
- 30/01/2023: de gemeenteraad keurt de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan 'Oude Bosstraat' goed.
- 22/05/2023: de gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van het rooilijnplan goed.
- 10/07/2023 : het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het voorontwerp mits voorwaarden.
- september 2023 : indienen omgevingsvergunningsaanvraag

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De verdere timing :

- april 2024 : uitvoerbare omgevingsvergunning
- na zomer 2024 : start werken

### Status

1 - Gestart

### Startdatum

01-01-2022

### Einddatum

31-12-2025

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	120.356,24
Uitgaven	38.561,57	90.847,38
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-38.561,57</b>	<b>29.508,86</b>
	<b>-38.561,57</b>	<b>29.508,86</b>

- 01/04/SAP/01/39 Hockeyweg

### Omschrijving

Lier doet het nodige om de Hockeyweg recht te trekken in kader van ontwikkeling Fietsostrade.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat (grondruil) kon niet worden behaald voor deze actie.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie is niet gerealiseerd.

### Status

0 - Nog niet begonnen

### Startdatum

### Einddatum

31-12-2023

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/04/SAP/01/40 Rechtstraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein

### Omschrijving

Lier voert een studie uit voor de heraanleg van de St-Gummarussite (Rechtstraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein).

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Gezien de cruciale rol van de omgeving van de Sint-Gummaruskerk binnen het historische stadscentrum op velerlei vlakken (riolering, waterstructuur, mobiliteit, toerisme, cultuur,...) dient extra aandacht besteed te worden aan de selectie van het ontwerpbureau, waarbij bij voorkeur een team van ontwerpers wordt aangesteld met aanzienlijke expertise in alle aspecten van de ontwerpopdracht.

In zitting van 11/09/2023 beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de studieopdracht aanleg omgeving Sint-Gummaruskerk een beroep te doen op het team van de Vlaamse Bouwmeester.

In zitting van 27/11/2023 heeft de gemeenteraad goedkeuring gehecht aan :

- het beroep doen op team van de Vlaams Bouwmeester voor de studieopdracht aanleg omgeving Sint-Gummaruskerk
- het mandaat voor deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester
- het samenwerkingsprotocol voor het vastleggen van de afspraken tussen de stad Lier en de Vlaams Bouwmeester voor de gunning van de volledige studieopdracht voor herontwikkeling van de omgeving rond de Sint-Gummaruskerk via de procedure van de Open Oproep

### **Tijd (status)**



### **Tijd (toelichting)**

Volgens de fasering mbt de meerjarenpremieovereenkomst voor restauratie en ontsluiting van de Sint-Gummarussite, wordt het einde van de heraanlegwerken van de omgeving rond de kerk voorzien in 2029.

Verdere timing binnen de open oproep :

- januari 2024 : publicatie opdracht
- maart 2024 : selectie kandidaten
- april 2024 : eerste briefing
- mei 2024 : tweede briefing - opmaak offertes
- augustus 2024 : indienen offertes
- september 2024 : jury - opmaken gunningsverslag
- februari 2025 : goedkeuring gunningsbeslissing

### **Status**

1 - Gestart

### **Startdatum**

01-01-2023

## Einddatum

31-12-2029

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/04/SAP/01/41 Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg

## Omschrijving

Lier investeert in aanpassingen aan het kruispunt van de Kazernedreef en Mechelsesteenweg.

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Er moet een studie uitgevoerd worden alvorens een ontwerp op te maken voor de nieuwe lichtenregeling kruispunt Kazernedreef x Mechelsesteenweg en Sluislaan x Mechelsesteenweg, uitvoering van de het ontwerp van de nieuwe lichtenregeling, en de eventuele noodzaak tot het plaatsen van een iVRI (intelligente verkeersregelinstallatie) . Hiervoor kan beroep gedaan worden op verschillende raamcontracten van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen behaald worden.

- 15/05/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het uitvoeren van een kruispunttelling aan kruispunt Mechelsesteenweg x Kazernedreef en Mechelsesteenweg x Sluislaan goedgekeurd.
- 19/06/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de aanwending voor het opmaken van V-plannen voor het kruispunt Kazernedreef x Mechelsesteeneeg x Sluislaan ikv raamcontract AWW goedgekeurd.
- 26/06/2023: de gemeenteraad heeft de toetredingsdocumenten voor een aantal raamcontracten via de aankoopcentrale van AWW goedgekeurd.
- 30/10/2023 : het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp V-plan voor aanpassing kruispuntregeling Kazernedreef goedgekeurd.

## Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De uitvoering van de werken is voorzien in augustus - september 2024.

### Status

1 - Gestart

### Startdatum

01-01-2023

### Einddatum

31-12-2024

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	15.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

- 01/04/SAP/01/42 Slenderstraat-Heistraat (Aquafin)

### Omschrijving

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)



## Status

## Startdatum

## Einddatum

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### *Prioritaire Actieplannen*

01/04/SAP/02 Investerings en onderhoud groene ruimten

### Omschrijving

Lier zal tegen 31/12/2025 investeren in nieuw kwalitatief groen, door 10.000 nieuwe bomen en struiken aan te planten en een nieuw landschapspark Pallieterland in te richten.

### Geld (status)



### Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, o.a. voor de realisatie van landschapspark Pallieterland en het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	945,28	4.820,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-945,28</b>	<b>-4.820,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	57.328,28	86.415,53
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-57.328,28</b>	<b>-86.415,53</b>

## Actie

- 01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland

### Omschrijving

Om de leefkwaliteit in en rond onze stad te vergroten worden verschillende natuurkerngebieden met elkaar verbonden tot 1 groot landschapspark.

### Stand van zaken (status)



### Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden doordat vergunningsplichtige werken pas kunnen aangevraagd worden na goedkeuring GRUP Beneden-Nete Lier.

- 20/06/2022: college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering buurtmoestuin en hondenspeelweide.
- De herprofilering van de grachten en beperkte aanleg van halfverharding zijn uitgevoerd.
- De infoborden, picknickbanken en grondwaterpompen zijn geplaatst.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het project later dan voorzien zal afgerond worden.

Verdere timing :

- Aanleg wadi en speelheuvel hondenspeelweide, composttoilet, fietsenstalling en paden in halfverharding niet vergunbaar tot na goedkeuring GRUP (2024).
- Berging tuiniers (gebouw) niet vergunbaar tot na goedkeuring GRUP (2024).
- Uitvoering strategisch project 1 en strategisch project 2 afhankelijk van verwerving verschillende percelen.

### Status

1 - Gestart

### Startdatum

01-01-2020

## Einddatum

31-12-2025

## Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	945,28	4.820,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-945,28</b>	<b>-4.820,00</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	52.499,98	81.415,53
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-52.499,98</b>	<b>-81.415,53</b>
	<b>-53.445,26</b>	<b>-86.235,53</b>

- 01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken

## Omschrijving

Tegen 2025 planten we 10.000 extra bomen en struiken aan op Liers grondgebied.

## Stand van zaken (status)



## Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 17/01/2022: de bomenbalans voor 2021 werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en bedraagt 3.737 (met inbegrip van klimaatbomenactie) .
- De klimaatbomenactie
  - In 2020 kon de actie "2020 Klimaatbomen" niet plaatsvinden o.w.v. de Covid-19 pandemie. De actie werd verschoven naar 2021.
  - Tot 15/9/2021 konden bewoners van Lier een bestelling plaatsen. Op 20, 27 en 28 november konden ze hun klimaatboom of -heester ophalen.
  - In totaal zijn hierdoor 2.609 bomen geplant in particuliere tuinen.
- Aanplant van extra bomen :
  - op de site Campus Louis Zimmer;
  - nieuwe bomenrij langs het pad van de Binnennete;

- in de Ros Beiaardstraat;
  - op begraafplaats Beekstraat Koningshooikt;
  - in de tuin van het stadsmuseum;
  - in de verkaveling bij de Mimosalaan.
- 23/05/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de aanplantingswerken op de begraafplaats Kloosterheide en Beekstraat.
  - Op diverse wandellussen (Bunkerpad, Koningsbossenpad, Lammekespad en Stombaershoekpad) zijn, in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland, extra bomen aangeplant.
  - VB 05/12/2022: Het vast bureau gaat akkoord met het bebossen van 5 percelen, in eigendom van het OCMW, in kader van bosuitbreiding. In samenspraak met de Bosgroep en de provincie Antwerpen wordt het stappenplan verder uitgewerkt. Er kunnen mogelijk 11.550 extra bomen geplant worden op deze manier.
  - 27/03/2023 : de gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Bosgroep en de stad Lier betreffende de ondersteuning bij de bosuitbreiding op 3 locaties goedgekeurd.
  - 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt de aanplant van 131 inlandse eiken langs de ontsluitingsweg sportpark Hoge Velden goed.
  - 12/06/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp voor de heraanleg omgeving kerk Koningshooikt goed. Er worden een 5-tal nieuwe zuilvormige bomen aangeplant.
  - 12/06/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst het rooien van 23 bomen en het planten van 27 bomen in de Krokuslaan toe.
  - 19/06/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt de offertes voor het plantplan van de bebossingsprojecten goed.
  - Erfgoedbeheersplan voor de stadsvesten :
    - 17/04/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het aanplanten van 53 bomen op de Davids- en Begijnvest toe.
    - 18/09/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het aanplanten van 33 bomen en aanplant bosplantsoen op Anton Bergmann- en Spuivest toe.
  - 20/11/2023 : het college van burgemeester en schepenen verleent principiële goedkeuring, om in afwachting van de budgetbesprekingen, voorbereidingen te treffen voor de klimaatactie bomen en heesters 2024.
  - 4/12/2023 : het college van burgemeester en schepenen keurt het lastenkohier, raming en opstarten procedure goed voor de klimaatactie 2024.

### Tijd (status)



### Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- 9/01/2024 : indienen offertes klimaatactie 2024
- 16/03/2024 : afhaaldag klimaatactie 2024
- bomencharter 2023 ter kennisname nog voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen

### Status

2 - Halverwege

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2025

### Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	4.828,30	5.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-4.828,30</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>-4.828,30</b>	<b>-5.000,00</b>

### Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Ontvangsten	2.766.928,81	2.839.966,00
Uitgaven	1.686.516,19	2.051.946,58
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>1.080.412,62</b>	<b>788.019,42</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	60.796,02	802.271,49
Uitgaven	9.922.456,03	13.337.992,38
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-9.861.660,01</b>	<b>-12.535.720,89</b>
<b>Financiering</b>		
Ontvangsten	298.944,70	367.896,00
Uitgaven	187.746,19	188.329,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>111.198,51</b>	<b>179.567,00</b>

### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
<b>Exploitatie</b>		
Ontvangsten	2.766.928,81	2.839.966,00
Uitgaven	1.679.057,20	2.013.376,58
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>1.087.871,61</b>	<b>826.589,42</b>
<b>Investerings</b>		
Ontvangsten	60.796,02	267.135,19
Uitgaven	2.282.172,45	2.859.655,69
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-2.221.376,43</b>	<b>-2.592.520,50</b>
<b>Financiering</b>		
Ontvangsten	298.944,70	367.896,00
Uitgaven	187.746,19	188.329,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>111.198,51</b>	<b>179.567,00</b>

