



01/04 Openbaar domein

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Lier investeert in het openbaar domein door (her)aanleg van wegen en rioleringen, pleinen, voet- en fietspaden. Dit zorgt voor een verhoogde kwaliteit, duurzaamheid, toegankelijkheid en veiligheid van het openbaar domein.

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	88.200,00
Saldo Exploitatie	0,00	-88.200,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	1.160.010,88
Uitgaven	953.751,93	9.848.633,57
Saldo Investerings	-953.751,93	-8.688.622,69

Actie

- 01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad

Lier werkt aan de veiligheid van fietsers door de aanleg van een fietspad aan de Aarschotsesteenweg.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2024

1-gestart



Stand van Zaken

- Het voorontwerp werd goedgekeurd op 03/05/2021.
- Er vond een bewonersvergadering plaats om het voorontwerp en de timing toe te lichten.
- Er is een aannemer aangesteld voor het bouwrijp maken van de zone voor de aanleg van de nutsleidingen.



Tijd

Planning van het dossier:

- Voorontwerp N10 + zijtakken : 2de kwartaal 2021
 - Nutswerken noordzijde : 2021 tot half 2022
 - Omgevingsvergunning : 2022
 - Ontwerp, incl bestek : begin 2022
 - Aanbesteding : eind 2022
 - Uitvoering : 2023 - 2024
-
- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Lier herstelt het openbaar domein in het Begijnhof, volgens de bepalingen in de meerjarenpremieovereenkomst.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2026

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

- Op 20/01/2020 keurde het CBS de eindafrekening goed voor de proefvlakken.
- De restauratie van de openbare verlichtingsarmaturen werd opgenomen in fase 3 van het project. Hiervoor werd een uitbreiding van de opdracht van het reeds aangestelde architectenbureau goedgekeurd.



Tijd

De uitvoering is voorzien na de restauratie van de woningen.

- 01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)

Lier legt het openbaar domein grenzend aan de ontwikkeling Normaalschool aan in samenwerking met de buurt (Berlaarsestraat en Kluizenplein). Er wordt extra aandacht besteed aan archeologische opgravingen tijdens deze ontwikkeling.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

- De opdracht "archeologische opgravingen Normaalschoolsite" werd toegewezen op het CBS van 21/06/2021.



Tijd

Timing is afhankelijk van de ontwikkeling van de Normaalschoolsite door THV Normaalschool.

- 01/04/SAP/01/04 Berlarij

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarij.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- Er werden 2 sonderingen uitgevoerd naar bestaande nutsleidingen.
- Ontwerp werd reeds goedgekeurd. De uitvoering is voorzien voor 2022.



Tijd

De timing van dit project is afhankelijk van de werken in de Ros Beiaardstraat. De nutsmaatschappijen starten in najaar 2021.

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Lier legt de Bosstraat aan in het kader van nieuwe woonontwikkelingen en de stationsontsluiting.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- Er werd een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld voor het afkoppelen van de woningen in de Bosstraat.
- Het voorontwerp werd reeds goedgekeurd.
- De subsidieaanvraag VMM is lopende.
- Uitvoering is voorzien voor medio 2022.



Tijd

De nutsmaatschappijen starten in augustus 2021, de aanleg is voorzien medio 2022.

- 01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat

Lier legt de Dorpstraat en Beekstraat aan in het kader van de nieuwbouw van school Dagpauwoog.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

On hold wegens overschrijding budget (strengere eisen vanwege provincie ihkv waterproblematiek) en herbekijken voorwaarden masterplan.



Tijd

Er dient eerst een beslissing te worden genomen over de scope vooraleer er kan worden gestart.

- 01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Eeuwfeestlaan (fase 1 Bareelstraat tot Guldensporenlaan).

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-09-2021 Einddatum: 31-12-2024

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Voor deze heraanleg wordt in samenspraak met de dienst communicatie een participatietraject opgestart.



Tijd

De start van het participatietraject is voorzien voor najaar 2021. De werken staan gepland voor 2023-2024.

- 01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Antwerpen-Lier verder door te trekken.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2022

2-Halverwege



Stand van Zaken

Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Antwerpen. De fietstunnel werd reeds in 2020 gerealiseerd. De fietsbrug is volop in aanbouw.



Tijd

De werken zijn in uitvoering en verlopen volgens planning.

- 01/04/SAP/01/09 Fietsostrade Heist-op-den-Berg

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Heist-op-den-Berg verder door te trekken.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

On hold (de provincie Antwerpen onderzoekt het toekomstige traject)



Tijd

On hold

- 01/04/SAP/01/10 Fietsostrade Lier Oost

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Oost verder door te trekken.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

On hold (de provincie Antwerpen onderzoekt het toekomstige traject)



Tijd

On hold

- 01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de aanleg van fietssuggestiestroken in Koningshooikt.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

3-Nadert einde



Stand van Zaken

Deze actie omvat verschillende werken ter bevordering van de fietsveiligheid in Lier en Koningshooikt, met focus op schoolomgevingen.

- Aanbrengen fietssuggestiestroken in Dorpstraat: eindafrekening is goedgekeurd in CBS 1/3/2021.
- Renovatie topklaag en aanbrengen fietssuggestiestroken in Mechelsestraat: eindafrekening is goedgekeurd in CBS 1/3/2021.
- Heraanleg fietspad Lintsesteenweg ter hoogte van uitrit Carrefour-site: uitgevoerd in Q2/2021.
- Invoering fietszone in het centrum van Lier: bestek is goedgekeurd in CBS 28/06/2021. Uitvoering is voorzien voor najaar 2021.



Tijd

Deze actie omvat verschillende werken in 2020 en 2021.

- 01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

3-Nadert einde



Stand van Zaken

De werken werden voorjaar 2020 uitgevoerd. PV van ingebruikname fase 1 op 16/04/2020 en PV van ingebruikname fase 2 op 8/5/2020.



Tijd

Voorlopige oplevering hangende in afwachting van een eventuele minnelijke regeling tussen partijen.

- 01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2023

1-gestart



Stand van Zaken

- Er werd een archeologienota opgesteld.
- De omgevingsvergunning werd opgemaakt en ingediend op 21/06/2021.
- Het bestek voor infrastructuurwerken wordt geactualiseerd.
- De werken "aanleg van laagspanning, middenspanning, openbare verlichting en uitbreiding van het waterleidingnet" werden toegewezen.



Tijd

De voorziene planning (start uitvoering eerste helft 2022) blijft aangehouden, onder voorbehoud van eventuele bezwaren ihkv de omgevingsvergunning.



Geld

- 01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Huibrechtstraat en Koning Albertstraat.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2024

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Er werd een studiebureau aangesteld in CBS van 14/06/2021.



Tijd

Werken gepland in 2024

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Lier legt het openbaar domein aan in het kader van de woonontwikkeling Kozak.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- Uitgebreid programma van eisen voor heraanleg werd goedgekeurd in CBS van 5/10/2020.
- De opdracht "opmaak van het sloopdossier Kozak" werd toegewezen in CBS van 8/3/2021.
- Voorontwerp is in opmaak.



Tijd

Uitvoering voorzien in 2022.

- 01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad langs de Kesselsesteenweg.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2024

1-gestart



Stand van Zaken

De procedure voor innames, volgens het goedgekeurde innameplan en aangepaste schattingsverslagen, is lopende.



Tijd

Uitvoering is voorzien in 2023-2024.

- 01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Sterrenstraat, Maanstraat en Komeetstraat.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- De oorspronkelijke projectzone werd uitgebreid met het Hemelplein, de omgeving van sporthal De Komeet en het binnengebied van de Maanstraat.
- 2 mogelijks scenario's van het voorontwerp werden voorgelegd aan de bewoners. Het college heeft kennisgenomen van de resultaten van deze bevraging.



Tijd

Uitvoering is gepland in 2022

- 01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad in de Marnixdreef.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2023

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Op vraag van de stad en Igemo werden door Sweco individuele innameplannen opgemaakt met het oog op de toekomstige innamegesprekken.

Ook werd door het CBS beslist de venale waarde voor de grondinnames te verhogen en zo op gelijke hoogte te brengen met de naburige Kesselsesteenweg.

De gesprekken zelf staan momenteel nog on hold, vermits in dit project nog grote onzekerheid bestaat, veroorzaakt door een aantal factoren :

- Tracé Fietsostrade
- Tracé leidingstraat Viersel – Walem (Pidpa)
- Sluiting spoorovergangen Marnixdreef – Bist (Infrabel)

Ondertussen werd op basis van de uitgevoerde Boom Effecten Analyse (BEA) ter plaatse bekeken met studieburo SBilt en team groen op welke manier een aantal bedreigde waardevolle bomen gespaard kunnen blijven tijdens en na de werken. SBilt is gevraagd de tracés van buffergrachten en fietspaden in dit kader aan te passen op hun ontwerp. Aangepast ontwerp wordt verwacht in september.

De planning is o.w.v. bovenstaande onzekere factoren nog erg onduidelijk. Voorlopig staat uitvoering op 2023.



Tijd

Dit dossier is verbonden met de fietsostrade, waarover momenteel nog onzekerheid is.

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Lier investeert in de veiligheid van fietsers voor de verbetering van het fietspad van de Mechelbaan.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 30-06-2023

1-gestart



Stand van Zaken

Dit fietspadenproject hebben we in samenspraak met mobiliteit op onze shortlist gezet voor indiening van een subsidiedossier (Kopenhagenplan). Deze shortlist dient uiterlijk in september 2022 ingediend te worden.

Intussen zijn we als stad toegetreden tot de pool van studiebureaus voor aanleg fietsinfrastructuur via de provincie Antwerpen. De provincie Antwerpen treedt in deze opdracht op als aankoopcentrale voor lokale besturen en entiteiten en instellingen met een provinciaal belang. Wij kunnen nu een aanbesteding opstarten voor het ontwerp.



Tijd

Planning :

- Aanstellen studiebureau : einde 2021
- Studie ontwerp : eerste helft 2022
- Heraanleg : einde 2022

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Lier legt samen met de gemeente Ranst het wegdek en de riolering van de Mulderweg aan.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2021

1-gestart



Stand van Zaken

- In 2019 is het CBS principieel akkoord gegaan om te participeren in de aanleg van de riolering van de Mulderweg door de gemeente Ranst.
- Op 27/04/2020 werd op het CBS beslist om het net ondergronds te brengen ism de gemeente Ranst.
- Het aanbestedingsdossier van aanbestedende dienst Aquafin, met bijhorende raming voor aandeel van Lier, werd goedgekeurd in CBS van 21/06/2021.
- Er wordt in CBS van 21/06/2021 eveneens beslist om de toplaag van de Mulderweg vanaf de projectgrens tot aan Hagenbroek-Noord al sneller te herstellen.



Tijd

Samenwerking met Ranst

- 01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16

Lier zorgt voor de ontsluiting van de stationsbuurt door de aanleg van de ontsluitingsweg tussen de R16 en het station.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2023

1-gestart



Stand van Zaken

Heronderhandeling met private partner heeft dossier sterk vertraagd.



Tijd

Uitvoering voorzien einde 2022 – begin 2023 (Tramweglei + achterliggend fietspad achter private partner).

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- Omwille van een herbestemmingsonderzoek (OE) voor de kerk, met inbegrip van het voorplein, dienden de plannen aangepast te worden. De inrichting van het kerkplein is goedgekeurd in CBS van 27/7/2020.
- De nutsmaatschappijen voerden al voorbereidende werken uit in maart, mei en juni 2021.
- Het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd in CBS van 31/05/2021.



Tijd

Uitvoering is voorzien vanaf oktober 2021.

- 01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2

Lier gaat verder met het project Sion/Ros Beiaard en vervolledigt fase 2.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2021

3-Nadert einde



Stand van Zaken

- De werken zijn gestart op 15/02/2021.
- In de loop van maart 2021 werden bij het archeologische onderzoek meerdere skeletten uit de 16e eeuw aangetroffen.



Tijd

De werken werden 1 maand geschorst omwille van de archeologische vondsten, maar verder verlopen de werken volgens planning.

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Lier legt het wegdek en de riolering van de Schollebeekstraat aan.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- Het aangepast voorontwerp voor heraanleg van de Schollebeekstraat werd goedgekeurd in CBS van 11/01/2021.
- De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend op 27/07/2021.



Tijd

Start werken voorzien in december 2021.

- 01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de zone Bril-Kattenstraat-Deensestraat-Volmolenstraat.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2025

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Werken voorzien in 2024-2025



Tijd

- 01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2021

2-Halverwege



Stand van Zaken

- De opdracht werd uitgebreid met de verharding van de parking van het Renaat Veremansplein in CBS van 12/04/2021.
- Werken Sionsvest en Spuivest zijn uitgevoerd in mei en juni 2021. Er werden 3 PV's van ingebrekestelling opgesteld naar aanleiding van het niet naleven van de planning en de werfafspraken door de aannemer.
- De werken aan de Bergmannvest, Davidsvest en Begijnenvest werden verschoven naar augustus 2021.
- Er werd op 19/02/2021 een erfgoedpremie van 123.633€ goedgekeurd voor deze werken.



Tijd

Omwille van problemen met de aannemer, kon de vooropgestelde planning niet worden aangehouden.

- 01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt

Lier legt de riolering en het wegdak op de Zaat en Veemarkt aan.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2023

1-gestart



Stand van Zaken

Het voorontwerp kan pas goedgekeurd worden na berekening dimensionering riolering. Deze opdracht werd toegewezen in CBS van 03/05/2021.



Tijd

Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden na heraanleg van de Ros Beiaardstraat fase 2 (2021) en heraanleg Berlarij (2021-2022).

- 01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur

Lier levert de straten die in de vorige legislatuur werden heraangelegd definitief op.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- Sander de Vosstraat : Afwerking staat op de planning vanaf oktober 2021. O.w.v. hoeveelheden grondverzet die nog niet correct ingeschat waren en voornamelijk aanzienlijke prijsstijgingen m.b.t. materialen, werd gevraagd aan de aannemer om een aangepaste raming op te maken. Besprekingen lopen hier al een tijdje, en geactualiseerde raming is pas ontvangen.
- Volgende straten zijn definitief opgeleverd : Kan. Davidlaan, Ros Beiaardstraat fase 1, Senthout, Spekkestraat, St.-Gummarusstraat en Leike.



Tijd

- 01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest

Lier investeert in de aanpassing van het openbaar domein Leuvensevest in het kader van de bereikbaarheid van Sporthal Stadspark en de school Koninklijk Atheneum

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 30-11-2020

4-Afgerond



Stand van Zaken

De werken werden uitgevoerd in de 2de helft van 2020. De voorlopige oplevering en de eindafrekening zijn goedgekeurd in het CBS van 30/11/2020.



Tijd

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 04-05-2020 Einddatum: 31-12-2021

1-gestart



Stand van Zaken

- Naar aanleiding van een verzakking werd op 04/05/2020 een voorstel en raming voor de werken opgemaakt en een studiebureau aangesteld.
- Het voorontwerp is goedgekeurd op het CBS van 14/09/2020.
- De werken werden toegewezen in CBS van 07/06/2021.



Tijd

De nutsmaatschappijen zijn in juli gestart met voorbereidende werken. De heraanleg zelf start in oktober 2021.

- 01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur

Er worden voorbereidende studies voorzien voor de straten die in volgende legislatuur worden heraangelegd.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2025

3-Nadert einde



Stand van Zaken

De voorbereidende studies voor Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang werden uitgevoerd.



Tijd

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Aanstellen studie bureau binnen pool van studie bureaus voor aanleg fietsinfrastructuur via de provincie Antwerpen.

On hold gezien voor één inname er nog geen akkoord is van de eigenaar (wordt opgevolgd door patrimonium).



Tijd

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/02 Investerings en onderhoud groene ruimten

Lier zorgt voor extra groen door de aanleg van landschapspark Pallieterland en het planten van 10.000 extra bomen en struiken op het eigen grondgebied, zodat elke burger voldoende toegang krijgt tot groen en ter verbetering van de luchtkwaliteit en biodiversiteit

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Investerings		
Ontvangsten	0,00	250.000,00
Uitgaven	11.083,12	281.051,04
Saldo Investerings	-11.083,12	-31.051,04

Actie

- 01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland

Om de leefkwaliteit in en rond onze stad te vergroten worden verschillende natuurkerngebieden met elkaar verbonden tot 1 groot landschapspark.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

1-gestart



Stand van Zaken

- Speelbos Holderdepolder is gerealiseerd.
- Inrichting hondenspeelzone en volkstuinten zijn in voorbereiding door Regionaal Landschap Rivierenland.



Tijd

- 01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken

Tegen 2025 planten we 10.000 extra bomen en struiken aan op Liers grondgebied.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

- De actie "2020 Klimaatbomen", waarbij inwoners worden aangespoord om hun tuin te vergroenen, kon in 2020 niet plaatsvinden omdat de ophaling niet op een coronaveilige manier georganiseerd kon worden. De actie is verschoven naar 2021. Bestellingen kunnen tot 15 september en ophaling is mogelijk op 20 en 27 november.
- In het winterseizoen 2020/2021 zijn er op diverse plaatsen in de stad ruim 100 extra bomen geplant.
- In het begin van 2021 werden er al voorbereide werken uitgevoerd voor het 'herdenkingsbos' op begraafplaats Kloosterheide. In het laatste kwartaal van dit jaar

zal de eerste fase van dit bos en wandelpad worden gerealiseerd. In 2022 en 2023 volgen de volgende fases 2 en 3.

- Nog op de planning voor dit najaar:
 - In het kader van het 'Erfgoedbeheerplan Stadsvesten' zullen er enkele slechte bomen worden gekapt en worden vervangen.
 - We gaan verder met de aanplant van extra bomen op de site Campus Louis Zimmer en zal er een nieuwe bomenrij langs het pad van de Binnennete worden geplant.
 - Er zullen enkele bomen worden vervangen in de Neerloop.
 - De Pallieterdriehoek wordt omgevormd om zowel de mobiliteit als groenbeleving in deze zone te optimaliseren.



Tijd

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	1.658.564,91	3.195.078,28
Uitgaven	828.875,31	1.920.837,00
Saldo Exploitatie	829.689,60	1.274.241,28
Investerings		
Ontvangsten	0,00	4.402.700,21
Uitgaven	1.544.097,52	13.452.635,24
Saldo Investerings	-1.544.097,52	-9.049.935,03
Financiering		
Ontvangsten	0,00	483.439,00
Uitgaven	0,00	192.682,00
Saldo Financiering	0,00	290.757,00