



01/04 Openbaar domein

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Bart Luyckx (wd)

Financieel Directeur: Martine Luypaers (wd)

Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en onderhoud het openbaar domein en de groene ruimten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt. In het bijzonder de verdere ontwikkeling en realisatie van de fietsostrade Lier Oost en Heist-op-den-Berg vragen nog bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Omschrijving

Lier zal tegen 31/12/2025 de kwaliteit van het openbaar domein verbeteren, door minstens 22 miljoen te investeren in straten, pleinen en fietspaden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Er werden ook acties verschoven naar een later tijdstip.

- Het budget wordt opgemaakt op basis van ramingen. Pas wanneer de eindafrekening van de werken is opgemaakt, kennen we het effectieve uitvoeringsbedrag.
- Budgetoverschrijdingen worden zo veel mogelijk ondervangen door tussen de acties te verschuiven. Pas bij de eindafrekening zullen we weten of er voldoende budget is voor de acties van dit actieplan.

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	766,00	0,00
Uitgaven	0,00	77.500,00
Saldo Exploitatie	766,00	-77.500,00
Investerings		
Ontvangsten	114.847,23	485.584,29
Uitgaven	2.883.710,68	8.446.471,96
Saldo Investerings	-2.768.863,45	-7.960.887,67

Actie

- 01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad

Omschrijving

Lier werkt aan de veiligheid van fietsers door de aanleg van een fietspad aan de Aarschotsesteenweg.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 19/05/2021: Er vond een bewonersvergadering plaats om het voorontwerp en de timing toe te lichten.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen stelde een aannemer aan voor het bouwrijp maken van de zone voor de aanleg van de nutsleidingen.
- 2de kwartaal 2021: Het voorontwerp van de N10 en de zijtakken werd met voorwaarden goed gekeurd.
- 13/12/2021: Het college keurde de eindafrekening voor uitgevoerde werken goed.
- 2021 (tot half 2022): De nutswerken aan de noordzijde werden uitgevoerd.
- 01/06/2022: De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend.
- 28/11/2022: De gemeenteraad keurde de gebruiksovereenkomst voor het Lokaal Pact nummer 5 goed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Verdere timing zoals voorzien in de aangepaste meerjarenplanning:

- Februari 2023: indienen aanbestedingsdossier.

- Geen aanbesteding voor definitieve goedkeuring Lokaal Pact.
- Najaar 2023: start van de werken.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	24.300,00
Saldo Exploitatie	0,00	-24.300,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	33.103,83	84.663,47
Saldo Investerings	-33.103,83	-84.663,47

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

Lier herstelt het openbaar domein in het Begijnhof, volgens de bepalingen in de meerjarenpremieovereenkomst.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De beoogde resultaten voor deze actie kunnen niet worden behaald omwille van aanpassing timing restauratie begijnhofwoningen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie ondervindt een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet tijdig meer zal kunnen worden voltooid.

Door de aanpassing van de timing van de restauratie van de begijnhofwoningen verschuift de studie en uitvoering van de aanleg van het openbaar domein naar volgende legislatuur.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	5.057,80
Saldo Investerings	0,00	-5.057,80

- 01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)

Omschrijving

Lier legt het openbaar domein grenzend aan de ontwikkeling Normaalschool aan in samenwerking met de buurt (Berlaarsestraat en Kluizenplein). Er wordt extra aandacht besteed aan archeologische opgravingen tijdens deze ontwikkeling.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het archeologisch onderzoek is afgerond:

- Fase 1 : Barbara Vettersplein
- Fase 2 : Ondergrondse parking (met uitzondering van de werfweg)

De aanleg van riolering, nutsvoorzieningen en openbaar domein Barbara Vettersplein is uitgevoerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing van het archeologisch onderzoek is afhankelijk van de planning der werken door THV Normaa school:

- Fase 3: Onderkeldering van gebouwen I-J, voorzien van riolering en aanleg van een publieke en private paviljoentuin wordt voorzien in 2024;
- Fase 4: Renovatie van gebouw H en aanleg van het Kloosterhof en riolering: hiervoor moet de planning nog worden vastgelegd.
- Het archeologisch onderzoek voor het gedeelte cohousing (tuinzone en gebouw) is gestart in december 2022 en ondertussen geschorst tot juni 2023.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	459.320,47	1.191.153,41
Saldo Investerings	-459.320,47	-1.191.153,41

- 01/04/SAP/01/04 Berlarlij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarlij.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De werken van de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd.
- 02/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen;
- 30/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het aangepaste ontwerp en de raming goedgekeurd.
- 26/09/2022: college burgemeester & schepenen heeft de actualisatie van het technisch verslag en sloopopvolgingsplan goedgekeurd.
- 12/12/2022: college burgemeester & schepenen heeft de offerte voor aanvraag van de bemalingsvergunning goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

- Het aanbestedingsdossier zal worden ingediend begin 2023.
- De start der werken, te beginnen met archeologisch onderzoek, is voorzien einde mei 2023 (afhankelijk van planning aannemer).

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	3.142,00	32.039,00
Saldo Investerings	-3.142,00	-32.039,00

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

Lier legt de Bosstraat aan in het kader van nieuwe woonontwikkelingen en de stationsontsluiting.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De nutsmaatschappijen hebben tijdens kwartaal 2 van 2022 hun werken verdergezet.
- 16/05/2022: omgevingsvergunning is afgeleverd

- 30/06/2022: omwille van de onmiddellijke nabijheid van een 'no regret'zone (OVAM) is bijkomend PFAS onderzoek voorzien. Het veldwerk (staalname) hiervoor is uitgevoerd op 30 juni 2022 . Hieruit blijkt dat het huidig toetsingskader niet overschreden wordt.
- 12/09/2022: college van burgemeester en schepenen heeft het uitvoeren van een bemalingsstudie goedgekeurd.
- 24/10/2022: college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het opstellen van de omgevingsvergunning voor de bemaling met optionele waterzuivering goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De verdere timing voorziet:

- Begin maart 2023 : indienen aanbestedingsdossier.
- Einde maart 2023 : publicatie aanbesteding.
- Einde april 2023 : offertes.
- Najaar 2023 : start van de werken.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	13.226,37	65.597,00
Saldo Investerings	-13.226,37	-65.597,00

- 01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat

Omschrijving

Lier legt de Dorpstraat en Beekstraat aan in het kader van de nieuwbouw van school Dagpauwoog.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De scope van de actie is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de beoogde resultaten voor deze actie niet zullen worden behaald.

- Augustus 2019: O.w.v. de budgettaire impact van strenge eisen in het kader van de waterproblematiek (strengere buffer- en lozingsvoorwaarden) aangestuurd vanuit de provincie heeft het dossier vertraging opgelopen. De voorwaarden voor het masterplan worden herbekeken.
- Mei 2022 : na overleg tussen de deskundige mobiliteit van stad Lier en school Dagpauwoog zijn er nieuwe inzichten betreffende het masterplan. Vooraan de straat komt een kiss&ride en oversteek zodat de heraanleg van de zijstraat niet meer nodig is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie ondervindt een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet (tijdig) meer zal kunnen worden voltooid.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	29.462,00
Saldo Investerings	0,00	-29.462,00

- 01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Eeuwfeestlaan (fase 1 Bareelstraat tot Guldensporenlaan).

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat - herstelling wegdek en riolering Eeuwfeestlaan fase 1 binnen het huidige MJP - zal mogelijk niet kunnen gehaald worden.

- Dit dossier heeft door verschuivingen van prioriteiten en toegevoegde straten aan het actieplan tijdelijk on hold gestaan.
- Er zal voor de heraanleg een participatietraject opgestart worden in samenspraak met team communicatie.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen, waardoor de vooropgestelde planning niet gehaald zal kunnen worden.

- De start van het participatietraject is nog te bepalen.
- De opmaak van het ontwerp is voorzien binnen het huidige meerjarenplan.
- De uitvoering is voorzien binnen het volgende meerjarenplan.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-09-2021

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Antwerpen-Lier verder door te trekken.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 16/09/2022: Segment 5 van de fietsostrade kon niet worden opengesteld wegens het ontbreken van een deel van de brugdekbekleding op de stalen fietsbrug. Hiervoor is PV van weigering van openstelling opgemaakt.
- 1/10/2022: officiële ingebruikname.
- 10/10/2022: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebrekestelling nr. 2.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De werken zijn nog niet opgeleverd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	853,88	350.000,00
Saldo Investerings	-853,88	-350.000,00

- 01/04/SAP/01/09 Fietsostrade Heist-op-den-Berg

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Heist-op-den-Berg verder door te trekken.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat kan wel gehaald worden.

- De provincie Antwerpen onderzoekt het toekomstige traject voor deze actie.
- Deze actie is dus nog niet van start kunnen gaan. Dit is afhankelijk van het resultaat uit het onderzoek dat provincie Antwerpen momenteel uitvoert.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen. De vooropgestelde planning kan alleen gehaald worden indien er op korte termijn duidelijkheid komt over het toekomstige traject.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/04/SAP/01/10 Fietsostrade Lier Oost

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Oost verder door te trekken.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden, doordat er onvoldoende duidelijkheid is over het toekomstige traject.

- Er is momenteel nog onduidelijkheid over scope en timing.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen.

- Door de onduidelijkheid over scope en verdere timing, zal deze actie niet kunnen afgerond worden binnen het huidige meerjarenplanning.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de aanleg van fietssuggestiestroken in Koningshooikt.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Deze actie omvat verschillende werken ter bevordering van de fietsveiligheid in Lier en Koningshooikt, met focus op schoolomgevingen.
- Mei 2022: realisatie wegmarkeringen op de Aarschotsesteenweg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema, maar er is een aandachtspunt:

De meeste herstellingen aan de thermoplastmarkeringen van de fietszone zijn in de winterperiode 2022 uitgevoerd. Doordat nog 1 kleine herstelling moet uitgevoerd worden en 1 vergeten pictogram aangebracht, zijn de werken nog niet voorlopig opgeleverd.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	41.727,05	77.748,06
Saldo Investerings	-41.727,05	-77.748,06

- 01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De werken werden in het voorjaar van 2020 uitgevoerd.
- 16/04/2020: Opmaak van een proces verbaal van ingebruikname fase 1;
- 08/05/2020: Opmaak van een proces verbaal van ingebruikname fase 2.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema: de werken zijn voorlopig opgeleverd.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	81.628,56	85.869,85
Saldo Investerings	-81.628,56	-85.869,85

- 01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 16/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor de weg- en rioleringswerken goedgekeurd.
- 04/06/2022: De omgevingsvergunning is afgeleverd door de gewestelijk omgevingsambtenaar.
- 20/06/2022: De offertes werden ontvangen.
- 04/07/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 19/09/2022: start der werken.

- 19/12/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor de afvoer van aangetroffen betonpuin goedgekeurd.
- 19/12/2022: De gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Waterweg en de stad Lier betreffende de aanleg van de ontsluitingsweg sportsite Hoge Velden goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	383.542,47	1.060.488,07
Saldo Investerings	-383.542,47	-1.060.488,07

- 01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Huibrechtstraat en Koning Albertstraat.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het projectgebied is uitgebreid met de Kammenstraat en Wijngaardstraat, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 25/07/2022: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het participatietraject in kader van de heraanleg en gaat akkoord met de uitgewerkte projectdefinitie.
- Rioolinspectie, geotechnische onderzoeken en infiltratieproeven zijn uitgevoerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgebreid maar zit nog steeds op schema.

- 2024: De start van de werken is gepland.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	31.036,64
Saldo Investerings	0,00	-31.036,64

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

Lier legt het openbaar domein aan in het kader van de woonontwikkeling Kozak.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Omwille van de grotere budgettaire impact dan voorzien, zijn de programma-eisen bijgesteld. Daardoor heeft de actie vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 24/01/2022: voorontwerp is aangepast en voorgelegd op een bewonersvergadering.
- Maart 2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 25/07/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor de sloopwerkzaamheden en het ruimen van bouwterreinen goedgekeurd.
- 15/09/2022: indienen van de offertes.
- 31/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de sloopwerken toegewezen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen doordat het programma van eisen is bijgesteld, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

- 09/01/2023: start sloopwerken. Uitvoeringstermijn is 30 werkdagen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	10.345,50	186.820,00
Saldo Investerings	-10.345,50	-186.820,00

- 01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad langs de Kesselsesteenweg.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De herschatting en innamegesprekken worden opgenomen door de dienst vastgoedtransactie van het Agentschap Wegen & Verkeer.
- 05/12/2022: infomoment over innames voor eigenaars wordt gehouden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

- januari 2023: start van de innamegesprekken door Igemo.
- Uitvoering van de actie is voorzien ten vroegste zomer 2024 (na Aarschotsesteenweg - fietspad).

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	51.300,00
Saldo Exploitatie	0,00	-51.300,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	18.845,16	134.975,00
Saldo Investerings	-18.845,16	-134.975,00

- 01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Sterrenstraat, Maanstraat en Komeetstraat.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de oorspronkelijke projectzone werd uitgebreid met het Hemelplein, de omgeving van sporthal De Komeet en het binnengebied van de Maanstraat.

- 31/01/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van de projectzone met uitbreidingen.
- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld.
- 19/09/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending goed voor uitbreiding technisch verslag en sloopopvolgingsplan.
- 24/10/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending goed voor de studieopdracht goed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing:

- voorjaar 2023 : indienen aanbestedingsdossier en voeren aanbesteding

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	13.711,77	966.701,78
Saldo Investerings	-13.711,77	-966.701,78

- 01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad in de Marnixdreef.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De scope van de actie wordt eerst verder onderzocht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De scope van de actie wordt eerst verder onderzocht.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	184.500,00
Uitgaven	0,00	312.992,00
Saldo Investerings	0,00	-128.492,00

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers voor de verbetering van het fietspad van de Mechelbaan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet gehaald kunnen worden.

De heraanleg van het fietspad in het kader van het Kopenhagenplan wordt niet weerhouden omdat er onvoldoende conformiteit met het fietsvademecum kan bereikt worden, zonder bijkomende grondinnames en aanzienlijke ingrepen langs grachten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit niet op schema.

Een ruwe raming dient opgemaakt te worden voor de aanleg van een volwaardig fietspad (2m). Afhankelijk van de raming kan dit opgenomen worden in de volgende meerjarenplanning.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

Lier legt samen met de gemeente Ranst het wegdek en de riolering van de Mulderweg aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In 2019 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan om financieel te participeren in de aanleg van de riolering van de Mulderweg door de gemeente Ranst.
- Het vooropgestelde resultaat is afhankelijk van uitvoering door de gemeente Ranst.
- De gemeente Ranst heeft de aanbesteding gepubliceerd met als aanbestedingsdatum 16/09/2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Uitvoering wordt voorzien in 2023.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	5.762,94	0,00
Uitgaven	35.488,45	113.658,00
Saldo Investerings	-29.725,51	-113.658,00

- 01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16

Omschrijving

Lier zorgt voor de ontsluiting van de stationsbuurt door de aanleg van de ontsluitingsweg tussen de R16 en het station.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op door de heronderhandeling met een private partner.

- 20/05/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor het archeologisch onderzoek goedgekeurd.

- 26/09/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen.
- 21/11/2022: start uitvoering verkennend booronderzoek (archo). Na evaluatie van de monsters blijkt geen verder onderzoek naar steentijd noodzakelijk te zijn.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Verdere timing:

- Einde januari 2023 : indienen concept aanbestedingsdossier.
- April 2023 : publicatie van de opdracht.
- Eerste helft mei 2023 : uitvoeren van archeologische proefsleuven.
- Augustus 2023 : gunning van de werken mits aflevering omgevingsvergunning.
- Najaar 2023: start van de werken.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-400,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	119.841,95	328.118,94
Saldo Investerings	-119.841,95	-328.118,94

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 27/7/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de inrichting van het kerkplein goed. Omwille van een herbestemmingsonderzoek (OE) voor de kerk, met inbegrip van het voorplein, dienden de plannen aangepast te worden.
- Maart, mei en juni 2021: De betrokken nutsmaatschappijen voerden al voorbereidende werken uit.
- 31/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 23/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft werken toegewezen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De formele voorlopige oplevering wordt georganiseerd wanneer alle proefresultaten van de boringen gekend zijn.
- De eindafrekening is ingediend en ter nazicht overgemaakt aan het studiebureau.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	300,00	0,00
Saldo Exploitatie	300,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	752.520,96	865.134,00
Saldo Investerings	-752.520,96	-865.134,00

- 01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2

Omschrijving

Lier gaat verder met het project Sion/Ros Beiaard en vervolledigt fase 2.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 15/02/2021: De start van de werken.
- Het archeologisch veldonderzoek, met een meerwerk voor het opgraven en waarderen van skeletten, werd afgerond.

- 8/11/2021: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van voorlopige oplevering van werken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De eindafrekening is in opmaak en dient nog ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	89.191,62	148.384,00
Saldo Investerings	-89.191,62	-148.384,00

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

Lier legt het wegdek en de riolering van de Schollebeekstraat aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 08/03/2022 : het voorontwerp is goedgekeurd door de VMM met aanvaarding afwijking op artikel 19 van het subsidiebesluit van 5 mei 2017.
- 14/03/2022 : de voorwaardelijke omgevingsvergunning is afgeleverd.
- 09/05/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.
- 24/06/2022: indienen en nazicht offertes. Opvragen prijsverantwoordingen.
- 22/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 17/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor de begeleiding van de grondwerken goedgekeurd.
- 07/11/2022: start van de werken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	38.523,51	937.812,11
Saldo Investerings	-38.523,51	-937.812,11

- 01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de zone Bril-Kattenstraat-Deensestraat-Volmolenstraat.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het projectgebied is uitgebreid met de Werf, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Op basis van het participatietraject (buurtboekje, bevraging, workshop) is een projectdefinitie geformuleerd.
- 27/06/2022 werd de projectdefinitie voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Deze definitie wordt gehanteerd als basis voor het voorontwerp.
- 29/08/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de heraanleg van de Werf samen met de heraanleg van de Volmolenstraat goed binnen de huidige legislatuur.
- 19/09/2022 : overlegvergadering voor opstart van de voorontwerpfase.
- 09/12/2022: het schetsontwerp werd ingediend en voor pré-advies doorgestuurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgebreid maar zit nog steeds op schema.

Volgende timing wordt vooropgesteld :

- Fase 1 : nutswerken
 - einde 2023 - oktober 2024
- Fase 2 : heraanleg Werf
 - oktober 2024 - medio 2025
- Fase 3 : heraanleg Volmolenstraat e.a.
 - medio 2025 - medio 2026

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	4.559,40	74.805,00
Saldo Investerings	-4.559,40	-74.805,00

- 01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 12/04/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van de opdracht met de verharding van de parking Renaat Veremansplein goed.
- Mei en juni 2021: werken Sionsvest en Spuivest werden uitgevoerd. Er werden 3 PV's van ingebrekestelling opgesteld naar aanleiding van het niet naleven van de planning en de werfafspraken door de aannemer.
- De werken aan de Bergmannvest, Davidsvest en Begijnenvest werden verschoven naar augustus 2021.
- 19/02/2021: De goedkeuring van de erfgoedpremie van 123.633 euro goedgekeurd voor deze werken.
- 8/11/2021: De voorlopige oplevering van de werken in het college van burgemeester en schepenen.
- 20/12/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurt eindafrekening goed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en wordt tijdens het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

- Begin 2022 dient nog een tweede nabehandeling met pekels uit te worden gevoerd.
- Tegelijkertijd zullen ook de openstaande punten uit de voorlopige oplevering worden opgenomen.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	109.084,29	109.084,29
Uitgaven	58.541,30	65.398,72
Saldo Investerings	50.542,99	43.685,57

- 01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt

Omschrijving

Lier legt de riolering en het wegdak op de Zaat en Veemarkt aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen wees de opdracht voor de berekening van de dimensionering voor de riolering toe, zodat het voorontwerp kan goedgekeurd worden.
- Het voorontwerp kan pas verder uitgewerkt worden na de bespreking op de bewonersvergadering die wordt voorzien in het voorjaar van 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

- De start van de werken is voorzien in 2025.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	2.541,00	28.160,45
Saldo Investerings	-2.541,00	-28.160,45

- 01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur

Omschrijving

Lier levert de straten die in de vorige legislatuur werden heraangelegd definitief op.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Sander de Vosstraat
 - De afwerking was voorzien vanaf oktober 2021.
 - O.w.v. de hoeveelheden grondverzet die niet correct ingeschat waren en een aanzienlijke prijsstijgingen m.b.t. materialen, werd de aannemer gevraagd om een aangepaste raming op te maken.
 - 30/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de aangepaste raming goed.
- Volgende straten zijn definitief opgeleverd:
 - Kan. Davidlaan

- Ros Beiaardstraat fase 1
- Senthout
- Spekkestraat
- St.-Gummarusstraat
- Leike

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	286.564,83	363.918,32
Saldo Investerings	-286.564,83	-363.918,32

- 01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest

Omschrijving

Lier investeert in de aanpassing van het openbaar domein Leuvensevest in het kader van de bereikbaarheid van Sporthal Stadspark en de school Koninklijk Atheneum

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- De werken werden uitgevoerd in de 2de helft van 2020.
- 30/11/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de voorlopige oplevering en de eindafrekening goed .

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond en voltooid.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-11-2020

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd gehaald.

- 04/07/2022 : college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebruikname.
- De boringen (voor proefresultaten) zijn uitgevoerd in oktober.
- De eindafrekening is ingediend en overgemaakt aan het studiebureau voor nazicht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De formele voorlopige oplevering wordt georganiseerd wanneer alle proefresultaten bekend zijn.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

04-05-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	466,00	0,00
Saldo Exploitatie	466,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	337.340,33	409.005,97
Saldo Investerings	-337.340,33	-409.005,97

- 01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur

Omschrijving

Er worden voorbereidende studies voorzien voor de straten die in volgende legislatuur worden heraangelegd.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet gehaald worden voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang .

- Voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang werden de voorontwerpen nog niet goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen om budgettaire redenen. De studie en uitvoering van deze straten kunnen daardoor niet meer tijdig gerealiseerd worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang een onomkeerbare vertraging opgelopen.

Voor de heraanleg van openbaar domein Sint-Gummarussite - Rechtestraat, H. Geeststraat, Kard. Mercierplein wordt een nieuwe actie gemaakt.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	8.024,00	25.505,37
Saldo Investerings	-8.024,00	-25.505,37

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 21/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp goedgekeurd.
- 15/07/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema voor uitvoering in 2023.

Verdere timing:

- Maart 2023: aanbesteding van de werken.
- Derde kwartaal 2023: start van de werken.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	57.619,20	263.353,00
Saldo Investerings	-57.619,20	-263.353,00

- 01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek

Omschrijving

Lier doet de nodige investeringen rond de site van de GAS-fabriek

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 17/01/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft, binnen het raamcontract voor afkoppelingswerken, een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld die de private riolering van de 31 woningen in de Gaslei in kaart zal brengen.

- 09/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het onderzoek van de private rioleringen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Enkele private rioleringen dienen verder onderzocht te worden.
- Verdere maatregelen zullen in samenspraak met bewoners en team Omgeving (aanleg pad + tuinmuur) uitgewerkt worden. Hierin is nog geen verdere actie ondernomen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	50.000,00
Uitgaven	21.799,83	20.000,00
Saldo Investerings	-21.799,83	30.000,00

- 01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar

Omschrijving

Lier investeert samen met de gemeente Berlaar in de riolering van de N10 tussen de Sander De Vosstraat en de Gangelberg

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De gemeente Berlaar heeft de aanbesteding gevoerd en de werken gegund.
- 13/06/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de medefinanciering goed.
- Begin juli 2022 : aflevering omgevingsvergunning.
- 25/07/2022 : college van burgemeester en schepenen keurt de bijakte voor de opdracht van diensten goed.
- Half augustus - begin september 2022 : zone bouwrijp gemaakt.
- 8/9/2022 : infovergadering te Berlaar .
- 19/9/2022 : start werken nutsmaatschappijen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Volgende timing is voorzien :

- Voorjaar 2023 : start wegeniswerken grondgebied Lier

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	142.000,00
Uitgaven	11.707,24	188.614,00
Saldo Investerings	-11.707,24	-46.614,00

- 01/04/SAP/01/35 Ontsluiting Site Posthoorn

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Er werd beslist om de budgetten voor deze actie te herbestemmen naar een nieuwe actie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Na herbestemming van het bijhorende budget naar een nieuwe actie zal hiervoor ook een nieuwe planning worden opgesteld.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/36 Hoge velden : aanleg ontsluiting camperplaats

Omschrijving

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De stad dient , voor de ontsluiting van de camping/camperplaats, de aanleg van een uitgeruste weg te voorzien vanaf de reeds voorziene aansluiting op de ontsluitingsweg tot aan de Schollebeek.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Verdere timing :

- studie in 2023.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking

Omschrijving

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Voor deze nieuwe actie is, voor opmaak budget 2023, een ruwe raming gemaakt voor de studiekosten en de eigenlijke aanleg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De timing is afhankelijk van budgetbespreking en goedkeuring budget 2023.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30

Omschrijving

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 7/02/2022: het college van burgemeester en schepenen stelt studiebureau aan voor de studie van de weg- en rioleringswerken in de oude Bosstraat.
- 20/06/2022: het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van 3 pompputten goed voor de tijdelijke rioleringsmaatregel.
- 27/06/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo mbt de grondverwingen.
- 03/10/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo voor opmaak schattingsverslagen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De verdere timing :

- januari 2023: indienen schetsontwerp.

- januari 2023: voorlopige vaststelling rooilijnplan.
- februari/maart 2023: indienen voorontwerp riolering en bovenbouw.
- mei 2023: definitieve vaststelling rooilijnplan.
- einde 2023: start van de werken

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/39 Hockeyweg

Omschrijving

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden beoogde resultaten konden nog niet worden behaald voor deze actie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een beperkte en omkeerbare vertraging waardoor ze nog wel binnen het vooropgestelde tijds kader zal kunnen worden bereikt.

Verdere timing :

- De omgevingsvergunningsaanvraag is nog in te dienen: er wordt momenteel gewacht op de notaris i.k.v. de akte van grondruil.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/40 Rechtestraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein

Omschrijving

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Status

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2028

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/41 Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg

Omschrijving

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Status

Startdatum

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/02 Investerings en onderhoud groene ruimten

Omschrijving

Lier zal tegen 31/12/2025 investeren in nieuw kwalitatief groen, door 10.000 nieuwe bomen en struiken aan te planten en een nieuw landschapspark Pallieterland in te richten.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, o.a. voor de realisatie van landschapspark Pallieterland en het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	649,44	750,00
Saldo Exploitatie	-649,44	-750,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	250.000,00
Uitgaven	122.371,36	178.786,89
Saldo Investerings	-122.371,36	71.213,11

Actie

- 01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland

Omschrijving

Om de leefkwaliteit in en rond onze stad te vergroten worden verschillende natuurkerngebieden met elkaar verbonden tot 1 groot landschapspark.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden doordat vergunningsplichtige werken pas kunnen aangevraagd worden na goedkeuring GRUP Beneden-Nete Lier.

- 20/06/2022: college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering buurtmoestuin en hondenspeelweide.
- De herprofilering van de grachten en beperkte aanleg van halfverharding zijn uitgevoerd.
- De infoborden, picknickbanden en grondwaterpompen zijn geplaatst.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het project later dan voorzien zal afgerond worden.

Verdere timing :

- Aanleg wadi en speelheuvel hondenspeelweide, composttoilet, fietsenstalling en paden in halfverharding niet vergunbaar tot na goedkeuring GRUP (2024).
- Berging tuiniers (gebouw) niet vergunbaar tot na goedkeuring GRUP (2024).
- Uitvoering strategisch project 1 en strategisch project 2 afhankelijk van verwerving verschillende percelen.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	649,44	750,00
Saldo Exploitatie	-649,44	-750,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	250.000,00
Uitgaven	122.371,36	178.786,89
Saldo Investerings	-122.371,36	71.213,11

- 01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken

Omschrijving

Tegen 2025 planten we 10.000 extra bomen en struiken aan op Liers grondgebied.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 17/01/2022: de bomenbalans voor 2021 werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en bedraagt 3.737 (met inbegrip van klimaatbomenactie) .
- De klimaatbomenactie
 - In 2020 kon de actie "2020 Klimaatbomen" niet plaatsvinden o.w.v. de Covid-19 pandemie. De actie werd verschoven naar 2021.
 - Tot 15/9/2021 konden bewoners van Lier een bestelling plaatsen. Op 20, 27 en 28 november konden ze hun klimaatboom of -heester ophalen.

- In totaal zijn hierdoor 2.609 bomen geplant in particuliere tuinen.
- Aanplant van extra bomen :
 - op de site Campus Louis Zimmer;
 - nieuwe bomenrij langs het pad van de Binnennete;
 - in de Ros Beiaardstraat;
 - op begraafplaats Beekstraat Koningshooikt;
 - in de tuin van het stadsmuseum;
 - in de verkaveling bij de Mimosalaan.
- 23/05/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de aanplantingswerken op de begraafplaats Kloosterheide en Beekstraat.
- Op diverse wandellussen (Bunkerpad, Koningsbossenpad, Lammekespad en Stombaershoekpad) zijn, in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland, extra bomen aangeplant.
- VB 05/12/2022: Het vast bureau gaat akkoord met het bebossen van 5 percelen, in eigendom van het OCMW, in kader van bosuitbreiding. In samenspraak met de Bosgroep en de provincie Antwerpen wordt het stappenplan verder uitgewerkt. Er kunnen mogelijk 11.550 extra bomen geplant worden op deze manier.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	3.041.717,24	3.239.054,25
Uitgaven	2.206.019,33	2.406.811,06
Saldo Exploitatie	835.697,91	832.243,19
Investerings		
Ontvangsten	895.215,24	1.502.913,95
Uitgaven	4.806.266,29	12.703.820,06
Saldo Investerings	-3.911.051,05	-11.200.906,11
Financiering		
Ontvangsten	376.578,61	392.662,00
Uitgaven	164.649,28	169.155,00
Saldo Financiering	211.929,33	223.507,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	3.040.951,24	3.239.054,25
Uitgaven	2.205.369,89	2.328.561,06
Saldo Exploitatie	835.581,35	910.493,19
Investerings		
Ontvangsten	780.368,01	767.329,66
Uitgaven	1.800.184,25	4.078.561,21
Saldo Investerings	-1.019.816,24	-3.311.231,55
Financiering		
Ontvangsten	376.578,61	392.662,00
Uitgaven	164.649,28	169.155,00
Saldo Financiering	211.929,33	223.507,00