



01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier beheert en investeert in gebouwen en onroerend erfgoed om de kwaliteit van het Patrimonium te borgen. Dit gebeurt in het bijzonder door in te zetten op energiebesparende maatregelen en de duurzame renovatie van Stads- en OCMW-gebouwen. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget, maar op basis van de herzieningen (stijgende materiaalkosten, stijgende kosten voor brandstof, stijgende loonkosten ed.) en het verschil tussen de oorspronkelijke ramingen en de ingediende offertes voor toewijzing, wordt verwacht dat de vooropgestelde budgetten mogelijk onvoldoende zullen zijn. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning door o.a. vertragingen bij externen die iets dienen aan te leveren en het intern tijdelijk on hold staan van een project, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/03/SAP/01 Kwaliteit stads- en OCMW Patrimonium

Omschrijving

Lier zorgt dat het eigen patrimonium optimaal bewaard blijft door het opstellen en opvolgen van beheers-, bestemmings- en onderhoudsplannen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft voorlopig binnen het vooropgestelde budget, maar er is wel een aandachtspunt:

- Op basis van de herzieningen (stijgende materiaalkosten, stijgende kosten voor brandstof, stijgende loonkosten ed.) en het verschil tussen de oorspronkelijke ramingen en de ingediende offertes voor toewijzing, verwachten we dat de goedgekeurde budgetten ontoereikend zullen zijn om te kunnen realiseren wat voorzien is.
- De impact wordt in kaart gebracht, zodat er beslissingen genomen kunnen worden in functie van de resultaten van dit onderzoek.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Ontvangsten	40.000,00	9.976,00	0,00	0,00	16.320,00	163,59
Uitgaven	122.331,00	194.633,61	109.334,84	56,17	54.957,67	28,24
Saldo	-82.331,00	-184.657,61	-109.334,84	59,21	-38.637,67	20,92
Investerings						

Actie

- 01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies

Omschrijving

Lier maakt beheersplannen en/of herbestemmingsstudies op voor de Heilige Familiekerk, de Zimmertoren, het Fort, het Hof van Geertruyen, het Vleeshuis, de Gorte Markt, de SAMWD en het Heilig Geest gebouw, om ze op een correcte manier te kunnen bewaren. Dit gebeurt waar mogelijk met behulp van erfgoedpremies.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen behaald worden.

- Beheersplannen
 - 03/01/2022: Het college van burgemeester en schepenen keurde het lastenboek goed voor de aanstelling van een ontwerper van het beheersplan van het Hof van Geertruyen. Op 14 februari 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen deze opdracht toe te wijzen aan Karuur Architecten.
 - Kwartaal 2 - 2022: Het beheersplan voor het Hof van Geertruyen is voltooid en staat geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen op 4/7/2022. Er is tevens een draaiboek uitgewerkt voor het beheer en gebruik van de aanpalende evenementenweide en park.
 - 30/01/2022: Het college van burgemeester en schepenen keurde het lastenboek goed voor de aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van een plan van aanpak voor het fort van Lier.
 - 21/03/2022: het college besliste deze opdracht toe te wijzen aan het studiebureau Erfgoed en Visie.
 - Kwartaal 2 - 2022: Het plan van aanpak voor het fort van Lier is in opmaak. Er vond reeds verschillende malen overleg plaats zodat het plan van aanpak gebouwen is afgestemd op het masterplan.
- Herbestemmingsstudies
 - Herbestemmingsonderzoek Heilige Familiekerk:
 - 22/11/2021: Een toelichting van de herbestemmingsstudie over de heraanleg van de straat en het kerkplein tijdens de bewonersvergadering.
 - Herbestemmingsonderzoek Heilig Geestgebouw:

- Dit herbestemmingsonderzoek wordt gerapporteerd onder de actie 01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

De beheersplannen en herbestemmingsonderzoeken, voorzien om te worden uitgevoerd gedurende deze legislatuur, zullen tijdig worden afgerond.

Status

2-Halverwege

Startdatum**Einddatum**

- 01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan

Omschrijving

Lier maakt tegen 2025 in verschillende fases een erfgoedbeleidsplan op zodat de schat aan onroerend erfgoed die Lier bezit met zorg kan bewaard blijven.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op.

- Kwartaal 1 - 2022:

- De IOED IGEMO heeft een vrijwilligerswerking opgezet voor ondersteuning bij de opmaak van het erfgoedbeleidsplan. Er zijn 15 Lierse vrijwilligers aangesteld voor de herinventarisatie en valorisatie van het Liers bouwkundig erfgoed. Ze worden ingezet voor:
 - Veldwerk
 - Ter identificatie van potentieel te herinventariseren panden voor de longlist
 - In latere instantie voor het invullen van veldwerkfiches voor de shortlist
 - Aanleveren van fotomateriaal zowel voor de valorisatie als herinventarisatie
 - Archiefopzoeken: architect, bouwjaar, originele opbouw en aanpassingen. Voor de haalbaarheid wordt nog contact opgenomen met de verschillende archieven.
 - Klaarzetten van de in te vullen waarderingsfiches: algemene identificatie, aanzet scoring erfgoedwaarden en -criteria, opzoeken van historisch kaartmateriaal,
Er werd een vrijwilligersopleiding georganiseerd in maart en vanaf april zijn de vrijwilligers volop aan de slag.
- Er werd een gebied afgebakend voor de herinventarisatie in Lier (regio binnen de ring) en Koningshooikt (dorpskern).
- De waarderingsinstrumenten werden verder uitgewerkt.
- Er is een koppeling per fiche aan een centraal databestand en de finale fiches zullen in GIS worden ingevoerd op relict niveau.
- Er werd een digitale inputtool ontwikkeld gekoppeld aan het centrale databestand.
- Kwartaal 2 - 2022: De nieuwe Lierse gemeentelijk omgevingsambtenaar werd betrokken in het project. Het erfgoedbeleidsplan zal immers geïmplementeerd moeten worden in de algemene werking van de dienst omgeving. Er werd nagedacht over ontsluiting via GIS-laag. Hierover was tevens overleg met Vlaanderen i.k.v. implementatie informatie in vastgoedplatform. Ook de opmaak van een planologisch instrument werd bekeken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Status

1-Gestart

Startdatum**Einddatum**

- 01/03/SAP/01/03 Opmaak conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanung

Omschrijving

Lier maakt een conditiemeting op van alle gebouwen in eigendom van Stad Lier en OCMW. Op basis hiervan wordt een meerjarenonderhoudsplanung opgemaakt en uitgerold tegen einde 2020.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op.

- Voor de meeste condensatieketels werd ondertussen een onderhoudsplan opgemaakt in Ultimo. Er wordt nog verder gewerkt aan de ontbrekende onderhoudsplannen.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

- Door interne personele ondersteuning i.f.v. het aansturen van een team waarvan de leidinggevende is uitgevallen, heeft deze actie in kwartaal 1 en 2 van 2022 vertraging opgelopen.

Status

1-Gestart

Startdatum**Einddatum***Prioritaire Actieplannen*

01/03/SAP/02 Energiebesparende maatregelen stads- en OCMWpatrimonium

Omschrijving

Lier zal de publieke stadsgebouwen tegen 2030 energieneutraal maken, door in te zetten op relighting (verleiding), plaatsing van zonnepanelen en de aanpassing van verwarmingsinstallaties.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Uitgaven	455.488,00	892.341,83	266.615,43	29,88	152.641,63	17,11
Saldo Investerings	-455.488,00	-892.341,83	-266.615,43	29,88	-152.641,63	17,11

Actie

- 01/03/SAP/02/01 Opmaak en analyse van een efficiënte energieboekhouding

Omschrijving

Lier voorziet een energieboekhouding voor alle openbare gebouwen van Stad Lier en OCMW. O.b.v. de analyse van de data worden energiebesparende maatregelen getroffen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op doordat het opladen van de tellers door Fluvius langer duurde dan voorzien.

- Momenteel is Fluvius de tellers in E-lyse aan het opladen. Dit duurt langer dan gewenst omdat de gegevens van niet-digitale elektriciteits- en gasmeters door personeel van E-lyse (Fluvius) manueel dienen ingeladen te worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden indien de gegevens nodig voor het opzetten van een energieboekhouding in E-lyse tijdig kunnen worden verwerkt. Bovendien is de projectleider van het project ziek sinds eind april 2022, hierdoor is het project tijdelijk on hold gezet.

- Dit hangt af van de vorderingen van Fluvius bij het ingeven van de gegevens van niet-digitale meters in E-lyse.
- Zodra de tellers in E-lyse zijn ingeladen, zal toegang verleend worden aan de gebouwverantwoordelijken om niet-digitale tellers maandelijks in te geven.
- Maandelijkse rapporten zullen dan ook getrokken kunnen worden.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

Omschrijving

Lier voorziet relighting op volgende locaties: atletiekpiste, de stedelijke academies, de sporthallen en het woonzorgcentrum.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De deskundige technieken heeft zich tijdens kwartaal 1 - 2022 in eerste instantie gefocust op de keuringen van elektrische installaties.
- De deskundige technieken, de projectleider van het project, ziek is sinds eind april 2022. Hierdoor is er geen evolutie in kwartaal 2 - 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, omdat de deskundige technieken, de projectleider van het project, ziek is sinds eind april 2022. Hierdoor is het project tijdelijk on hold gezet.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse

Omschrijving

Lier voorziet stookplaatsrenovaties op volgende locaties: de Jutteneer, CC De Mol, de buitenschoolse kinderopvang, het Vleeshuis en het Woonzorgcentrum.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De deskundige technieken heeft zich tijdens kwartaal 1 2022 in eerste instantie gefocust op de keuringen van elektrische installaties.
- De deskundige technieken, de projectleider van het project, ziek is sinds eind april 2022. Hierdoor is er geen evolutie in kwartaal 2 van 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, omdat de deskundige technieken, de projectleider van het project, ziek is sinds eind april 2022. Hierdoor is het project tijdelijk on hold gezet.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

Lier voorziet de installatie van zonnepanelen op de daken van de sporthallen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op doordat het onderzoek naar energiedelen nog niet werd afgerond.

- Het onderzoek naar energiedelen is nog niet afgerond. De manier waarop energiedelen kan worden gerealiseerd moet nog verder worden bekeken o.b.v. de resultaten van het onderzoek.
- 18/02/2022: plaatsing zonnepanelen sporthal 't Spui (installatie is nog niet aangesloten)
- Er werd een aanvraag ingediend via het VEB-portaal voor studie en plaatsing van zonnepanelen op sporthallen Koningshooikt en de Komeet

De deskundige technieken, de projectleider van het project, ziek is sinds eind april 2022. Hierdoor is er geen evolutie in kwartaal 2 van 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, omdat de deskundige technieken, de projectleider van het project, ziek is sinds eind april 2022. Hierdoor is het project tijdelijk on hold gezet.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/03/SAP/03 Renovatie Stads- en OCMW gebouwen

Omschrijving

Lier restaureert waardevol onroerend erfgoed, door de beheersplannen en meerjarenpremieovereenkomsten voor het Begijnhof, de Sint-Gummaruskerk en het Heilig Geestgebouw uit te werken.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft voorlopig binnen het vooropgestelde budget, maar er is wel een aandachtspunt:

- Op basis van de herzieningen (stijgende materiaalkosten, stijgende kosten voor brandstof, stijgende loonkost ed.) en het verschil tussen de oorspronkelijke ramingen en de ingediende offertes voor toewijzing, verwachten we dat de goedgekeurde budgetten ontoereikend zullen zijn om te kunnen realiseren wat voorzien is.
- De impact wordt in kaart gebracht, zodat er beslissingen genomen kunnen worden in functie van de resultaten van dit onderzoek.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Ontvangsten	5.489.507,19	5.538.136,00	0,00	0,00	5.413.193,26	97,74
Uitgaven	5.718.435,51	6.983.091,43	3.874.290,96	55,48	1.423.328,34	20,38
Saldo	-228.928,32	-1.444.955,43	-3.874.290,96	268,13	3.989.864,92	-276,12
Investerings						

Actie

- 01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5

Omschrijving

Lier renoveert het begijnhof in verschillende fases volgens de bepalingen in de meerjarenpremieovereenkomst.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

FASE 2:

- Op 14/03/2022 besliste het vast bureau goedkeuring te verlenen aan de regeling als minnelijke schikking i.v.m. uitstel van de aanvangsdatum van de bouwwerken MJPO (meerjarenpremieovereenkomst) Begijnhof fase 2 zoals opgenomen in bijakte 1. Daarin staat bepaald dat in afwijking van artikel 76 § 2 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 de werken niet aanvangen tussen de 30ste en 75ste werkdag volgend op de dag van de sluiting van de opdracht - waarbij de uiterste dag 21 januari 2022 is - maar op 14 maart 2022.
- De bouwwerken fase 2 zijn in uitvoering. Tijdens kwartaal 2 werden er vooral afbraakwerken en vooronderzoeken uitgevoerd en het archeologisch onderzoek.

FASE 3:

- In kwartaal 1 - 2022 werd er door het architectenbureau gewerkt aan het aanbestedingsdossier voor de bouwwerken.
- Het vast bureau besliste op 16/05/2022 om de uitbreiding van de opdracht van architectenbureau Beeck en Hermans uit Mechelen, aangesteld voor fase 3 van de MJPO Begijnhof, met 'opmaken EPC (incl. voorcalculatie)', goed te keuren.

FASE 4:

- Op 14/03/2022 besliste het vast bureau het afgewerkte erfgoedpremiedossier, van fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst begijnhof, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring.
- Minister Diependaele, bevoegd voor het onroerend erfgoed, beslist op 19 mei 2022 om de erfgoedpremie voor de hierboven genoemde fase toe te kennen. Een afschrift van het Ministerieel Besluit van 19 mei 2022, waarin een premie van € 2.778.216,80 is toegekend voor fase 4 van de restauratie van het begijnhof te Lier, werd overgemaakt ter attentie van OCMW Lier. Het vast bureau nam hier op 27/06/2022 kennis van.
- Het architectenbureau voor fase 4, Studio Roma, werkte in kwartaal 2 van 2022 aan de opmaak van het aanbestedingsdossier voor de bouwwerken.

FASE 5:

- Architectenbureau Erfgoed en Visie werd midden december 2021 aangesteld als ontwerper voor fase 5 van het begijnhofproject. Het architectenbureau heeft in het eerste en tweede kwartaal van 2022 volgende taken opgenomen:
 - plaatsbezoek i.f.v. opmeting en diagnose
 - opstellen historische nota's en gebouwfiches

- uittekenen plannen bestaande toestand
- eerste voorstellen voorontwerp

Het project werd 4 maal besproken met de erfgoedconsulent van het Agentschap onroerend erfgoed en de deskundige onroerend erfgoed van de stad Lier:

- 22/02/2022
- 29/04/2022
- 17/05/2022
- 21/06/2022

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De timing vooropgesteld in de meerjarenpremieovereenkomst kan worden gehaald.

Status

2-Halverwege

Startdatum

Einddatum

31-12-2028

- 01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskkerk : restauratiewerken

Omschrijving

Lier renoveert de Sint-Gummaruskkerk in verschillende fases volgens de bepalingen van de meerjarenpremieovereenkomst

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

FASE 1:

- 28/03/2022: PV van voorlopige oplevering
- Er zal worden voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen om het PV van voorlopige oplevering d.d. 28/03/2022 m.b.t. de opdracht "Restauratie fase 1 - deel 2 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het interieur Sint Gummaruskerk" en het PV van voorlopige oplevering m.b.t. de opdracht "Restauratie fase 1 - deel 2 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het exterieur Sint Gummaruskerk" goed te keuren en de borg voor de helft vrij te geven.
- Kwartaal 2 - 2022: De vooronderzoeken m.b.t. brandveiligheid en andere mogelijke calamiteiten en verlichting werden afgerond om geïmplementeerd te worden in het aanbestedingsdossier technieken fase 2.

FASE 2 & 3:

- 21/03/2022: Het college van burgemeester en schepenen besliste het erfgoedpremiedossier fase 2: Sint-Gummaruskerk restauratie oostzijde kerkgebouw exterieur en interieur & implementatie technieken in het gehele kerkgebouw van de MJPO Sint-Gummarussite, opgemaakt door Steenmeijer architecten, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de ontvankelijkheidsverklaring.
- 10/05/2022: inhoudelijke goedkeuring en toelating voor werken fase 2, deel 1 exterieur 1A tem D en deel 2 interieur.
- 7/6/2022: goedkeuring college burgemeesters en schepenen voor aanbestedingsdossier fase 2: selectie
- 20/6/2022: bekendmaking van de aanbestedingsprocedure via e-Notification
- 21/6/2022: uitbetaling voorschot dossiers 2022 (fase 2: restauratie oostzijde Sint-Gummaruskerk – exterieur en interieur)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Fase 1 (2021):
 - Vooronderzoeken Sint-Gummaruskkerk (exterieur en interieur)
 - Vooronderzoeken Heilige Geestgebouw
- Fase 2 (2022): Sint-Gummaruskkerk: restauratie oostzijde kerkgebouw
- Fase 3 (2023): Sint-Gummaruskkerk: restauratie westzijde kerkgebouw
- Fase 4 (2024): Godshuis Heilige Geest: restauratie exterieur en interieur

Status

1 - Gestart

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken

Omschrijving

Lier renoveert het Heilig Geestgebouw in verschillende fases volgens de bepalingen van de meerjarenpremieovereenkomst

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

ALGEMEEN

- 25/9/2020: De goedkeuring van de Vlaamse Regering voor het ontwerp van de meerjarenpremieovereenkomst restauratie Sint-Gummarussite (Sint-Gummaruskkerk en Heilige Geestgebouw) te Lier. De Vlaamse regering voorziet € 8.698.403,87.

- De restauratiewerkzaamheden worden gespreid over vier opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen. In elke fase worden telkens één of meer erfgoedpremiedossiers ingediend.

HERBESTEMMINGSONDERZOEK

- 28/03/2022: De beslissing van het Vast bureau om de herbestemmingsstudie goed te keuren en het restauratiedossier en de bijhorende herbestemming op te laten maken conform de afspraken in de MJPO (meerjarenpremieovereenkomst) Sint Gummarussite.
- Aanvraag uitbetaling onderzoekspremie is in juni 2022 ingediend bij Agentschap OE.

FASE 1:

- Tijdens het stabiliteitstechnisch onderzoek stelde de ingenieur stabiliteit in gebouw A (voorbouw) van het Heilige Geestgebouw vast, dat de moerbalken op alle verdiepingen zeer ernstig zijn aangetast door insecten (o.a. grote klopkever). Op basis van zijn bevindingen heeft Triconsult een schoringsplan opgesteld voor de voorbouw.
- 21/02/2022: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen om de opdracht "leveren en plaatsen schorings H. Geestgebouw - voorbouw A" aan V-systems uit Deinze toe te wijzen.
- Er zal aan het vast bureau voorgesteld worden om het overdrachtsdocument, voor bewaring van de archeologische vondsten m.b.t. de binnentuin van het H. Geestgebouw te Lier, in het depot van Mechelen, te agenderen op de OCMW-raad van mei 2022.
- De schoringswerken in de voorbouw werden begin mei uitgevoerd door de firma V-systems en terug vrijgegeven aan de ruilwinkel.
- Kwartaal 2 - 2022: De vooronderzoeken stabiliteit en archeologie werden afgerond. Het materiaaltechnisch vooronderzoek is nog in uitvoering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De restauratiewerken aan het Heilig Geestgebouw vallen onder fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van de Sint-Gummarussite. Deze zijn gepland in 2024.

Status

1 - Gestart

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.080.603,60	2.080.603,63	0,00	0,00	872.295,78	41,93
Uitgaven	3.065.461,66	3.059.461,69	3.373.992,41	110,28	2.145.841,97	70,14
Saldo Exploitatie	-984.858,06	-978.858,06	-3.373.992,41	344,69	-1.273.546,19	130,11
Investerings						
Ontvangsten	12.885.951,84	13.452.875,08	0,00	0,00	6.726.425,39	50,00
Uitgaven	10.212.081,28	13.014.529,33	6.675.116,26	51,29	3.407.180,42	26,18
Saldo Investerings	2.673.870,56	438.345,75	-6.675.116,26	-1.522,80	3.319.244,97	757,22
Financiering						
Uitgaven	292.466,84	292.466,84	301.397,63	103,05	150.698,82	51,53
Saldo Financiering	-292.466,84	-292.466,84	-301.397,63	103,05	-150.698,82	51,53

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.080.603,60	2.080.603,63	0,00	0,00	872.295,78	41,93
Uitgaven	3.065.461,66	3.059.461,69	3.373.992,41	110,28	2.145.841,97	70,14
Saldo Exploitatie	-984.858,06	-978.858,06	-3.373.992,41	344,69	-1.273.546,19	130,11
Investerings						
Ontvangsten	7.356.444,65	7.904.763,08	0,00	0,00	1.296.912,13	16,41
Uitgaven	3.915.826,77	4.944.462,47	2.424.875,03	49,04	1.776.252,78	35,92
Saldo Investerings	3.440.617,88	2.960.300,61	-2.424.875,03	-81,91	-479.340,65	-16,19
Financiering						
Uitgaven	292.466,84	292.466,84	301.397,63	103,05	150.698,82	51,53
Saldo Financiering	-292.466,84	-292.466,84	-301.397,63	103,05	-150.698,82	51,53