



01/04 Openbaar domein

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en onderhoudt het openbaar domein en de groene ruimten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget, maar op basis van de herzieningen (stijgende materiaalkosten, stijgende kosten voor brandstof, stijgende loonkost ed.) en het verschil tussen de oorspronkelijke ramingen en de ingediende offertes voor toewijzing, wordt verwacht dat de vooropgestelde budgetten mogelijks onvoldoende zullen zijn. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt. In het bijzonder de verdere ontwikkeling en realisatie van de fietsostrade Lier Oost, de fietsostrade Heist-op-den-Berg en de heraanleg van enkele specifieke straten vragen nog bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Omschrijving

Lier zal tegen 31/12/2025 de kwaliteit van het openbaar domein verbeteren, door minstens 22 miljoen te investeren in straten, pleinen en fietspaden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft voorlopig binnen het vooropgestelde budget, maar er is wel een aandachtspunt:

- Op basis van de herzieningen (stijgende materiaalkosten, stijgende kosten voor brandstof, stijgende loonkost ed.) en het verschil tussen de oorspronkelijke ramingen en de ingediende offertes voor toewijzing, verwachten we dat de goedgekeurde budgetten ontoereikend zullen zijn om te kunnen realiseren wat voorzien is.
- De impact wordt in kaart gebracht, zodat er beslissingen genomen kunnen worden in functie van de resultaten van dit onderzoek.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	∞
Uitgaven	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	766,00	-0,98
Investerings						
Ontvangsten	831.500,00	831.500,00	0,00	0,00	5.762,94	0,69
Uitgaven	9.828.032,92	13.977.270,46	3.766.602,45	26,95	2.093.961,50	14,98
Saldo Investerings	-8.996.532,92	-13.145.770,46	-3.766.602,45	28,65	-2.088.198,56	15,88

Actie

- 01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad

Omschrijving

Lier werkt aan de veiligheid van fietsers door de aanleg van een fietspad aan de Aarschotsesteenweg.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 19/05/2021: Er vond een bewonersvergadering plaats om het voorontwerp en de timing toe te lichten.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen stelde een aannemer aan voor het bouwrijp maken van de zone voor de aanleg van de nutsleidingen.
- 2de kwartaal 2021: Het voorontwerp van de N10 en de zijtakken.
- 13/12/2021: Het college keurde de eindafrekening voor uitgevoerde werken goed.
- 2021 (tot half 2022): De nutswerken aan de noordzijde werden uitgevoerd.
- 1 juni 2022 : de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Verdere timing zoals voorzien in de aangepaste meerjarenplanning:

- Einde 2022: publicatie van de aanbesteding;
- Maart 2023: gunning van de werken;

- Midden 2023 : start van de werken;
- Begin - medio 2024: oplevering van de uitgevoerde werken.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

Lier herstelt het openbaar domein in het Begijnhof, volgens de bepalingen in de meerjarenpremieovereenkomst.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De uitvoering van deze actie is voorzien na de restauratie van de woningen.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

- 01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)

Omschrijving

Lier legt het openbaar domein grenzend aan de ontwikkeling Normaalschool aan in samenwerking met de buurt (Berlaarsestraat en Kluizenplein). Er wordt extra aandacht besteed aan archeologische opgravingen tijdens deze ontwikkeling.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het archeologisch onderzoek is afgerond:

- Fase 1 : Incubatorplein
- Fase 2 : Ondergrondse parking (met uitzondering van de werfweg)

De aanleg van riolering, nutsvoorzieningen en openbaar domein Incubatorplein is in uitvoering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing van het archeologisch onderzoek is afhankelijk van de planning der werken door THV Normaalschool:

- Het archeologisch onderzoek voor het gedeelte cohousing start augustus 2022;

- Fase 3: Onderkeldering van gebouwen I-J, voorzien van riolering en aanleg van een publieke en private paviljoentuin wordt voorzien in 2024;
- Fase 4: Renovatie van gebouw H en aanleg van het Kloosterhof en riolering: hiervoor moet de planning nog worden vastgelegd.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/04/SAP/01/04 Berlarlij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarlij.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De werken van de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd.
- 02/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen;
- 30/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het aangepaste ontwerp en de raming goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Opmaak en nazicht van het aanbestedingsdossier zijn voorzien in augustus 2022.
- De aanbesteding is voorzien in september 2022.
- De gunning van de opdracht is voorzien einde oktober 2022.
- De start der werken wordt, op vraag van de lokale handelaars, voorzien januari 2023.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

Lier legt de Bosstraat aan in het kader van nieuwe woonontwikkelingen en de stationsontsluiting.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De nutsmaatschappijen hebben tijdens kwartaal 2 van 2022 hun werken verdergezet.
- 16/05/2022: omgevingsvergunning is afgeleverd
- 30/06/2022: Omwille van de onmiddellijke nabijheid van een 'no regret'zone (OVAM) is bijkomend PFAS onderzoek voorzien. Het veldwerk (staalname) hiervoor is uitgevoerd op 30 juni 2022 .

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

De verdere timing voorziet:

- Juli 2022: indienen van het ontwerp dossier.
- Augustus 2022: indienen aanbestedingsdossier (met aangepast technisch verslag nav PFAS onderzoek) .
- Najaar 2022 : uitvoeren aanbesteding .

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat

Omschrijving

Lier legt de Dorpstraat en Beekstraat aan in het kader van de nieuwbouw van school Dagpauwoog.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Augustus 2019: O.w.v. de budgettaire impact van strenge eisen in het kader van de waterproblematiek (strengere buffer- en lozingsvoorwaarden) aangestuurd vanuit de

provincie heeft het dossier vertraging opgelopen. De voorwaarden voor het masterplan worden herbekeken.

- Mei 2022 : na overleg tussen de deskundige mobiliteit van stad Lier en school Dagpauwoog zijn er nieuwe inzichten betreffende het masterplan. Vooraan de straat komt een kiss&ride en oversteek zodat de heraanleg van de zijstraat niet meer nodig is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Een beslissing door het college van burgemeester en schepenen is vereist over de scope van deze actie vooraleer er kan worden gestart.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Eeuwfeestlaan (fase 1 Bareelstraat tot Guldensporenlaan).

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat - herstelling wegdek en riolering Eeuwfeestlaan fase 1 binnen het huidige MJP - zal mogelijk niet kunnen gehaald worden.

- Dit dossier heeft door verschuivingen van prioriteiten en toegevoegde straten aan het actieplan tijdelijk on hold gestaan.
- Er zal voor de heraanleg een participatietraject opgestart worden in samenspraak met team communicatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen, waardoor de vooropgestelde planning waarschijnlijk niet gehaald zal kunnen worden.

- De start van het participatietraject is voorzien voor tweede helft 2022.
- De opmaak van het ontwerp is voorzien binnen het huidige meerjarenplan.
- De uitvoering is voorzien binnen het volgende meerjarenplan.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-09-2021

Einddatum

31-12-2024

- 01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Antwerpen-Lier verder door te trekken.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De fietsbrug is volop in aanbouw.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

- De oplevering is verschoven naar half september 2022.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/09 Fietsostrade Heist-op-den-Berg

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Heist-op-den-Berg verder door te trekken.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat kan wel gehaald worden.

- De provincie Antwerpen onderzoekt het toekomstige traject voor deze actie.
- Deze actie is dus nog niet van start kunnen gaan. Dit is afhankelijk van het resultaat uit het onderzoek dat provincie Antwerpen momenteel uitvoert.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zou wel gehaald kunnen worden indien er op korte termijn duidelijkheid komt over het toekomstige traject.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

- 01/04/SAP/01/10 Fietsostrade Lier Oost

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door samen met de Provincie de fietsostrade Lier-Oost verder door te trekken.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden, doordat er onvoldoende duidelijkheid is over het toekomstige traject.

- Er is momenteel nog onduidelijkheid over scope en timing.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen.

- Door de onduidelijkheid over scope en verdere timing, zal deze actie niet kunnen afgerond worden binnen het huidige meerjarenplanning.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum**Einddatum**

- 01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de aanleg van fietssuggestiestroken in Koningshooikt.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Deze actie omvat verschillende werken ter bevordering van de fietsveiligheid in Lier en Koningshooikt, met focus op schoolomgevingen.
- mei 2022: realisatie wegmarkeringen op de Aarschotsesteenweg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema, maar er is een aandachtspunt:

- Augustus 2022 : Herstellingen aan de thermoplastmarkeringen van de fietszone

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 25/04 - 03/06/2022 : de plaatselijke herstellingen van de kasseiverharding werden uitgevoerd.
- 02/05/2022: toewijzing door het college van burgemeester en schepenen van het aanbrengen van een hydrofobering op de kasseivoegen.
- 13/06/2022: college van burgemeester en schepenen nam kennis van het PV van ingebruikname van de kasseiherstellingen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgevoerd.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 16/05/2022: College van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor de weg- en rioleringswerken goedgekeurd.
- 04/06/2022: De omgevingsvergunning is afgeleverd door de gewestelijk omgevingsambtenaar.
- 22/06/2022: De offertes werden ontvangen.
- 28/06/2022: Het aanbestedingsverslag is opgemaakt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De toewijzing wordt geagendeerd op het college begin juli 2022.
- Aansluitend dient de dienst mobiliteit het dossier in voor subsidieaanvraag bij Vlaanderen ikv het Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2021 tot toekenning van een projectsubsidie voor investeringen in fietsinfrastructuur (uiterste datum 20 september 2022).

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

- 01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Huibrechtstraat en Koning Albertstraat.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het projectgebied is uitgebreid met de Kammenstraat en Wijngaardstraat, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De voorstellen voortvloeiend uit het participatietraject en de workshop zijn aan de dienst mobiliteit voorgelegd voor advies.
- Het advies van de dienst mobiliteit is ontvangen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgebreid maar zit nog steeds op schema.

- De dienst communicatie agendeert het resultaat van het participatietraject, samen met het advies van mobiliteit, op het college.
- Augustus 2022: rioolinspectie zal worden uitgevoerd.
- 2024: De start van de werken is gepland.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

Lier legt het openbaar domein aan in het kader van de woonontwikkeling Kozak.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Omwille van de grotere budgettaire impact dan voorzien, zijn de programma-eisen bijgesteld. Daardoor heeft de actie vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 24/01/2022: aangepaste voorontwerp is aangepast en voorgelegd op een bewonersvergadering.
- Maart 2022: De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend

Het aanbestedingsdossier voor de sloopwerkzaamheden en ruimen van het bouwterrein is in opmaak.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen doordat het programma van eisen is bijgesteld, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

- 13/11/2022: De uiterste datum voor aflevering van de omgevingsvergunning.
- januari 2023: voorziene start van de sloopwerken is.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad langs de Kesselsesteenweg.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De herschatting en innamegesprekken worden opgenomen door de dienst vastgoedtransactie van het Agentschap Wegen & Verkeer.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De startvergadering voor de innamegesprekken is voorzien in september 2022.
- Uitvoering van de actie is voorzien in 2023 en 2024.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

- 01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Sterrenstraat, Maanstraat en Komeetstraat.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de oorspronkelijke projectzone werd uitgebreid met het Hemelplein, de omgeving van sporthal De Komeet en het binnengebied van de Maanstraat.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

Verdere timing:

- Augustus 2022: Het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag en het aanbestedingsdossier.
- September 2022: Coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen.
- Najaar 2022 : Het opstarten van de aanbesteding.
- Januari 2023 : Start van de werken.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers door de verbetering van het fietspad in de Marnixdreef.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het is nog onduidelijk of het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden. Momenteel staat het dossier on hold.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en het verdere verloop is moeilijk in te schatten gezien de onzekerheid rond het dossier fietsostrade.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving

Lier investeert in de veiligheid van fietsers voor de verbetering van het fietspad van de Mechelbaan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat kan niet gehaald worden.

De heraanleg van het fietspad in het kader van het Kopenhagenplan wordt niet weerhouden omdat er onvoldoende conformiteit met het fietsvademecum kan bereikt worden, zonder bijkomende grondinnames en aanzienlijke ingrepen langs langsgrachten.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit niet op schema.

Een ruwe raming dient opgemaakt te worden voor de aanleg van een volwaardig fietspad (2m). Afhankelijk van de raming kan dit opgenomen worden in de volgende meerjarenplanning.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2023

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

Lier legt samen met de gemeente Ranst het wegdek en de riolering van de Mulderweg aan.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In 2019 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan om financieel te participeren in de aanleg van de riolering van de Mulderweg door de gemeente Ranst.
- Het vooropgestelde resultaat is afhankelijk van uitvoering door de gemeente Ranst.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De gemeente Ranst voorziet de publicatie van de aanbesteding met als aanbestedingsdatum 16 september 2022.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16

Omschrijving

Lier zorgt voor de ontsluiting van de stationsbuurt door de aanleg van de ontsluitingsweg tussen de R16 en het station.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op door de heronderhandeling met een private partner.

- 20/05/2022: De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Verdere timing:

- Juli 2022 : Goedkeuring bestek archeologisch onderzoek en opstarten offertevraag.
- Oktober - november 2022 : Uitvoeren archeologisch onderzoek.
- November - december 2022 : Verkrijgen van een uitvoerbare vergunning.
- Januari 2023 : Opstarten van de aanbesteding.
- Maart - april 2023 : Gunnen van de opdracht.
- Augustus 2023 : De start van de werken. Voorlopig wordt de uitvoeringstermijn geschat op 265 werkdagen.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat wordt gehaald.

- 24/06/2022 vond een rondgang plaats en werd een PV van ingebruikname opgemaakt. Dit wordt ter kennis gebracht op het college.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

- De formele voorlopige oplevering wordt georganiseerd eind augustus wanneer alle proefresultaten bekend zijn.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2

Omschrijving

Lier gaat verder met het project Sion/Ros Beiaard en vervolledigt fase 2.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 14/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

Lier legt het wegdek en de riolering van de Schollebeekstraat aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 08/03/2022 : Het voorontwerp is goed gekeurd door de VMM met aanvaarding afwijking op artikel 19 van het subsidiebesluit van 5 mei 2017.
- 14/03/2022 : De voorwaardelijke omgevingsvergunning is afgeleverd.
- 09/05/2022: CBS keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.
- Uiterlijk 24/06/2022 moesten de offertes ingediend worden. Aan de voordeligste inschrijver is prijsverantwoording gevraagd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Timing:

- Uiterlijk 10 augustus 2022 : Indienen bijkomende (meer gedetailleerde) prijsverantwoording.
- Tweede helft augustus 2022 : Indienen addendum van het aanbestedingsverslag.
- 22/08/2022 : Toewijzing van de werken in het college.
- Najaar 2022 : start werken (i.f.v. planning aannemer en nutsmaatschappijen)

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de zone Bril-Kattenstraat-Deensestraat-Volmolenstraat.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Op basis van het participatietraject (buurtboekje, bevraging, workshop) is een projectdefinitie geformuleerd.
- 27/06/2022 werd de projectdefinitie voorgelegd aan het CBS.
- Deze definitie wordt gehanteerd als basis voor het voorontwerp.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Volgende timing wordt vooropgesteld :

- September 2022 : Plannen van overleg voor opstart van de schetsontwerpfase.
- Einde 2022 : Goedkeuring voorontwerp.
- Najaar 2023 - medio 2024 : Voorbereidende nutswerken.
- Einde 2024 - 2025 : Aanstellen van aannemer en start der werken.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 03-04/03/2022 : De uitvoering van de tweede nabehandeling met pekels is uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn ook de openstaande punten uit de voorlopige oplevering opgenomen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is tijdens het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

- 01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt

Omschrijving

Lier legt de riolering en het wegdak op de Zaat en Veemarkt aan.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Het voorontwerp wordt verder uitgewerkt na advies van mobiliteit over de vragen/bemerkingen tijdens de bewonersvergadering.
- De archeologienota is in opmaak.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

- De start van de werken is voorzien in 2023.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

- 01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur

Omschrijving

Lier levert de straten die in de vorige legislatuur werden heraangelegd definitief op.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Volgende straten zijn definitief opgeleverd:

- Davidlaan
- Ros Beiaardstraat fase 1
- Senthout
- Spekkestraat
- St.-Gummarusstraat
- Leike

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Na ontvangst van het asbuiltdossier en eindafrekening kunnen de (uitgestelde) werken aan de Sander de Vosstraat opgeleverd worden.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest

Omschrijving

Lier investeert in de aanpassing van het openbaar domein Leuvensevest in het kader van de bereikbaarheid van Sporthal Stadspark en de school Koninklijk Atheneum

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- De werken werden uitgevoerd in de 2de helft van 2020.
- 30/11/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de voorlopige oplevering en de eindafrekening goed .

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond en voltooid.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-11-2020

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat wordt gehaald.

- 03/06/2022: er werd een rondgang georganiseerd en een PV van ingebruikname opgemaakt.
- 30/06/2022: De parkeerplaatsen zijn opengesteld. Dit wordt nog ter kennis gebracht op het college.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De formele voorlopige oplevering wordt georganiseerd eind augustus wanneer alle proefresultaten bekend zijn.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

04-05-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur

Omschrijving

Er worden voorbereidende studies voorzien voor de straten die in volgende legislatuur worden heraangelegd.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet gehaald worden voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang .

- Voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang werden de voorontwerpen nog niet goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen om budgettaire redenen. De studie en uitvoering van deze straten kunnen daardoor momenteel niet meer tijdig gerealiseerd worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang een onomkeerbare vertraging opgelopen.

- Voor de heraanleg van openbaar domein Sint-Gummarussite - Rechtestraat, H. Geeststraat, Kard. Mercierplein wordt volgende timing voorzien:
 - ontwerp en raming: voor einde legislatuur
 - uitvoering: volgende legislatuur
 - oplevering werken: 2029 - 2030 (gelijktijdig met restauratie kerk)
- Hiervoor is nog geen budget voorzien tijdens deze legislatuur.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 21/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp goed gekeurd.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema voor uitvoering in 2022 - 2023.

Verdere timing:

- 15/07/2022: De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- De aanbesteding en gunning aannemer worden voorzien in september - oktober 2022.
- De uitvoering wordt voorzien einde 2022 - begin 2023.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/02 Investerings en onderhoud groene ruimten

Omschrijving

Lier zal tegen 31/12/2025 investeren in nieuw kwalitatief groen, door 10.000 nieuwe bomen en struiken aan te planten en een nieuw landschapspark Pallieterland in te richten.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	644,93	0,00	198,44	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-644,93	0,00	-198,44	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	178.786,89	112.398,29	62,87	76.473,95	42,77
Saldo Investerings	0,00	71.213,11	-112.398,29	-157,83	-76.473,95	-107,39

Actie

- 01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland

Omschrijving

Om de leefkwaliteit in en rond onze stad te vergroten worden verschillende natuurkerngebieden met elkaar verbonden tot 1 groot landschapspark.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 16/06/2022: De buurtmoestuin en hondenspeelweide zijn voorlopig opgeleverd.
- De herprofilering van de grachten en beperkte aanleg van halfverharding zijn eveneens uitgevoerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

- De plaatsing van de infoborden en picknickbanken is in voorbereiding.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken

Omschrijving

Tegen 2025 planten we 10.000 extra bomen en struiken aan op Liers grondgebied.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 17/01/2022: de bomenbalans voor 2021 werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en bedraagt 3.737 (met inbegrip van klimaatbomenactie) .
- De klimaatbomenactie
 - In 2020 kon de actie "2020 Klimaatbomen", niet plaatsvinden o.w.v. de Covid-19 pandemie. De actie werd verschoven naar 2021.
 - Tot 15/9/2021 konden bewoners van Lier een bestelling plaatsen. Op 20, 27 en 28 november konden ze hun klimaatboom of -heester ophalen.
 - In totaal zijn hierdoor 2.609 bomen geplant in particuliere tuinen.
- Het herdenkingsbos begraafplaats Kloosterheide
 - In het kader van het 'Erfgoedbeheerplan Stadsvesten' zijn enkele slechte bomen gekapt en vervangen.
 - De aanplanting van extra bomen op de site Campus Louis Zimmer en een nieuwe bomenrij langs het pad van de Binnennete werd gerealiseerd.
 - Aanplantingen aan de Ros Beiaardstraat, begraafplaats Beekstraat, tuin stadsmuseum en de verkaveling bij de Mimosalaan.
- 23/05/2022: CBS heeft kennis genomen van de aanplantingswerken op de begraafplaats Kloosterheide en Beekstraat.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Fase 2 herdenkingsbos: het vervangen van de coniferendreef en het vervangen van de berken wordt in het najaar van 2022 aangevat.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.265.843,41	3.265.843,45	0,00	0,00	722.581,22	22,13
Uitgaven	2.032.935,91	2.032.935,92	1.501.321,71	73,85	841.018,61	41,37
Saldo Exploitatie	1.232.907,50	1.232.907,53	-1.501.321,71	-121,77	-118.437,39	-9,61
Investerings						
Ontvangsten	1.566.246,33	1.848.829,66	0,00	0,00	650.158,15	35,17
Uitgaven	13.413.428,91	18.370.261,10	6.163.834,09	33,55	2.908.983,88	15,84
Saldo Investerings	-11.847.182,58	-16.521.431,44	-6.163.834,09	37,31	-2.258.825,73	13,67
Financiering						
Ontvangsten	483.439,00	483.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	221.137,00	221.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	262.302,00	262.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.265.843,41	3.265.843,45	0,00	0,00	721.815,22	22,10
Uitgaven	1.954.935,91	1.954.935,92	1.500.676,78	76,76	840.820,17	43,01
Saldo Exploitatie	1.310.907,50	1.310.907,53	-1.500.676,78	-114,48	-119.004,95	-9,08
Investerings						
Ontvangsten	734.746,33	767.329,66	0,00	0,00	644.395,21	83,98
Uitgaven	3.585.395,99	4.214.203,76	2.284.833,35	54,22	738.548,43	17,53
Saldo Investerings	-2.850.649,66	-3.446.874,10	-2.284.833,35	66,29	-94.153,22	2,73
Financiering						
Ontvangsten	483.439,00	483.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	221.137,00	221.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	262.302,00	262.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00